Генподрядчик: ТОО "Астана сервис ltd"

Субподрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Наименование строительство и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области"

Справка №1
о стоимости выполненных работ за май м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	17 434 411		-	-	-	-	-	1 867 973	
За отчетный период:	**17 434 411**	**15 566 438**	-	-	-	-	-	**1 867 973**	**17 434 411**

Генподрядчик:
ТОО "Астана сервис ltd"
БИН: 001 140 003 892
(бизнес-идентификационный номер)

Абдукаликов М.
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)

Директор **Маштаев А.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи, М.П.)

Генподрядчик: ТОО "Астана сервис ltd"

Субподрядчик: ТОО "Аман-Курылыс"

Наименование строительство и его адрес: Строительство сельского клуба на 150 мест в ауле Жайылма Жанакорганского района, Кызылординской области

Акт выполненных работ за май месяц 2023 года

составлена в текущих ценах с 05.10.20г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3. Стены									
		3.1 Наружные стены									
46	1108-0201-1507	**Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм. Кладка при высоте этаж до 4 м.НР = 93%**	м3 *кладка*	125	13912,47 6958,08	2419,9 569,32	1739059 869760	302488 71165	566811 -	875060 209130	2823248 -
47	2103-0101-0104	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250мм х 120мм х 65мм ГОСТ 530-2012**	1000шт	28	33007 -	- -	924196 -	- -	924196 -	- 73936	998132 -
48	2103-0101-0204	**Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х120 мм х65 мм ГОСТ 530-2012**	1000шт	15	71698 -	- -	1075470 -	- -	1075470 -	- 86038	1161509 -
49	2111-0401-0101	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ -С-15 ГОСТ 15588-2014**	м3	28	9049 -	- -	253372 -	- -	253372 -	- 20270	273642 -

50	1108-0201-1502	Стены наружные и внутренние кирпичные с воздушной прослойкой. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР = 93%	м3 кладка	26	11579,41 6521,88	1562,6 344,24	301065 169569	40628 8950	90868 -	166023 37367	504455 -
51	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250мм х 120мм х 65мм ГОСТ 530-2012	1000шт	6	33007 -	- -	198042 -	- -	198042 -	- 15843	213885 -
52	2103-0101-0204	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	3	71698 -	- -	215094 -	- -	215094 -	- 17208	232303 -
53	2111-0401-0101	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ -С-15 ГОСТ 15588-2014	м3	4	9049 -	- -	36196 -	- -	36196 -	- 2896	39092 -
		3.2 Внутренние стены и перегородки									
58	1108-0201-1001	Стены из кирпич внутрение при высоте этажа до 4 м. Кладка НР=93%	м3 кладка	60	11598,06 6054,79	1569,15 366,61	695884 363287	94149 21997	238447 -	358314 84336	1138534 -
59	2103-0101-0104	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250мм х120мм х 65мм ГОСТ 530-2012	1000шт	25	33007 -	- -	825175 -	- -	825175 -	- 66014	891189 -
60	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича Кладка при высоте этажа до 4 м.НР = 93%	м2 *перегород*	185	2223,13 1733,71	108,59 25,95	411279 320736	20089 4801	70454 -	302750 57122	771151 -
61	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250мм х 120мм х 65мм ГОСТ 530-2012	1000 шт	9	28906 -	- -	260154 -	- -	260154 -	- 20812	280966 -
62	1108-021-0701	Стены и другие конструкций. Армирование кладки НР = 93 %	т	0,6	339508,32 66157,2	2226,12 714,96	203705 39694	1336 429	162675 -	37315 19282	260302 -

63	1108-0201-0702	Своды. Крепление стальными затяжками НР = 93%	т	0,0106	56653,82	4156,32	601	44	80	457	1141
					44962,5	1429,92	477	15	-	85	-
64	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0216	236183	-	5102	-	5102	-	5509
					-	-	-	-	-	408	-
		Итог по разделу 3					9 595 058				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					1 763 524				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					458 733				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					107 357				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					4 922 136				
		- накладные расходы,тенге					1 739 919				
		в т.ч зарплата,тенге					156 593				
		- сметная прибыль (8%),тенге					710 745				
		Раздел 4. Перемычки и прогоны									
65	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118%	шт	73	594,91	239,8	43428	17505	13493	19218	67658
			сб. конст		170,27	52,83	12430	3857	-	5012	-
66	1107-0104-0301	Перемычки, массой от 0,3 т до 0,7т. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т. НР = 118 %	шт	11	2268,48	1298,16	24953	14280	371	15869	44089
			сб. конст		936,58	285,98	10302	3146	-	3266	-
67	2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	3,5	67735	-	237073	-	237073	-	256038
					-	-	-	-	-	18966	-
68	1107-0104-0201	Ригели перекрытий и покрытий длиной до 6м, прямоугольные. Укладка в многоэтажных зданиях при жестких узлах. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт	7	25288,07	4313,48	177016	30194	35161	139935	342307
			сб. конст		15951,6	989,79	111661	6929	-	25356	-
69	2104-0106-9901	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого	м3	1	76366	-	76366	-	76366	-	82475
					-	-	-	-	-	6109	-

		бетона класса В20 СТ РК 937-92									
70	2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В 25СТ РК 937-92	м3	0,6	84594 -	- -	50756 -	- -	50756 -	- 4061	54817 -
71	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5т. Установка НР=118 %	шт *сб. конст*	5	1846,27 1253,51	57,7 12,71	9231 6268	289 64	2675 -	7471 1336	18038 -
72	2104-0106-9902	Плиты опорные марки ОП4.4, размерами 380мм х 380мм х 140мм ГОСТ 13015-2012	шт	5	1730 -	- -	8650 -	- -	8650 -	- 692	9342 -
		Итог по разделу 4					874 765				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих -строителей, тенге					140 661				
		- затраты на эксплуатацию машин,тенге					62 268				
		- в.т.ч зарплата машинистов,тенге					13 994				
		- материалы,изделия и конструкции,тенге					424 546				
		- накладные расходы,тенге					182 492				
		в т.ч зарплата,тенге					16 424				
		- сметная прибыль (8%),тенге					64 797				
		Раздел 5. Перекрытие и покрытие									
		5.1 На отм. 0,000									
73	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт сб. конст	25	3784,22 845,8	895,25 186,82	94606 21145	22381 4671	51079 -	30462 10005	135074 -
74	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к Па СТ РК 949 -92	м2	180	6440 -	- -	1159200 -	- -	1159200 -	- 92736	1251936 -
75	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,02	762499,1 60890,2	6373,66 1363,72	15250 1218	127 27	13905 -	1468 1337	18056 -
		5.2 На отм.+3.00									
76	1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две	шт сб. конст	4	2818,3 697,74	758,11 161,4	11273 2791	3032 646	5450 -	4055 1226	16555 -

		стороны НР = 118 %									
77	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118%	шт	51	3784,22	895,25	192995	45658	104202	62144	275550
			сб. конст		845,8	186,82	43136	9528	-	20411	-
78	2104-0108-9902	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 к ПаСТ РК 949 -92	м2	75	6507	-	488025	-	488025	-	527067
					-	-	-	-	-	39042	-
79	2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к ПаСТ РК 949 -92	м2	226	6440	-	1455440	-	1455440	-	1571875
					-	-	-	-	-	116435	-
80	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т	0,015	762499,1	6373,66	11437	96	10429	1102	13543
					60890,2	1363,72	913	20	-	1003	-
		5.3 УМ-1 (1ШТ)									
81	1106-0801-0102	Перекрытия по стальным балкам и монолитные учатки при сброном железо-бетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,44	31209,18	2590,53	13732	1140	9395	3129	18210
					7265,9	549,62	3197	242	-	1349	-
82	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32мм (16)СТ РК 2591-2014	т	0,022	220545	-	4852	-	4852	-	5240
				-		-	-	-	-	388	-
83	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12мм СТ РК 2591-2014	т	0,01	229820	-	2298	-	2298	-	2482
				-		-	-	-	-	184	-
84	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А 240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0124	236183	-	2929	-	2929	-	3163
				-		-	-	-	-	234	-

85	2105-0309-0301	Сталь арматурные сварные из арматурной проволоки В1, Вр-1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07394	271125 -	- -	20047 -	- -	20047 -	- 1604	21651 -
86	1112-0101-1402	Покрытия.Утепление керамзитом НР = 92 %	м3 утепл.	0,51	14737,51 2512,17	1719,34 450,16	7516 1281	877 230	5358 -	1390 712	9618 -

Итог по разделу 5 3 870 019

в том числе:

- зарплата рабочих -строителей, тенге 73 681
- затраты на эксплуатацию машин,тенге 73 311
- в.т.ч зарплата машинистов,тенге 15 363
- материалы,изделия и конструкции,тенге 3 332 608
- накладные расходы,тенге 103 751
  в т.ч зарплата,тенге 9 338
- сметная прибыль (8%),тенге 286 668

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**14 339 842**	**0**	--	**14 339 842**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 2,9%	415 855	--	--	415 855
		Всего по главе	**415 855**	--	--	**415 855**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**14 755 697**	**0**	--	**14 755 697**
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,35%	199 202	--	--	199 202
4		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	852 251	852 251
		Всего по главе	**199 202**	--	**852 251**	**1 051 453**

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**14 954 899**	**0**	**852 251**	**15 807 150**
5		Непредвиденные работы и затраты-2%	299 098	--	--	299 098
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**15 253 997**	**0**	**852 251**	**16 106 248**
6		Итого с пониж коэф	14 756 497	0	809 941	15 566 438
7		Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	1 867 973	1 867 973
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**14 756 497**	**0**	**2 677 913**	**17 434 411**

Генподрядчик:
ТОО "Астана сервис ltd"
БИН: 001 140 003 892
(бизнес-идентификационный номер)
_____ **Абдукаликов М.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Аман-Курылыс"
БИН: 040 340 003 246
(бизнес-идентификационный номер)
Директор_____ **Маштаев А.И.**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)