Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05 августа 2021 года № 420

Продавец: ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2 офис 411. БИН 170 640 016 119

Покупатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961

Наименование строительства и его адрес: «Строительство многофункционального жилого комплекса «Alma City-4-1» четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации. Корректировка»

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		70	24.11.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате:
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1							
		за ноябрь		из них			дополнительные затраты			
		без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020г.	на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно монтажные работы	62 000 000,00	12 903 973,21							1 548 476,79	14 452 450,00
Всего к оплате:	**62 000 000,00**									**14 452 450,00**

Покупатель

ТОО "СМУ ШЫҒЫС", Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Абжанов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Продавец

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2 офис 411. БИН 170 640 016 119
(наименование организации, БИН)

Директор _____ Токтаркан С.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Продавец: **Товарищество с ограниченной ответственностью"PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Кабанбай батыра,97/2. БИН 170 640 016 119**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Покупатель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМУ ШЫҒЫС" ВосточноеКазахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Спамбетова, 12. БИН 030 140 000 961**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о

Наименование объекта : **Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь, первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13, Наурызбайский район в городе Алматы. Сети водоснабжения и канализации. КОРРЕКТИРОВКА СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 70 от 24.11.2022 г.

Акт выполненных работ №2
за декабрь 2022

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.04-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.7									
		ОТДЕЛ 1. В1 Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Разработка грунта, с погрузкой и вывозом в отвал									
1	1101-0102-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25 ТЧ 01 табл. 11 п.3.66 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и нормам эксплуатации**	**м3 грунта**	**4933,014202**	**581,70**	**554,47**	**2869534**	**2735209**	**1726**	**645830**	**3796595**
		НР - 72%; СП - 8%			**26,88**	**154,95**	**132599**	**764371**		**281231**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом**	**м3 грунта**	**576,9759447**	**3750,38**	**--**	**2163879**	**--**	**--**	**1557991**	**4019618**
		НР - 72%; СП - 8%			**3750,38**	**--**	**2163879**	**--**		**297748**	
		Погрузка и вывоз в отвал									
3	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**580,5682447**	**318,06**	**303,06**	**184656**	**175947**	**169**	**41551**	**244304**
		НР - 72%; СП - 8%			**14,71**	**84,69**	**8540**	**49168**		**18096**	
4	412-101-0117 РСНБ РК 2022 К=30	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**2491,1567**	**1860,00**	**--**	**4633551**	**--**		**--**	**5004235**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**370684**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**9851620**	**2911156**	**1895**	**2245372**	**13064752**
							2305018	**813539**	**--**	**967759**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9851620**				
	Материалы		Тенге				**1895**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3118557**			
	Транспортные расходы		Тенге				**4633551**				
		Накладные расходы	Тенге				**2245372**				
		Сметная прибыль	Тенге				**967759**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13064751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1708**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3118557**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**13064751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1708**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3118557**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				**9851620**	**2911156**	**1895**	**2245372**	**13064752**
							2305018	**813539**	**--**	**967759**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9851620**				
	Материалы		Тенге				**1895**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3118557**			
	Транспортные расходы		Тенге				**4633551**				
		Накладные расходы	Тенге				**2245372**				
		Сметная прибыль	Тенге				**967759**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13064751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1708**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3118557**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**13064751**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1708**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3118557**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**13064751**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2305018**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2911156**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**813539**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1895**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**4633551**				
		- Накладные расходы	Тенге							**2245372**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Сметная прибыль	Тенге							967759	

Итого							0		13 064 751
Временные здания и сооружения			0,9 %		117 583				
Итого с временными									13 182 334
Зимние удорожания			1,02 %		134 460				
Итого с зимними удорожаниями									13 316 794
Непредвиденные работы и затраты			2 %		266 336				
Итого с непредвиденными работами и затратами									13 583 129
НДС			12 %		1 629 976				
Итого с НДС									15 213 105
Тендерная скидка			5%						760 655
Итого к оплате с тендерной скидкой									14 452 450

Покупатель

ТОО "СМУ ШЫҒЫС" Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, г. Зайсан, ул. Стамбетова, 12, БИН 030 140 000 961

(наименование организации, БИН)

Директор _____ Абжанов Д.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Продавец

ТОО "PLAZA CONSTRUCTION" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Кабанбай батыра, 97/2 офис 411. БИН 170 640 016 119

(наименование организации, БИН)

Директор _____ Токтаркан С.Т.

(должность, подпись, расшифровка