Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«5» декабря 2022 года

Подрядчик (застройщик) ***ТОО "РСУ-16», Акмолинская область, город Кокшетау, улица Шокана Уалиханова 193/4, 25***
(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***директора Касенова Руслана Естаевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Реконструкция дороги в микрорайоне Бейбітшілік от ул. Валиханова в г. Кокшетау;***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау» в лице руководителя Рахимжанова Адлета Болтаевича***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Кокшеэлектромонтаж», лицензия № 12010638 от 24.07.2012 г., ТОО «Кокшетау Жолдары», лицензия №12016100 от 08.08.2012 г., ТОО «АСМ ГРУПП», лицензия №20006665 от 15.05.2020 г.***
(наименование организации);

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Кокшедорпроект» №043/АКО***
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Кокшетау»***
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подготовительные работы	км	2,989	2,989	2,989	2,989
Перенос опор телефонизации	шт	6	6	6	6
Колодцы канализационных сетей	шт	7	7	7	7
Колодцы водопроводных сетей	шт	33	33	33	33
Водоотводные лотки	п.м.	234	234	234	234
Дождеприемные колодцы	шт	5	5	5	5
Укрепление откосов монолитным бетоном	м2	85	85	85	85
Земляные работы	м3	39037,2	39037,2	39037,2	39037,2
Установка бортового камня	п.м.	8137	8137	8137	8137
Устройство дополнительного слоя основания из щгпс 20 см	м3	6775,10	6775,10	6775,10	6775,10
Ресайклирование	м2	32692,5	32692,5	32692,5	32692,5
Устройство геосетки	м2	31184,1	31184,1	31184,1	31184,1
Устройство покрытия из крупнозернистой а/б смеси Н-7см	м2	31184,1	31184,1	31184,1	31184,1
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-5 см	м2	31656,7	31656,7	31656,7	31656,7
Устройство дополнительного слоя основания из щгпс 15 см	м3	1277,40	1277,40	1277,40	1277,40
Устройство основания из щебня фр.0-40 способом заклинки Н-12	м2	8516	8516	8516	8516
Устройство покрытия из крупнозернистой а/б смеси Н-6см	м2	8512,50	8512,50	8512,50	8512,50
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-4 см	м2	8516	8516	8516	8516
Установка поребрика	п.м.	9844	9844	9844	9844
Устройство основания из щгпс Н-13 см	м2	9315,1	9315,1	9315,1	9315,1
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-4 см	м2	8821,35	8821,35	8821,35	8821,35
Устройство основания из щебня фр. 40-80 мм Н-15 см	м2	420	420	420	420
Устройство основания из щебня фр. 20-40 мм Н-10 см	м2	420	420	420	420
Устройство покрытия из мелкозернистой а/б смеси Н-4 см	м2	420	420	420	420
Установка знаков	шт	344	344	344	344
Дорожная разметка	км	2,989	2,989	2,989	2,989
Искусственная неровность (сегменты)	шт	108	108	108	108
Установка ограждения	п.м.	2708	2708	2708	2708

Установка автопавильонов	шт	14	14	14	14
Устройство тактильного покрытия	м2	493,75	493,75	493,75	493,75
Посадка деревьев	шт	910	910	910	910
Посев газона	м2	12954,8	12954,8	12954,8	12954,8
Устройство светофорных объектов	Объект	1	1	1	1
Устройство наружного освещения	км	0,685	0,685	0,685	0,685
Устройство светодиодных знаков	шт	14	14	14	14

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатныхчетырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Уровень ответственности II (нормальный), технически сложный;
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2020 г.***
(месяц, год)

окончание работ ***ноябрь 2022 г***;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***8 месяцев***;
фактически ***8 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют

требованиям проекта и государственных нормативов;
9.1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1.Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Реконструкция дороги в микрорайоне Бейбітшілік от ул.Валиханова в г.Кокшетау»***
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
***директор Касенов Р.Е.* 05.12. 2022 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.