Заказчик **ГУ «Городской отдел строительства»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **АО «Электромонтаж»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство ПС 110/10кВ для мкр. Береке 19,76 га г.Атырау**
наименование, адрес

Объект **КЛ 110кВ двухцепное ответвление от ВЛ 110кВ №101 АТЭЦ-Махамбет и ВЛ №138 ПС Атырау 220-ПС Досор на ПС 110/10кВ Береке**
наименование

Договор о государственных закупок работ №44 от 20.05.2019 года

АКТ №01
о приемке выполненных работ за август 2019 год
(локальная смета №2-02-04)
Строительство двухцепной КЛ 10кВ ПС 110/10кВ Береке-РП-1

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
9	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 для обратной засыпки**	**м3 грунта**	447,867	190,94	182,30	85516	81646	93	18792	112652
					8,43	49,84	3777	22323		8345	
11	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	413,802	31,96	31,96	13224	13224	--	3511	18074
					--	11,78	--	4876		1339	
12	Е11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	12,798	794,12	--	10163	--	--	7318	18879
					794,12	--	10163	--		1398	
13	Е11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	413,802	143,90	66,47	59547	27503	--	32636	99557
					77,44	32,10	32043	13285		7375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				168450	122373	93	62257	249162
							45983	40483	--	18457	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				168450				
		Материалы	Тенге				93				
		Всего заработная плата	Тенге					86466			
		Накладные расходы	Тенге				62256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				18456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				249162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					86466			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				249162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								89
		Сметная заработная плата	Тенге					86466			
		РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу методом горизонтального бурения									
15	Е11-250204-0102 Изм. и доп. вып. 11	**Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	58	60555,92	19974,02	3512243	1158493	1785974	780514	4636178
					9789,24	4998,83	567776	289932		343421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3512243	1158493	1785974	780514	4636178
							567776	289932	--	343421	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3512243				
	Материалы		Тенге				1785974				
	Всего заработная плата		Тенге					857708			
		Накладные расходы	Тенге				780514				
		Сметная прибыль	Тенге				343421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4636178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					857708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4636178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					857708			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
16	Прайс-лист АО "Кирскабель"прилож.стр.50	**Кабели силовые АПвПу2гж 3х185(мк)/25-10 ГОСТ 16442-80**	м	2055,978	10433,14	--	21450312	--	21450312	--	23166337
					--	--	--	--		1716025	
17	Ц13-080201-0905	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	401,8	978,47	553,51	393148	222398	18416	160128	597538
					379,13	174,38	152334	70065		44262	
18	Ц13-080201-0706	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	40,18	1649,52	1005,76	66278	40411	10142	20928	94182
					391,36	332,04	15725	13341		6976	
19	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	1642,46	659,25	383,58	1082789	630011	71120	420205	1623234
					232,37	122,96	381658	201959		120240	
20	Ц13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	1067,64	489,60	416,22	522712	444369	--	170331	748487
					73,38	148,20	78343	158227		55443	
21	Ц13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 кабеля**	м	1067,64	143,74	119,28	153459	127344	--	51450	221301
					24,46	42,47	26114	45344		16393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 для устройства постели	м3	101,352	4872,00	--	493787	--	493787	--	533290
					--	--	--	--		39503	
23	Ц13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	820,82	427,04	353,66	350522	290290	--	117789	505776
					73,38	125,93	60232	103364		37465	
24	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	821,64	248,55	211,86	204220	174074	--	66333	292197
					36,69	75,44	30146	61983		21644	
25	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	12,778	46847,00	--	598611	--	598611	--	646500
					--	--	--	--		47889	
27	С123-061709-0914	Галогено-чистые ремонтные манжеты общего назначения типа CRSM-143/36-1000/239 с термоплавким клеем на внутренней стороне для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена диаметром от 33 до 86 мм, на напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	17430,00	--	17430	--	17430	--	18824
					--	--	--	--		1394	
28	С123-061709-0806	Кабельная капа типа 102L055-R05/S с термоплавким клеем на внутренней стороне для защиты кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена диаметром от 65 до 95 мм, на напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	1605,00	--	6420	--	6420	--	6934
					--	--	--	--		514	
29	С123-061703-2903	Муфты концевые внутренней установки типа POLT-12D/3XI-H1-L12B для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	86877,00	--	347508	--	347508	--	375309
					--	--	--	--		27801	
30	Ц13-080201-3501	Муфта для кабеля напряжением 10 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	37668,97	834,10	150676	3336	73960	53689	220714
					18345,00	297,00	73380	1188		16349	
31	С123-061703-5003	Муфты соединительные типа POLJ-12/3x120-240 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	173013,00	--	346026	--	346026	--	373708
					--	--	--	--		27682	
32	Ц13-080201-3502	Муфта для кабеля напряжением 10 кВ соединительная и стопорная. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	99004,04	1334,56	198008	2669	92607	74651	294472
					51366,00	475,20	102732	950		21813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-340201-0301	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,48052	135195,00	--	64964	--	735	48814	122880
					133665,00	--	64229	--		9102	
36	С123-010501-1514	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	336,2	2989,00	--	1004902	--	1004902	--	1085294
					--	--	--	--		80392	
37	С123-010501-1314	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 125х7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	144,32	2012,00	--	290372	--	290372	--	313602
					--	--	--	--		23230	
38	С123-020601-1201	**Хомут для крепления труб и кабелей ПВХ с уплотнительной резинкой**	шт.	62	69,00	--	4278	--	4278	--	4620
					--	--	--	--		342	
39	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	1,9352	27127,46	18975,26	52497	36721	--	16944	74996
					8152,20	4008,46	15776	7757		5555	
40	С121-130809-1302	**Лента сигнальная ТО-ENN/16/20**	кг	19,352	1223,00	--	23667	--	23667	--	25561
					--	--	--	--		1893	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				27822585	1971623	24850293	1201262	31345756
							1000670	664180	--	2321907	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				25342004				
		Материалы	Тенге				266243				
		Всего заработная плата	Тенге					1600621			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				22167696				
		Накладные расходы	Тенге				1152447				
		Сметная прибыль	Тенге				2119556				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				28614008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1261
		Сметная заработная плата	Тенге					1600621			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1181029				
		Материалы	Тенге				735				
		Всего заработная плата	Тенге					64229			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23667				
		Местные материалы	Тенге				1092398				
		Накладные расходы	Тенге				48814				
		Сметная прибыль	Тенге				98387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1328231				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					64229			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1299552				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1299552				
		Сметная прибыль	Тенге				103964				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1403516				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				31345754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1325
		Сметная заработная плата	Тенге					1664850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								36231096
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1614429				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3252490			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					994595			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26636360		
		- Накладные расходы	Тенге							2044033	
		- Сметная прибыль	Тенге							2683785	
Временные злания и сооружения 3,7 %			Тенге								**1 340 551**
Итого с временными зланиями и сооружениями			Тенге								**37 571 647**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9845%			Тенге								**745 609**
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			Тенге								**38 317 256**
Непредвиденные расходы и затраты 2%			Тенге								**766 345**
Итого с непредвиденными расходами и затратами			Тенге								**39 083 601**
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2018 год - 6,6%, К = 1			Тенге								**2 579 518**
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2019 год - 81,6%, К =			Тенге								**33 483 516**
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2020 год - 11,8%, К =			Тенге								**5 010 729**
Итого по сметной стоимости			Тенге								**41 073 762**
НДС 12%			Тенге								**4 928 851**
Итого в текущих ценах с НДС			Тенге								**46 002 614**
Итого к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,900000000113			Тенге								**41 402 351**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ «Городской отдел строительства» Жалелов А.Б.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора АО «Электромонтаж» Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Тех.надзор ТОО «Казахстанский центр управления проектами» Салыкбаев К.А.

Заказчик **ГУ «Городской отдел строительства»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **АО «Электромонтаж»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство ПС 110/10кВ для мкр. Береке 19,76 га г.Атырау**
наименование, адрес

Объект **КЛ 110кВ двухцепное ответвление от ВЛ 110кВ №101 АТЭЦ-Махамбет и ВЛ №138 ПС Атырау 220-ПС Досор на ПС 110/10кВ Береке**
наименование

Договор о государственных закупок работ №44 от 20.05.2019 года

АКТ №02
о приемке выполненных работ за август 2019 год
(локальная смета №2-02-05)
Строительство двухцепной КЛ 10кВ ПС 110/10кВ Береке-РП-2

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
11	E11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	293,328	31,96	31,96	9374	9374	--	2489	**12812**
					--	11,78	--	3456		949	
12	E11-010205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	9,072	794,12	--	7204	--	--	5187	**13383**
					794,12	--	7204	--		991	
13	E11-010201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	293,328	143,90	66,47	42210	19496	--	23134	**70572**
					77,44	32,10	22714	9417		5228	
14	E11-010205-1002	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	--	548,50	24,31	--	--	--	--	--
					206,85	10,33	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				58789	28870	--	30810	**96767**
							29918	12873	--	7168	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				58789				
		Всего заработная плата	Тенге					42792			
		Накладные расходы	Тенге				30810				
		Сметная прибыль	Тенге				7168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				96767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**51**
		Сметная заработная плата	Тенге					42792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				96767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					42792			
		РАЗДЕЛ 3. Переход через дорогу методом горизонтального бурения									
15	Е11-250204-0102 Изм. и доп. вып. 11	**Кожухи стальные диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	м кожуха	58	60555,92	19974,02	3512243	1158493	1785974	780514	4636178
					9789,24	4998,83	567776	289932		343421	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3512243	1158493	1785974	780514	4636178
							567776	289932	--	343421	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3512243				
	Материалы		Тенге				1785974				
	Всего заработная плата		Тенге					857708			
		Накладные расходы	Тенге				780514				
		Сметная прибыль	Тенге				343421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4636178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					857708			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4636178				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								673
		Сметная заработная плата	Тенге					857708			
		РАЗДЕЛ 4.Монтажные работы									
16	Прайс-лист АО "Кирскабель"прилож.стр.50	**Кабели силовые АПвПу2гж 3х185(мк)/25-10 ГОСТ 16442-80**	м	2873,7	10433,14	--	29981723	--	29981723	--	32380260
					--	--	--	--		2398538	
17	Ц13-080201-0905	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	527,4	978,47	553,51	516043	291919	24171	210183	784324
					379,13	174,38	199953	91967		58098	
18	Ц13-080201-0706	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	45,9	1649,52	1005,76	75713	46164	11586	23907	107589
					391,36	332,04	17963	15241		7970	
19	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	2300,4	659,25	383,58	1516535	882382	99609	588531	2273472
					232,37	122,96	534544	282860		168405	
20	Ц13-080201-0301	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	769,5	489,60	416,22	376744	320278	--	122766	539471
					73,38	148,20	56466	114042		39961	
21	Ц13-080201-0302	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 кабеля**	м	1485	143,74	119,28	213448	177125	--	71563	307812
					24,46	42,47	36323	63069		22801	
22	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 для устройства постели**	м3	58,5	4872,00	--	285012	--	285012	--	307813
					--	--	--	--		22801	
23	Ц13-080201-0401	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	769,5	427,04	353,66	328606	272140	--	110425	474153
					73,38	125,93	56466	96902		35122	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Ц13-080201-0402	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	1530,9	248,55	211,86	380507	324339	--	123593	544428
					36,69	75,44	56169	115488		40328	
25	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	15,4782	46847,00	--	725107	--	725107	--	783116
					--	--	--	--		58009	
26	С123-061709-0914	Галогено-чистые ремонтные манжеты общего назначения типа CRSM-143/36-1000/239 с термоплавким клеем на внутренней стороне для кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена диаметром от 33 до 86 мм, на напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	17430,00	--	17430	--	17430	--	18824
					--	--	--	--		1394	
27	С123-061709-0806	Кабельная капа типа 102L055-R05/S с термоплавким клеем на внутренней стороне для защиты кабелей с бумажной изоляцией и изоляцией из сшитого полиэтилена диаметром от 65 до 95 мм, на напряжение от 0,4 до 220 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	1605,00	--	6420	--	6420	--	6934
					--	--	--	--		514	
28	С123-061703-2903	Муфты концевые внутренней установки типа POLT-12D/3XI-H1-L12B для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	86877,00	--	347508	--	347508	--	375309
					--	--	--	--		27801	
29	Ц13-080201-3501	Муфта для кабеля напряжением 10 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	4	37668,97	834,10	150676	3336	73960	53689	220714
					18345,00	297,00	73380	1188		16349	
30	С123-061703-5003	Муфты соединительные типа POLJ-12/3x120-240 для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	173013,00	--	346026	--	346026	--	373708
					--	--	--	--		27682	
31	Ц13-080201-3502	Муфта для кабеля напряжением 10 кВ соединительная и стопорная. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	99004,04	1334,56	198008	2669	92607	74651	294472
					51366,00	475,20	102732	950		21813	
34	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,682	135195,00	--	92203	--	1043	69281	174403
					133665,00	--	91160	--		12919	
35	С123-010501-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	534	2989,00	--	1596126	--	1596126	--	1723816
					--	--	--	--		127690	
36	С123-010501-1314	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 125x7,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	148	2012,00	--	297776	--	297776	--	321598
					--	--	--	--		23822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-020601-1201	**Хомут для крепления труб и кабелей ПВХ с уплотнительной резинкой**	шт.	62	69,00	--	4278	--	4278	--	4620
					--	--	--	--		342	
38	Ц13-100904-0101 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	2,952	27127,46	18975,26	80080	56015	--	25847	114401
					8152,20	4008,46	24065	11833		8474	
39	С121-130809-1302	**Лента сигнальная ТО-ENN/16/20**	кг	29,52	1223,00	--	36103	--	36103	--	38991
					--	--	--	--		2888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				37572073	2376367	33946485	1474436	42170228
							1249221	793541	--	3123721	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				34535468				
		Материалы	Тенге				301933				
		Всего заработная плата	Тенге					1951602			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				30699107				
		Накладные расходы	Тенге				1405154				
		Сметная прибыль	Тенге				2875250				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				38815872				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1549
		Сметная заработная плата	Тенге					1951602			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1138425				
		Материалы	Тенге				1043				
		Всего заработная плата	Тенге					91160			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36103				
		Местные материалы	Тенге				1010119				
		Накладные расходы	Тенге				69281				
		Сметная прибыль	Тенге				96617				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1304323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								91
		Сметная заработная плата	Тенге					91160			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1898180				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1898180				
		Сметная прибыль	Тенге				151854				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2050034				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				42170229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1640
		Сметная заработная плата	Тенге					2042762			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								46903173
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1846915				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3563731			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1096347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35732459		
		- Накладные расходы	Тенге							2285760	
		- Сметная прибыль	Тенге							3474310	
Временные злания и сооружения 3,7 %			Тенге								**1 735 417**
Итого с временными зланиями и сооружениями			Тенге								**48 638 590**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,9845%			Тенге								**965 233**
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время			Тенге								**49 603 823**
Непредвиденные расходы и затраты 2%			Тенге								**992 076**
Итого с непредвиденными расходами и затратами			Тенге								**50 595 900**
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2018 год - 6,6%, К = 1			Тенге								**3 339 329**
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2019 год - 81,6%, К = 1,0498961			Тенге								**43 346 277**
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2020 год - 11,8%, К = 1,0864865			Тенге								**6 486 668**
Итого по сметной стоимости			Тенге								**53 172 275**
НДС 12%			Тенге								**6 380 673**
Итого в текущих ценах с НДС			Тенге								**59 552 947**
Итого к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,900000000113			Тенге								**53 597 649**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ «Городской отдел строительства»

_____ Жалелов А.Б.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора АО «Электромонтаж»

_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Тех.надзор ТОО «Казахстанский центр управления проектами»

_____ Салыкбаев К.А.