Заказчик **ГУ «Городской отдел строительства»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **АО «Электромонтаж»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство ПС 110/10 кВ для мкр. Береке 19,76 га г. Атырау**
наименование, адрес

Объект **ПС 110/10кВ для мкр. Береке**
наименование

Договор о государственных закупок работ №44 от 20.05.2019 года

АКТ №01
о приемке выполненных работ за сентябрь 2019 год
(локальная смета №02-01с-01)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты(4251-061-22-КЖ лист2-9)									
11	Е11-110101-1303 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	290,3184	9176,93	541,67	2664231	157255	2214999	325492	3228901
					1005,71	187,01	291977	54292		239178	
13	С121-080102-0901	Мат геосинтетический противоэрозийный трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров удельным весом 180 г/м2(Tensar TriAx 180)	м2	1135	433,00	--	491455	--	491455	--	530771
					--	--	--	--		39316	
16	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,1772	220232,00	--	479489	--	479489	--	517848
					--	--	--	--		38359	
17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92628	197031,00	--	182506	--	182506	--	197106
					--	--	--	--		14600	
18	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	12,2255	191324,00	--	2339032	--	2339032	--	2526154
					--	--	--	--		187123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6156712	157255	5707481	325492	7000780
							291977	54292	--	518576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6156712				
	Материалы		Тенге				2214999				
	Всего заработная плата		Тенге					346268			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3492482				
		Накладные расходы	Тенге				325492				
		Сметная прибыль	Тенге				518576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7000781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					346268			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7000781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								315
		Сметная заработная плата	Тенге					346268			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7000780
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				291977				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					157255			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54292			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5707481		
		- Накладные расходы	Тенге							325492	
		- Сметная прибыль	Тенге							518576	
Временные злания и сооружения 3,7 %			Тенге								259 029
Итого с временными зланиями и сооружениями			Тенге								7 259 809
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных)			Тенге								144 071
Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-			Тенге								7 403 880
Непредвиденные расходы и затраты 2%			Тенге								148 078
Итого с непредвиденными расходами и затратами			Тенге								7 551 957
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2018 год - 6,6%, К = 1			Тенге								498 429
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2019 год - 81,6%, К = 1,0498961			Тенге								6 469 877
Итого по сметной стоимости в текущих ценах на 2020 год - 11,8%, К = 1,0864865			Тенге								968 202
Итого по сметной стоимости			Тенге								7 936 508
НДС 12%			Тенге								952 381
Итого в текущих ценах с НДС			Тенге								8 888 888
Итого к оплате с учетом договорного коэффициента К = 0,900000000113			Тенге								8 000 000,00

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ГУ «Городской отдел строительства»

_____ Жалелов А.Б.

ПОДРЯДЧИК

Заместитель генерального директора АО «Электромонтаж»

_____ Құдайберген Ә.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

тех.надзор ТОО «Казахстанский центр управления проектами»

_____ Салыкбаев К.А.