Қазақстан Республикасы
Ақтөбе облысы Ырғыз ауданы
«Ырғыз аудандық сәулет, қала құрылысы
және құрылыс бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
№ 113
«01» 07 2021 г

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

# Акт приемки объекта в эксплуатацию

«1» июля 2021 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Муздыбаев Ержан Муздыбаевич

*фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)*

на основании:

**Декларации о соответствии (прилагается)**

«1» июля 2021 г. ТОО «Gas Energy Construction» № 20017426 от 19.11.2020г. Жамбылская область, г.Тараз, Бейбитшилик, 28 Оспанов Асхат Хасенович

*дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон*

**Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)**

«1» июля 2021 г. ТОО «ТранзитПром» Халиков Ислам Булатович, KZ08VJE00036525 от 03.04.2018 г., БИН 120240012936, тел.: 877776643344

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

**Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)**

«1» июля 2021 г. ТОО «Жобалық шешім» Сырлыбаев Джумабек, БИН 080740010746, тел.: 8 (7132) 741159

*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Акши Иргизского района Актюбинской области», II (нормальный) уровень ответственности

*наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта*

по адресу: Актюбинская область, Иргизский район, с.Акши

*область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)*

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

«__»_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решение акима Иргизского сельского округа от «28» февраля 2018 года №45;

*документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).*

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года

№_____;

*наименование органа вынесшего решение*

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», «26» апреля 2021 года №KZ95REA00219349

*наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона*

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Жобалық шешім», 171/2017-С11-ГСН

*наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)*

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №1-Ѳ от 05.01.2018 г.

*дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2020 года;

окончание работ: июнь 2021 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4; фактически, месяц: 3;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди |
| Общая протяженность газопровода | метр | 6 086 | | 6 119,1 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,
соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | | | | |
| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

*Рабочий проект разработан на основании технических условий №166 от 25.01.2017 года, выданные АПФ АО «КазТрансГаз Аймак».*

*Точка подключения – после ПГБ в районе с.Акши. Врезка после ранее запроектированной задвижки диаметром 100 мм.*

*Надземный газопровод среднего давления принят из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметрами 57х4,0 мм (6 м) и 32х2,5 мм (3 м).*

*Контроль качества сварных стыков надземного стального газопровода среднего давления согласно п.3 табл.14 МСН 4.03-01-2003 составляет 5 %, подземного полиэтиленового газопровода среднего давления со средней степенью автоматизации согласно п. 1 табл.15 - 25%. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскости стального газопровода выполнены с помощью отводов по ГОСТ 17375-2001. Весь надземный газопровод после монтажа и испытания защищается от атмосферной коррозии покрытием, состоящим из двух слоев грунтовки и двух слоев краски или эмали, предназначенной для наружных работ (газопровод - желтым, стойки - черным).*

*Подземный газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 диаметрами 63х3,8 мм (1201 м), 40х2,4 мм (32 м) по СТ РК ГОСТ Р 50838- 2011. Переход полиэтилен - сталь предусмотрен с помощью переходников ПЭ-ВП/сталь по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях предусмотрены с помощью отводов по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.*

*Перед границей участков (ограждением) газопровод при помощи перехода полиэтилен-сталь выводится надземно и устанавливается отключающее устройство.*

*Укладка газопровода и соединений осуществляется на местный мягкий грунт толщиной не менее 10 см и присыпаться слоем местного грунта не менее 20 см. Для поиска трассы полиэтиленового газопровода предусмотрена прокладка вдоль присыпаемого газопровода (на расстоянии 0,2-0,3 м) изолированного алюминиевого провода сечением 2,5 мм² по ГОСТ 31947-2012 с выводом концов под ковер для возможности подключения аппаратуры. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, предусмотрена пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «Сақ болыңыз! (Осторожно!) ГАЗ!» по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого газопровода на 0,2 м.*

*Газопровод низкого давления от ПГБ до потребителей выполнен подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД С ГАЗ ПЭ 100 SDR17 диаметрами 160х9,5 мм (85 м), 140х8,3 мм (590), 125х7,4 мм (610 м), 110х6,6 мм (437 м), 90х5,4 мм (466 м), 63х3,8 мм (1876 м) по СТ РК ГОСТ Р 50828-2011 и надземным (по опорам) способом из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметрами 159х4,0 мм (3 м), 57х3,5 мм (313 м), 32х2,5 мм (496 м), 219х5мм (0,5 м).*

*Контроль качества сварных стыков согласно табл.15 МСН 4.03-01-2003 для полиэтиленового газопровода низкого давления со средней степенью автоматизации составляет - 6%. Контроль качества сварных стыков согласно табл. 14 МСН 4.03-01-2003 для надземного стального газопровода составляет - 5%.*

*Переходы полиэтилен - сталь предусмотрены с помощью переходников ПЭВП/сталь по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010. Повороты в вертикальной и горизонтальной плоскостях полиэтиленового газопровода предусмотрены с помощью отводов по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010, стального газопровода по ГОСТ 17375-2001.*

*Переход с одного диаметра на другой предусмотрен с помощью переходов по СТ РК ГОСТ Р 52134-2010.*

*Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-103-2013, технический регламент «Требований к безопасности систем газоснабжения» и «Требований по безопасности объектов систем газоснабжения».*

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **52 025,09** тысяч тенге, в том числе
строительно-монтажных работ **42 953,84** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **45 341,748** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **38 658,463** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,0** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 93% и фактически применено **82,41%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ: «Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Акши Иргизского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.**

*наименование объекта (комплекса)*

**Заказчик**

**Муздыбаев Ержан Муздыбаевич**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии)*

_____

*подпись руководителя*

*М.П. (при наличии)*

**Технический надзор:**

**ТОО «ТранзитПром», Мухамедьяров Асылбек Айдаралиевич**

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя*

_____

*подпись, дата*

*М.П. (при наличии)*

**Халиков Ислам Булатович**, по объектам первого уровня ответственности – в части несущих и ограждающих конструкций

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)*

_____

*подпись, дата*

*М.П. (при наличии)*

**Авторский надзор:**

**ТОО «Жобалық шешім», Логинов Виктор Владимирович**

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность)*

_____

*подпись, дата*

*М.П. (при наличии)*

**Сырлыбаев Джумабек**

*(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата)*

_____

*подпись, дата*

*М.П. (при наличии)*

**Подрядчик (генеральный подрядчик): <u>Оспанов Асхат Хасенович</u>**

*фамилия, имя, отчество (при его наличии)*

*подпись руководителя*

*М.П. (при наличии)*