Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СеверoКазахстанской области" БИН 050140007653, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел. 8 (715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8 (7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Таманское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Справка №6

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№44	19.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.3.1	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	205 107,012	1466,543	170 326,433	1 363,639					175,985	1 642,528

Заказчик:
хозяйства, пассажирского транспорта и
БИН 050140007653

Руководитель Кенжебаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Гун А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нурэлем- Курылыс"
аттестат KZ95VJE00072789 от 04.03.2022

Эксперт Кирилюк И.В.

Наименование стройки - КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование объекта - Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Наименование стройки - «Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Таманское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №44 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №6

Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей

за декабрь 2023 года

Составлен(а) версия 2021.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Насосная станция II-подъема. Архитектурно-строительные решения												
		Стены наружные /лист АС-4/										
8	**1108-0201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**		**0,0485**	**485875,42**	**2419,62**	**23565**	**117**	**19804**	**3425**	**29149**
		НР - 93%; СП - 8%				**75124,80**	**811,62**	**3644**	**39**		**2159**	
		Перемычки /лист АС-4/										
15	**1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**		**5**	**666,96**	**248,74**	**3335**	**1244**	**1125**	**1494**	**5215**
		НР - 118%; СП - 8%				**193,17**	**59,97**	**966**	**300**		**386**	

19	1109-0302-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м. Монтаж	т конструкций		0,08516	110174,84	26626,51	9382	2267	236	5231	15783
		НР - 69%; СП - 8%				80772,60	8258,35	6879	703		1169	
20	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,0764	416359,00	--	31810	--	31810	--	34355
		СП - 8%				--	--	--	--		2545	
21	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,00576	402525,00	--	2319	--	2319	--	2504
		СП - 8%				--	--	--	--		185	
22	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,003	398962,00	--	1197	--	1197	--	1293
		СП - 8%				--	--	--	--		96	
		Перекрытие /лист АС-6/										
53	1107-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты перекрытий. Укладка	м3 сборных конструкций		5,6	8579,77	2535,43	48047	14198	21939	16666	69890
		НР - 118%; СП - 8%				2126,74	395,38	11910	2214		5177	
54	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2		46,8	9569,99	--	447876	--	447876	--	483706
		СП - 8%				--	--	--	--		35830	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					567531	17826	526306	26816	641895
								23399	3256	--	47547	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					558149				
	Материалы		Тенге					42868				
	Всего заработная плата		Тенге						19073			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					35326				
	Местные материалы		Тенге					447876				
		Накладные расходы	Тенге					21585				
		Сметная прибыль	Тенге					46378				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					626112				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						19073			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					9382				

	Материалы		Тенге					236				
	Всего заработная плата		Тенге						7582			
		Накладные расходы	Тенге					5231				
		Сметная прибыль	Тенге					1169				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					15782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
		Сметная заработная плата	Тенге						7582			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					641894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									19
		Сметная заработная плата	Тенге						26655			
ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01. Водонапорная башня (стальная) со стальным баком емкостью 50м3, высотой ствола												
		Утепление /лист АС-3/										
16	**1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	**м3 изоляции**		**8,2**	**16916,10**	**1786,70**	**138712**	**14651**	**--**	**99438**	**257202**
		НР - 76%; СП - 8%				**15129,40**	**826,65**	**124061**	**6779**		**19052**	
18	**1109-0402-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж с укрупнительной сборкой панелей в карты**	**м2**		**136,666667**	**2329,56**	**790,37**	**318373**	**108018**	**135992**	**72188**	**421805**
		НР - 69%; СП - 8%				**544,12**	**221,39**	**74363**	**30257**		**31245**	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					**457085**	**122669**	**135992**	**171626**	**679007**
								198424	**37036**	**--**	**50297**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**138712**				
	Всего заработная плата		Тенге						**130840**			
		Накладные расходы	Тенге					**99438**				
		Сметная прибыль	Тенге					**19052**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**257202**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**92**
		Сметная заработная плата	Тенге						**130840**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**318373**				
	Материалы		Тенге					**135993**				
	Всего заработная плата		Тенге						**104620**			
		Накладные расходы	Тенге					**72188**				
		Сметная прибыль	Тенге					**31245**				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					421806				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						104620			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					679008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									157
		Сметная заработная плата	Тенге						235460			
	ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-01. Контрольно-пропускной пункт.Архитектурно-строительные решение											
		Стены наружные										
26	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов**	м2 стен (без вычета проемов)		0,145919	210,42	--	31	--	--	29	64
		НР - 93%; СП - 8%				210,42	--	31	--		5	
27	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий		0,071	485875,42	2419,62	34497	172	28991	5014	42672
		НР - 93%; СП - 8%				75124,80	811,62	5334	58		3161	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**					34528	172	28991	5043	42736
								5365	58	--	3166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					34528				
	Материалы		Тенге					28992				
	Всего заработная плата		Тенге						5423			
		Накладные расходы	Тенге					5043				
		Сметная прибыль	Тенге					3166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					42737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5423			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					42737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5423			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**1363639**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					227188				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						140667			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						40350			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							691291		
		- Накладные расходы	Тенге								203485	

		- Сметная прибыль	Тенге								101010	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**1 363 639**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	тенге	31 636
	Итого по главам 1-8	тенге	**1 395 275**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	тенге	46 044
	Итого по главам 1-9	тенге	**1 441 319**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	28 826
	Итого сметная стоимость	**тенге**	**1 470 145**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 г. К=1,0500514	**тенге**	**1 543 729**
	ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА К=0,95	**тенге**	**1 466 543**
	НДС 12%	**тенге**	**175 985**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**1 642 528**

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"

БИН 050140000659

Руководитель: Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель: Гуц А.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

аттестат KZ95VJE00072789 от 04.03.2022

Эксперт Кирилюк П.В.

Авторский надзор:

ТОО "Астан Быт Сервис ЛТД"

аттестат KZ80VJE00036878 от 13.04.2018

Эксперт Дзятко А.М.