Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел. 8

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8 (7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Таманское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Справка №8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Финансирования: наименование	Финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№44	19.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь,) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	Из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.3.1	затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	246 718,440	24954,0810	205 118,570	23 203,121					2 994,490	27 948,571

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"

БИН 050140007653

Руководитель Кракбаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Прокопьев Д.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

аттестат KZ9VJE00029021 от 17.02.2023 г.

Эксперт Сагадиев А.С.

Наименование стройки - КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта - Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - «Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Таманское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №44 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №8
Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей
за ИЮНЬ 2024 года

Составлен(а) версия 2021.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладным и расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Насосная станция II-подъема. Архитектурно-строительные решения												
		Кровля /лист АС-5/										
35	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		3,105	38196,51	1602,28	118600	4975	101768	12154	141214
		НР - 92%; СП - 8%				3818,76	435,87	11857	1353		10460	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		54	793,53	26,74	42851	1444	29229	11435	58629
		НР - 92%; СП - 8%				225,52	4,66	12178	252		4343	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		54	1005,85	54,46	54316	2941	19167	30315	91401
		НР - 92%; СП - 8%				596,44	13,76	32208	743		6770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		54	735,98	111,65	39743	6029	19909	14149	58203
		НР - 92%; СП - 8%				255,64	29,16	13805	1575		4311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		810	22,14	1,65	17933	1336	15827	1043	20494
		НР - 92%; СП - 8%				0,95	0,45	770	364		1518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли		33,27564	1439,43	70,07	47898	2331	34334	10568	63143
		НР - 92%; СП - 8%				337,56	7,64	11233	254		4677	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	235-103-0120 РСНБ РК 2015	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2		21,093	704,00	--	14849	--	14849	--	16037
		СП - 8%				--	--	--	--		1188	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					336190	19056	235083	79664	449121
								82051	4541	--	33267	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					336190				
	Материалы		Тенге					220234				
	Всего заработная плата		Тенге						86592			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					14849				
		Накладные расходы	Тенге					79664				
		Сметная прибыль	Тенге					33267				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					449121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						86592			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					449121				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						86592			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01. Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 200 м3, для IВ климатического подрайона с обычными геологическими условиями. Архитектурно-строительные решения												
		Отводящий трубопровод (лист АС-13)										
39	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонная обойма. Устройство**	м3		9,4	34987,56	1052,23	328883	9891	273253	45120	403923
		НР - 91%; СП - 8%				4865,90	408,79	45739	3843		29920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	222-509-0801 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т**	т		0,0014	868671,00	--	1216	--	1216	--	1313
		СП - 8%				--	--	--	--		97	
		Переливной трубопровод (лист АС-14)										
41	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		0,16	36629,15	1196,25	5861	191	4684	941	7346
		НР - 91%; СП - 8%				6164,20	300,85	986	48		544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	261-301-0219 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг		31,02	537,00	--	16658	--	16658	--	17991
		СП - 8%				--	--	--	--		1333	
		Подводящий трубопровод (лист АС-15)										
43	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		0,16	36629,15	1196,25	5861	191	4684	941	7346
		НР - 91%; СП - 8%				6164,20	300,85	986	48		544	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		31,02	537,00	--	16658	--	16658	--	17991
		СП - 8%				--	--	--	--		1333	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-02. РАЗДЕЛ 2. Технологическая часть												
		Подводящий трубопровод										
20	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,027	582478,51	118322,31	15727	3195	518	13142	31179
		НР - 99%; СП - 8%				444960,00	46710,06	12014	1261		2310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		27,108	4251,00	--	115236	--	115236	--	124455
		СП - 8%				--	--	--	--		9219	
22	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,01416	1110845,92	530517,44	15730	7512	266	10238	28045
		НР - 99%; СП - 8%				561609,20	168721,13	7952	2389		2077	
23	241-114-0208 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х6,0 мм	шт.		2	4309,00	--	8618	--	8618	--	9307
		СП - 8%				--	--	--	--		689	
24	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.		2	1642,00	--	3284	--	3284	--	3547
		СП - 8%				--	--	--	--		263	
		Спускной трубопровод										

25	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,0034	582478,51	118322,31	1980	402	65	1655	3926
		НР - 99%; СП - 8%				444960,00	46710,06	1513	159		291	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м		3,4136	4251,00	--	14511	--	14511	--	15672
		СП - 8%				--	--	--	--		1161	
		Переливной трубопровод										
27	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,009	582478,51	118322,31	5242	1065	172	4381	10393
		НР - 99%; СП - 8%				444960,00	46710,06	4005	420		770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	241-102-0162 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м		9,036	3394,00	--	30668	--	30668	--	33121
		СП - 8%				--	--	--	--		2453	
29	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,00916	1110845,92	530517,44	10175	4859	172	6623	18142
		НР - 99%; СП - 8%				561609,20	168721,13	5144	1545		1344	
30	241-114-0208 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-108х6,0 мм	шт.		2	4309,00	--	8618	--	8618	--	9307
		СП - 8%				--	--	--	--		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					229789	17033	734364	162705	1192125
								30628	5774	--	88304	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					48854				
	Материалы		Тенге					1192				
	Всего заработная плата		Тенге						36402			

		Накладные расходы	Тенге					36039				
		Сметная прибыль	Тенге					6792				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					91685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						36402			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					180935				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					180935				
		Сметная прибыль	Тенге					14474				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					195409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					287094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						36402			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**					604926	27306	499281	83041	743004
								78339	9713	--	55037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					389459				
	Материалы		Тенге					283811				
	Всего заработная плата		Тенге						88052			
		Накладные расходы	Тенге					83041				
		Сметная прибыль	Тенге					37800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					510300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						88052			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1216				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1216				
		Сметная прибыль	Тенге					97				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1313				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					214251				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					214251				
		Сметная прибыль	Тенге					17140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					231391				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					743004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						88052			
ОТДЕЛ 3.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-01. Контрольно-пропускной пункт.Архитектурно-строительные решение												
		Кровля										

43	1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление легким (ячеистым) бетоном	м3 утеплителя		2,3	38196,51	1602,28	87852	3686	75383	9003	104603
		НР - 92%; СП - 8%				3818,76	435,87	8783	1003		7748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		40	793,53	26,74	31741	1069	21651	8471	43429
		НР - 92%; СП - 8%				225,52	4,66	9021	186		3217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия		40	1005,85	54,46	40234	2178	14198	22455	67705
		НР - 92%; СП - 8%				596,44	13,76	23858	550		5015	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		40	735,98	111,65	29439	4466	14747	10481	43113
		НР - 92%; СП - 8%				255,64	29,16	10226	1166		3194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки		600	22,14	1,65	13284	990	11724	773	15181
		НР - 92%; СП - 8%				0,95	0,45	570	270		1125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли		40	1439,43	70,07	57577	2803	41272	12703	75903
		НР - 92%; СП - 8%				337,56	7,64	13502	306		5622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					260127	15192	178975	63886	349934
								65960	3481	--	25921	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					260127				
	Материалы		Тенге					178977				

	Всего заработная плата		Тенге						69441			
		Накладные расходы	Тенге					63886				
		Сметная прибыль	Тенге					25921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					349934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	Тенге						69441			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					349934				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	Тенге						69441			
РАЗДЕЛ 16.ПРОТОКОЛ №1												
					Наружные сети водоснабжения. Разводящие по поселку.							
1	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м		10064,1	-2934,30	-2935,50	-29531066	-29543165	-7845290	-13176973	-46124683
		НР - 99%; СП - 8%				-778,33	-544,20	-7833191	-5476883		-3416643	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**					-29531066	-29543165	-7845290	-13176973	-46124683
								-7833191	-5476883	--	-3416643	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					-29531066				
	Материалы		Тенге					-240230				
	Всего заработная плата		Тенге						-13310074			
		Накладные расходы	Тенге					-13176973				
		Сметная прибыль	Тенге					-3416643				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					-46124682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-7998
		Сметная заработная плата	Тенге						-13310074			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					-46124682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									-7998
		Сметная заработная плата	Тенге						-13310074			
ПРОТОКОЛ №2												
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Насосная станция II-подъема. Архитектурно-строительные решения												
		Стены наружные /лист АС-4/										

2	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		4,11597	110588,40	--	455179	--	455179	--	491593
		СП - 8%				--	--	--	--		36414	
3	213-101-0701 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		3,25692	85271,27	--	277722	--	277722	--	299940
		СП - 8%				--	--	--	--		22218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					732901	--	-6933414	-13113087	-44983216
								--	--	--	-3332090	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					732901				
	Местные материалы		Тенге					732901				
		Сметная прибыль	Тенге					58632				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					791533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					791533				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-01.Контрольно-пропускной пункт Архитектурно-строительные решения												
6	213-101-0101 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		2,3002487	110588,40	--	254381	--	254381	--	274731
		СП - 8%				--	--	--	--		20350	
7	213-101-0701 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		1,8201605	85271,27	--	155207	--	155207	--	167624
		СП - 8%				--	--	--	--		12417	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					409588	--	409588	--	442355
								--	--	--	32767	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					409588				
	Местные материалы		Тенге					409588				
		Сметная прибыль	Тенге					32767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					442355				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					442355				
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01. Наружные сети водоснабжения. Разводящие по поселку.												

59	1122-1401-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**	м		10064,1	4737,34	3140,26	47677033	31603891	8239951	13945056	66551857
		НР - 99%; СП - 8%				778,33	621,29	7833191	6252725		4929767	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					47677033	31603891	8239951	13945056	66551857
								7833191	6252725	--	4929767	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					47677033				
	Материалы		Тенге					8236359				
	Всего заработная плата		Тенге						14085916			
		Накладные расходы	Тенге					13945056				
		Сметная прибыль	Тенге					4929767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					66551856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8365
		Сметная заработная плата	Тенге						14085916			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					66551856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8365
		Сметная заработная плата	Тенге						14085916			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	**Тенге**					48819522	31603891	9382440	13945056	67785745
								7833191	6252725	--	5021166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					48819522				
	Материалы		Тенге					8236359				
	Всего заработная плата		Тенге						14085916			
	Местные материалы		Тенге					1142489				
		Накладные расходы	Тенге					13945056				
		Сметная прибыль	Тенге					5021166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					67785744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8365
		Сметная заработная плата	Тенге						14085916			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					67785744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8365
		Сметная заработная плата	Тенге						14085916			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									23203121
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					226350				

		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2122280			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						793577			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							10051956		
		- Накладные расходы	Тенге								994674	
		- Сметная прибыль	Тенге								1718748	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**23 203 121**
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	тенге	538 312
	Итого по главам 1-8	тенге	**23 741 433**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	тенге	783 467
	Итого по главам 1-9	тенге	**24 524 900**
ГИ ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	490 498
	Итого сметная стоимость	тенге	**25 015 398**
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 г. К=1,0500514	**тенге**	**26 267 454**
	ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА К=0,95	**тенге**	**24 954 081,0**
	НДС 12%	**тенге**	**2 994 490**
	ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**27 948 571**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской
БИН 030140000766

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"
БИН 081140002839

Руководитель Прокопьев Д.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"
аттестат KZ9VJE00036021 от 17.02.2023 г

Эксперт Сагалиев К.К.

Авторский надзор:
ТОО "Астан Быт Сервис LTD"
аттестат KZ80VJE00036378 от 13.04.2018

Эксперт Дзитко А.М.