Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«23» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО *«Кокшетау Жолдары»***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***Капитальный ремонт дороги ул. Наурызбай Батыра от ул. Кенесары до ул. Янко***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау».**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы», ТОО «Комплект Азия Сервис»**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИнженерДорПроект»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): **Государственное учреждение «отдел жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-72 от 1 ноября 2017 года.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м²		Число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность участка капитального ремонта дороги улицы Наурызбай Батыра составляет 2062 м, с шириной проезжей части 10,5 м с 2 полосным движением на всем протяжении улицы. С устройством тротуара по обе стороны дороги с электроосвещением проезжей части и тротуара.

Согласно рабочего проекта и сметной документации выполнены следующие виды работ:

Дорожная одежда.

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, Тип Б, М II, , Н=5 см площадью 27819,1 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М II, , Н=7 см площадью 27819,1 м2.

Основание фракционного щебня 40-70 мм, устраиваемого по способу заклинки с расклинцовкой фрезерованным асфальтобетоном , Н=18 см площадью 28019,9 м2..

Дополнительный слой основания из материала от разборки щебеночного основания основной дороги- 4287,7 м3.

Установлено 4512 п.м. бортового камня БР 100.30.18.

На съездах, парковках, примыканиях к улицам

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, Тип Б, М II, Н=5 см площадью 12360,8 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М II, Н=6 см площадью 6611,8 м2.

Основание фракционного щебня ,устраиваемого по способу заклинки фрезерованным асфальтобетоном, Н=18 см площадью 7935,8 м2

Дополнительный слой основания материала от разборки существующего щебеночного основания основной дороги, Н=20 см-1008,35 м3.

Дополнительный слой основания материала от разборки существующего щебеночного основания основной дороги, Н=10 см-22,2 м3

Дополнительный слой основания из естественного щебня Н-15 см-198,6 м3

Выравнивающий слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, М II-968,07тн
Выравнивающий слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона, тип Б М II- 364,85 тн
Выравнивающий слой основания из фрезерованного асфальтобетона-160,32м3
Выравнивающий слой основания из естественного щебня-75 м3
Дополнительный слой основания из естественного щебня-103,6 м3
Рабочий слой земляного полотна из естественного щебня-155,4м3

Дорожная одежда тротуаров:

Слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, тип В, М II, Н=4 см площадью 7239,3 м2. Основание из материала от разборки существующего щебеночного основания основной дороги 1047,91, м3 Покрытие из тротуарных плит (брусчатки)-180 м2 на основании из песка Н-5 см

Внешняя кромка пешеходных тротуаров с газоном обрамлена поребриком марки БР 100.20.8. Установлено поребрика БР 100.20.8.-6129п.м.

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольным и поперечным уклоном проезжей части. Сброс воды с проезжей части осуществляется через разрывы в бортовом камне и сбрасывается в водоотводные лотки. Всего по обе стороны улицы установлено 4353 метров водоотводных лотков. Также установлено 141 металлических решеток. Из лотков вода отводится в существующую ливневую канализацию. Произведено укрепление откосов монолитным бетоном на площади – 717,59 м2

Обустройство дороги и безопасность дорожного движения.

На ремонтируемом участке установлено 151 дорожных знака:
- предупреждающих 3 шт.
- приоритета 60 шт.
- запрещающих 4 шт.
- информационно указательных 22 шт.
- знаки дополнительной информации 8 шт.
-индивидуальные знаки-58 шт
-разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,10 м (№1.1)- 984 п.м.
-разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м.при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1.5)- 1781,5 п.м.
-разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,4 м (№1.12) – 57,75 п.м.
-разметка проезжей части линией шириной 0,2 м (№1.14.1)- 10 м2
- разметка проезжей части регулируемый пешеходный переход (№1.14.3)- 59,89 м2
-разметка проезжей части дублирование дорожного знака инвалиды (№1.24.3)- 0,25м2
- Установлено металлическое ограждение высотой 1 м- 72 п.м.
- Тактильное покрытие -105м2

На перекрестках ул. Наурызбай батыра и ул.Женис, ул. Наурызбай батыра и ул.Куйбышева, ул. Наурызбай батыра и ул.Сатпаева, ул. Наурызбай батыра и ул.Садуакасова, ул. Наурызбай батыра и ул.Горького установлены светофорные объекты.

Озеленение.

Произведена подготовка почвы с внесение растительной земли толщиной 10 см и посевом газонных многолетних трав на площади -7692,1 м2. Произведена посадка быстрорастущих лиственных деревьев тополь пирамидальный с комом земли в количестве 326 шт.

Инженерные коммуникации.

- Произведен ремонт колодцев в количестве- 64 шт
-Произведен ремонт резервных футляров- 454 п.м.

Водопровод:

Выполнены работы по ремонту участков водопровода-1,677 км
-Перенос колонок водоразборных-7 шт

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного

опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2018г.***;
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2020г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***9***;
фактически, месяц: ***9***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

Умиргалиев Е.К. _____

- Главный инженер ТОО «Кокшетау Энерго» КГЭС

Улеков М.Ш. _____

- Начальник Управления тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау

Макишев Р.А. _____

- Инженер по надзору за строительством и ремонтом кабельного цеха Центральный РДТ филиал АО «Казахтелеком»

Сеитов К.Г. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт дороги ул. Наурызбай Батыра от ул. Кенесары до ул. Янко» готовым к приемке в эксплуатацию
(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Касенов Т.З. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)