"Мұғалжар ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесінде
ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 33 - 28 - 03 2019 ж.
Қолы

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» марта 2019 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Аманов Дастан Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«28» марта 2019 г. ТОО «АктобеСтройЭксперт» № № 13021223 от 16.10.2013г. Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Маресьева, 30 Жанбауов Жасталап Каупбаевич
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«28» марта 2019 г. ТОО «Строй-мах» Баймагамбетов Бисенбай Танибергенович аттестат эксперта №KZ48VJE00038618 от 6.06.2018 г..
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«28» марта 2019 г. ТОО «Гипрогаз Кампани» Абдраимов Жанболат Жаксылыкович
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего газопровода к с.Басшили Мугалжарского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область Мугалжарский район с. Басшили
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «22» октября 2014 года №25 Акимат Енбекского сельского округа Мугалжарского района Актюбинской области;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» талон № KZ55REA00099498 от 25.06.2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Гипрогаз Кампани»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №6-Ѳ от 11.01.2017 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.2018 г.;

месяц, год

окончание работ 09.2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,5;

фактически, месяц: 2,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	13 500,5		13 726,8	

ПГБ-13-03БМ-4У1	Ед.	1		1	
ГРПШ-13-2ВУ1	Ед.	1		1	
ВЛ-0,22 кВ	метр	106		106	
КЛ-0,22 кВ	метр	14		14	
Стойки для опор	шт.	5		5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект «Строительство подводящего газопровода к с.Басшили Мугалжарского района Актюбинской области»разработан на основании технических условий №469 от 29.06.2016г., выданных АПФ АО " КазТрансГаз Аймак".

Точка подключения - подземный газопровод высокого давления I категории Ø426 Р(проек.)=12,0кгс/см². От точки врезки до выхода из земли установлено отключающее устройство - задвижка ду-150 в надземном исполнении в ограждении 3×6 м. Ограждение необходимо для защиты задвижки от механических повреждений.

В точке подключения установлен шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-13-2ВУ1 для понижения давления с 12,0 кгс/см2 до 5,0 кгс/см2. Газопровод высокого давления I категории от точки врезки до ГРПШ-13-2ВУ1 уложен подземным способом из труб стальных электросварных диаметром 159 мм с толщиной стенки 6,0 мм по ГОСТ 10704-91 из стали В-20 по ГОСТ 1050-88.

Для понижения высокого давления II категории (4,99 кгс/см²) до среднего и низкого давления и поддержания его на заданном уровне установлен блочный газорегуляторный пункт ПГБ-13-03БМ-4У1 с двумя линиями редуцирования, (основная и резервная линии по каждой линии редуцирования), с регуляторами РДСК-50БМ (понижение давления с высокого до среднего) и регуляторами РДГ-50Н (понижение давления с высокого до низкого), с предохранительно-сбросными клапанами ПСК-25Н.

Подводящий газопровод высокого давления II категории от ГРПШ-13-2ВУ1 до ПГБ-13-03БМ-4У1, установленного в с. Басшили, уложен подземным способом из полиэтиленовых труб ПНД Т ГАЗ д-160 мм с толщиной стенки 14,6 мм SDR 11 ПЭ 100 по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и надземным способом из труб стальных электросварных Ø159х6,0 по ГОСТ 10704-91 из стали В20 по ГОСТ 1050-88.

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003г. и МСП 4.03-103-2005г., СП РК 4.03-101-2003 "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов", Технический регламент «Требований к безопасности систем газоснабжения» и "Требований по безопасности объектов систем газоснабжения".

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **202 372,2** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **185 502,3** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **7 535,84** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **188 014,7** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **176 227,1** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **7 535,84** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящего газопровода к с. Басшили Мугалжарского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Аманов Дастан Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Муханов Мухтар Абилгазиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Кузема Ирина Станиславовна

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Жанбауов Жасталап Каупбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	13 726,8	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	34,3	
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт	5	
	Протяженность подземной прокладки:	м	13 692,5	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		

7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик
Аманов Дастан Серикович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Авторский надзор
Абдраимов Жанболат Жаксылыкович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.