Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, Северо-Казахстанская область, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел. 8 (715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8 (7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование строительства и его адрес: «Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Таманское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Справка №10

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№44	19.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				Из них			затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете 2021.4	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2021.3.1	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	305 357,42384	10405,02218	254 536,595	9 762,972					1 248,60266	11 653,62484

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"

БИН 050140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Прокопьев Д.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

аттестат KZ95VHE00072789 от 04.03.2022

Эксперт Кирилюк И.В.

620

Наименование стройки - КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области" БИН 050140007653, СКО, район Магжана Жумабаева, г.Булаево, Абая Кунанбаева, 24, тел.8(715)31-5-30-45

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта - Подрядчик: ТОО "ЭталонСеверВодСтрой" БИН 081140002839, г. Петропавловск, ул. Нефтепроводная,1Г, 8(7152)50-10-29

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки - «Строительство разводящих сетей и площадки водопроводных сооружений в селе Таманское района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области»

Договор подряда (контракт) №44 от 19.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №10
Работы по строительству объектов/систем/сетей водоснабжения, водопроводных сетей
за СЕНТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) версия 2021.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03. Электросиловое оборудование и электроосвещение												
1	1308-0304-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу**	шт.		1	29292,48	2780,02	29292	2780	21829	4160	36128
		НР - 72%; СП - 8%				4683,00	1094,70	4683	1095		2676	
2	515-301-0546 РСНБ РК 2015	**Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3074-21УЗ**	шт.		1	217028,00	--	217028	--		--	217028
						--	--	--	--	217028	--	

3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат (автомат одно-, двух-, трехполюсный). Установка	шт.		11	1573,95	--	17313	--	142	12363	32050
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	17171	--		2374	
4	247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.		1	2128,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
5	247-204-0709 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.		2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
6	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.		2	527,00	--	1054	--	1054	--	1138
		СП - 8%				--	--	--	--		84	
7	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.		3	1645,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%				--	--	--	--		395	
8	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.		1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
9	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.		2	1815,00	--	3630	--	3630	--	3920
		СП - 8%				--	--	--	--		290	
10	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		3	28668,96	7038,40	86007	21116	6274	48510	145278
		НР - 72%; СП - 8%				19539,00	2919,20	58617	8758		10761	
11	515-301-0135 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5115-3474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.		1	282247,00	--	282247	--		--	282247
						--	--	--	--	282247	--	
12	515-301-0101 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.		2	225678,00	--	451356	--		--	451356

						--	--	--	--	451356	--	
13	ТПРАЙС "220 VOLT"	Фонарь Navigator 71 599 NPT-SP17-ACCU	шт.		1	2227,68	--	2228	--	2228	--	2406
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
		Электроустановочные изделия										
14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		2	1573,95	--	3148	--	26	2248	5827
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	3122	--		432	
15	247-208-1101 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.		2	8220,00	--	16440	--	16440	--	17755
		СП - 8%				--	--	--	--		1315	
16	1121-0502-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.		1	2002,02	86,29	2002	86	118	1321	3589
		НР - 72%; СП - 8%				1798,38	36,49	1798	36		266	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	247-203-0103 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.		1	12892,00	--	12892	--	12892	--	13923
		СП - 8%				--	--	--	--		1031	
18	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		1	1880,82	351,92	1881	352	26	1187	3314
		НР - 72%; СП - 8%				1503,00	145,96	1503	146		245	
19	245-704-0102 РСНБ РК 2015	Регулятор комнатной температуры электронный, 230 В	шт.		1	16156,00	--	16156	--	16156	--	17448
		СП - 8%				--	--	--	--		1292	
20	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.		1	1893,77	351,92	1894	352	39	1187	3328
		НР - 72%; СП - 8%				1503,00	145,96	1503	146		246	
21	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.		1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
		СП - 8%				--	--	--	--		87	
		Электроосвещение										

22	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.		5	615,80	4,21	3079	21	342	1962	5444
		НР - 72%; СП - 8%				543,14	1,82	2716	9		403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	247-102-0156 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD Термит LED-18 -d180/B/M/5000, мощность 18 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.		5	22647,00	--	113235	--	113235	--	122294
		СП - 8%				--	--	--	--		9059	
24	ТПРАЙС "220 VOLT"	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.		1	4005,36	--	4005	--	4005	--	4325
		СП - 8%				--	--	--	--		320	
25	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		2	204,00	0,22	408	--	20	280	743
		НР - 72%; СП - 8%				194,11	0,09	388	--		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.		2	1004,00	--	2008	--	2008	--	2169
		СП - 8%				--	--	--	--		161	
27	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.		1	111,00	--	111	--	111	--	120
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
28	247-202-0203 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами тип Л246, IP56	шт.		2	1446,00	--	2892	--	2892	--	3123
		СП - 8%				--	--	--	--		231	
29	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		177	352,79	157,49	62444	27876	7965	25777	95279
		НР - 72%; СП - 8%				150,30	51,97	26603	9199		7058	
30	243-107-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66	км		0,01	166595,00	--	1666	--	1666	--	1799
		СП - 8%				--	--	--	--		133	

31	243-107-1501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,045	241970,00	--	10889	--	10889	--	11760
		СП - 8%				--	--	--	--		871	
32	243-107-1502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,03	377116,00	--	11313	--	11313	--	12218
		СП - 8%				--	--	--	--		905	
33	243-107-1901 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	км		0,03	433968,00	--	13019	--	13019	--	14061
		СП - 8%				--	--	--	--		1042	
34	243-107-1903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	км		0,01	844114,00	--	8441	--	8441	--	9116
		СП - 8%				--	--	--	--		675	
35	243-107-1904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х6 (ок)-0,66	км		0,04	1255690,00	--	50228	--	50228	--	54246
		СП - 8%				--	--	--	--		4018	
36	243-107-1906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х16 (ок)-0,66	км		0,002	3101789,00	--	6204	--	6204	--	6700
		СП - 8%				--	--	--	--		496	
37	243-202-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х1,5	км		0,01	326557,00	--	3266	--	3266	--	3527
		СП - 8%				--	--	--	--		261	
38	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		55	275,65	3,32	15161	183	706	10292	27489
		НР - 72%; СП - 8%				259,49	0,41	14272	23		2036	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

39	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		50	231,37	2,36	11568	118	250	8068	21207
		НР - 72%; СП - 8%				224,00	0,12	11200	6		1571	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м		55,55	194,00	--	10777	--	10777	--	11639
		СП - 8%				--	--	--	--		862	
41	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м		50,5	72,00	--	3636	--	3636	--	3927
		СП - 8%				--	--	--	--		291	
42	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		50	842,86	52,06	42143	2603	18442	15479	62232
		НР - 72%; СП - 8%				421,95	8,03	21098	401		4610	
43	243-904-0107 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32	м		25	375,00	--	9375	--	9375	--	10125
		СП - 8%				--	--	--	--		750	
44	243-904-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м		30	143,00	--	4290	--	4290	--	4633
		СП - 8%				--	--	--	--		343	
		Молниезащита и заземление										
45	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		5	514,43	17,89	2572	90	1318	856	3703
		НР - 72%; СП - 8%				232,80	5,11	1164	26		274	
46	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		4	939,29	24,93	3757	100	2842	610	4716
		НР - 72%; СП - 8%				203,70	8,03	815	32		349	
47	243-902-1401 РСНБ РК 2015	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.		0,01	1978,00	--	20	--	20	--	22

		СП - 8%				--	--	--	--		2	
48	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		15	895,46	17,89	13432	269	9671	2569	17282
		НР - 72%; СП - 8%				232,80	5,11	3492	77		1280	
49	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		4	275,65	3,32	1103	14	51	749	2000
		НР - 72%; СП - 8%				259,49	0,41	1038	2		148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м		4,04	194,00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
51	261-107-0622 РСНБ РК 2015	Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.		0,1	383,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
52	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		15	939,29	24,93	14089	373	10660	2287	17686
		НР - 72%; СП - 8%				203,70	8,03	3056	120		1310	
53	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		40	710,85	61,19	28434	2448	18420	6026	37216
		НР - 72%; СП - 8%				189,15	20,07	7566	803		2757	
54	261-107-0222 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.		1	192,00	--	192	--	192	--	207
		СП - 8%				--	--	--	--		15	
55	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		2,6	533,44	53,95	1387	141	262	740	2297

		НР - 72%; СП - 8%				378,30	17,15	984	45		170	
56	241-101-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м		2,6	702,00	--	1825	--	1825	--	1971
		СП - 8%				--	--	--	--		146	
57	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м		0,5	693,97	83,42	347	42	50	194	584
		НР - 72%; СП - 8%				509,25	29,19	255	15		43	
58	241-101-0205 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,5 мм	м		0,5	1003,00	--	502	--	502	--	542
		СП - 8%				--	--	--	--		40	
59	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м		51	475,36	15,66	24243	799	10829	9230	36151
		НР - 72%; СП - 8%				247,35	4,01	12615	205		2678	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1638350	59763	432297	156095	1861946
								195659	21144	950631	67499	
	Стоимость оборудования		Тенге					950631				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					950631				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					620488				
	Материалы		Тенге					108802				
	Всего заработная плата		Тенге						185315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					288105				
		Накладные расходы	Тенге					133423				
		Сметная прибыль	Тенге					60308				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					814219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						185315			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					33551				
	Материалы		Тенге					1485				
	Всего заработная плата		Тенге						31488			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					230				
		Накладные расходы	Тенге					22672				
		Сметная прибыль	Тенге					4497				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					60720				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						31488			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					33680				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33680				
		Сметная прибыль	Тенге					2694				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					36374				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1861944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									145
		Сметная заработная плата	Тенге						216803			
ОТДЕЛ 2.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04. Технологические решения												
1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.		1	43735,62	1582,50	43736	1583	1413	25074	74315
		НР - 61%; СП - 8%				40740,00	364,90	40740	365		5505	
3	1118-0501-0204 РСНБ РК 2015	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка**	вставка		2	4856,63	158,41	9713	317	5095	4296	15130
		НР - 98%; СП - 8%				2150,43	41,35	4301	83		1121	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1118-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,5 м3. Установка**	бак		1	12875,88	889,16	12876	889	92	11989	26854
		НР - 98%; СП - 8%				11894,89	338,34	11895	338		1989	
7	1307-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.		1	43735,62	1582,50	43736	1583	1413	25074	74315
		НР - 61%; СП - 8%				40740,00	364,90	40740	365		5505	
		Водомерный узел №2										
9	1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка**	узел		2	35303,65	1207,80	70607	2416	32009	36157	115305

		НР - 98%; СП - 8%				18091,10	356,38	36182	713		8541	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	1116-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.		3	10019,94	541,66	30060	1625	3370	24999	59464
		НР - 98%; СП - 8%				8355,05	148,13	25065	444		4405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		8	4354,87	290,53	34839	2324	3790	28672	68592
		НР - 98%; СП - 8%				3590,60	66,55	28725	532		5081	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2430,14	125,90	2430	126	274	2019	4805
		НР - 98%; СП - 8%				2030,07	30,06	2030	30		356	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	ТПРАЙС "Compass solutions ltd"	Верстак металлический с подвесной тумбой ВП-Э 860х1000х685	шт		1	62598,21	--	62598	--	62598	--	67606
		СП - 8%				--	--	--	--		5008	
29	ТПРАЙС "Compass solutions ltd"	Шкаф металлический для одежды ШРМ-11 1860х300х500	шт		1	28017,86	--	28018	--	28018	--	30259
		СП - 8%				--	--	--	--		2241	
30	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,004	111336,47	--	445	--	134	308	813
		НР - 99%; СП - 8%				77744,40	--	311	--		60	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,006	79405,77	--	476	--	87	385	930
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	389	--		69	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,006	68457,24	--	411	--	22	385	859
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	389	--		64	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		9,2	96,91	2,67	892	25	404	321	1310
		НР - 69%; СП - 8%				50,33	0,30	463	3		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2		9,2	110,02	3,45	1012	32	777	143	1248
		НР - 69%; СП - 8%				22,10	0,45	203	4		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	23610,51	463,72	23611	464	3999	18919	45932
		НР - 98%; СП - 8%				19147,70	156,96	19148	157		3402	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	1303-0110-0101 РСНБ РК 2015	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м. Монтаж оборудования	шт.		1	6597,93	307,93	6598	308	--	3915	11354
		НР - 61%; СП - 8%				6290,00	127,72	6290	128		841	
41	1337-0102-0201 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении	шт.		2	56251,15	14516,00	112502	29032	2572	54578	180446
		НР - 61%; СП - 8%				40449,00	4287,00	80898	8574		13366	
		Водопровод В-2										
		Водопровод В0										
58	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	16613,20	7059,60	33226	14119	1071	14327	51357
		НР - 61%; СП - 8%				9018,00	2725,50	18036	5451		3804	
63	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,01	79405,77	--	794	--	146	641	1550
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	648	--		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Водомерный узел №1										
73	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,015	79405,77	--	1191	--	219	962	2325
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	972	--		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					519771	54843	147503	253164	834769
								317425	17187	--	61834	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					330414				
	Материалы		Тенге					6469				
	Всего заработная плата		Тенге						201587			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					90616				
		Накладные расходы	Тенге					122968				
		Сметная прибыль	Тенге					36270				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					489652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
		Сметная заработная плата	Тенге						201587			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5221				
	Материалы		Тенге					1790				
	Всего заработная плата		Тенге						3382			
		Накладные расходы	Тенге					3145				
		Сметная прибыль	Тенге					669				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					9035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3382			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					184136				
	Материалы		Тенге					48631				
	Всего заработная плата		Тенге						129643			
	Сдача и испытание		Тенге					1077				
		Накладные расходы	Тенге					127051				
		Сметная прибыль	Тенге					24895				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					336082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	Тенге						129643			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					834769				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
		Сметная заработная плата	Тенге						334612			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-03. Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 200 м3, для IВ климатического подрайона с обычными геологическими условиями.Автоматизация технологических процессов												
1	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		2	1662,98	--	3326	--	110	2412	6197
		НР - 75%; СП - 8%				1607,83	--	3216	--		459	

2	ТПРАЙС "Кастон"	Преобразователь гидростатического давления ОВЕН ПД100И-ДГО	шт.		2	116163,39	--	232327	--	232327	--	250913
		СП - 8%				--	--	--	--		18586	
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		2	8228,50	1,56	16457	3	264	9876	28440
		НР - 61%; СП - 8%				8095,00	--	16190	--		2107	
4	ТПРАЙС "Кастон"	Двухканальный блок питания ОВЕН БП07Б-Д3	шт.		2	14784,82	--	29570	--	29570	--	31936
		СП - 8%				--	--	--	--		2366	
5	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект		2	1357,07	--	2714	--	252	2412	5537
		НР - 98%; СП - 8%				1230,81	--	2462	--		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	ТПРАЙС "Кастон"	Сигнализатор уровня жидкостный ОВЕН САУ-М6	шт.		2	23233,04	--	46466	--	46466	--	50183
		СП - 8%				--	--	--	--		3717	
7	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		4	1662,98	--	6652	--	221	4823	12394
		НР - 75%; СП - 8%				1607,83	--	6431	--		918	
8	ТПРАЙС "Кастон"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.2	шт.		4	10525,00	--	42100	--	42100	--	45468
		СП - 8%				--	--	--	--		3368	
9	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект		2	1357,07	--	2714	--	252	2412	5537
		НР - 98%; СП - 8%				1230,81	--	2462	--		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	ТПРАЙС "Кастон"	Сигнализатор уровня жидкостный ОВЕН САУ-М6	шт.		2	23233,04	--	46466	--	46466	--	50183
		СП - 8%				--	--	--	--		3717	
11	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		6	1662,98	--	9978	--	331	7235	18590
		НР - 75%; СП - 8%				1607,83	--	9647	--		1377	
12	ТПРАЙС "Кастон"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.3	шт.		6	4471,43	--	26829	--	26829	--	28975

		СП - 8%				--	--	--	--		2146	
15	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.		4	1662,98	--	6652	--	221	4823	12394
		НР - 75%; СП - 8%				1607,83	--	6431	--		918	
16	ТПРАЙС "Кастон"	Кондуктометрический одноэлектродный датчик Д.С.3	шт.		4	4471,43	--	17886	--	17886	--	19317
		СП - 8%				--	--	--	--		1431	
17	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м		40	384,42	54,15	15377	2166	4481	6780	23929
		НР - 72%; СП - 8%				218,25	17,15	8730	686		1773	
18	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		12	701,60	22,70	8419	272	5353	2071	11330
		НР - 72%; СП - 8%				232,80	6,93	2794	83		839	
19	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Присоединение к приборам под винт с оконцеванием наконечником	конец		4	192,71	--	771	--	71	525	1399
		НР - 75%; СП - 8%				174,90	--	700	--		104	
20	243-142-0103 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1 мм2	км		0,02	41293,00	--	826	--	826	--	892
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
21	243-102-0104 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 1х2,5-0,66	км		0,034	135145,00	--	4595	--	4595	--	4963
		СП - 8%				--	--	--	--		368	
22	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		2	776,95	--	1554	--	22	935	2688
		НР - 61%; СП - 8%				766,00	--	1532	--		199	

23	247-202-1202 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.		2	10743,00	--	21486	--	21486	--	23205
		СП - 8%				--	--	--	--		1719	
24	252-204-0914 РСНБ РК 2015	Зажим заземляющий типа ЗПС-1	шт.		2	2678,00	--	5356	--	5356	--	5784
		СП - 8%				--	--	--	--		428	
25	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.		10	1642,82	97,77	16428	978	6733	5319	23486
		НР - 61%; СП - 8%				871,74	0,15	8717	2		1740	
26	243-907-2202 РСНБ РК 2015	Перфорированная полоса шириной 50 мм	м		4	473,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
27	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		12,06	226,27	226,27	2729	2729	--	334	3308
		НР - 72%; СП - 8%				--	38,41	--	463		245	
28	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		33,5	529,20	439,02	17728	14707	--	6567	26239
		НР - 72%; СП - 8%				90,18	182,09	3021	6100		1944	
29	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		135	352,79	157,49	47627	21261	6076	19661	72671
		НР - 72%; СП - 8%				150,30	51,97	20290	7016		5383	
30	243-211-0204 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 5х2,5	км		0,08	212694,00	--	17016	--	17016	--	18377
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
31	243-211-0104 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВВБГ 4х2,5	км		0,08	184302,00	--	14744	--	14744	--	15924
		СП - 8%				--	--	--	--		1180	

32	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		15	862,41	52,06	12936	780	5827	4644	18986
		НР - 72%; СП - 8%				421,95	8,03	6329	120		1406	
33	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м		15	188,00	--	2820	--	2820	--	3046
		СП - 8%				--	--	--	--		226	
34	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		120	311,60	176,19	37392	21142	274	16066	57735
		НР - 72%; СП - 8%				133,13	52,82	15976	6338		4277	
35	241-207-0205 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м		120	194,00	--	23280	--	23280	--	25142
		СП - 8%				--	--	--	--		1862	
36	1308-0201-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования	шт.		8	743,27	87,98	5946	704	673	3500	10202
		НР - 72%; СП - 8%				571,14	36,49	4569	292		756	
37	261-302-0428 РСНБ РК 2015	Муфта защитная для кабелей связи ККТ-1	шт.		8	1486,00	--	11888	--	11888	--	12839
		СП - 8%				--	--	--	--		951	
38	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		8,04	39,18	39,18	315	315	--	76	422
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,09	--	105		31	
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		8,04	175,61	80,46	1412	647	--	779	2366
		НР - 72%; СП - 8%				95,15	39,45	765	317		175	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					762674	65704	576708	101250	933040
								120262	21522	--	69114	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					702668				
	Материалы		Тенге					30655				
	Всего заработная плата		Тенге						135210			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					495425				
		Накладные расходы	Тенге					95237				
		Сметная прибыль	Тенге					63834				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					861739				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									89
		Сметная заработная плата	Тенге						135210			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31298				
	Всего заработная плата		Тенге						1650			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					26842				
		Накладные расходы	Тенге					1189				
		Сметная прибыль	Тенге					2598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					35085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						1650			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					28708				
	Материалы		Тенге					506				
	Всего заработная плата		Тенге						4924			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					23280				
	Сдача и испытание		Тенге					144				
		Накладные расходы	Тенге					4824				
		Сметная прибыль	Тенге					2682				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					36214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4924			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге					933038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									94
		Сметная заработная плата	Тенге						141784			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-03. Водонапорная башня (стальная) со стальным баком емкостью 50м3, высотой ствола 18м.Технологические решения.												
		Гидропневмосистема регулирования уровня воды										
19	1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа**	шт.		2	6876,42	1935,56	13753	3872	2857	6473	21844
		НР - 75%; СП - 8%				3512,25	802,78	7024	1606		1618	

20	245-711-0101 РСНБ РК 2015	Сигнализатор предельного уровня модели NWP-120-1	шт.		2	115913,00	--	231826	--	231826	--	250372
		СП - 8%				--	--	--	--		18546	
21	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		2	5190,33	--	10381	--	317	6139	17842
		НР - 61%; СП - 8%				5032,00	--	10064	--		1322	
22	247-202-0402 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.		2	259,00	--	518	--	518	--	559
		СП - 8%				--	--	--	--		41	
23	1311-0801-0201 РСНБ РК 2015	Проводки трубные из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода до 25 мм. Присоединение к приборам	соединение		2	509,73	20,65	1019	41	7	729	1887
		НР - 75%; СП - 8%				485,70	--	971	--		140	
24	241-101-0301 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм	м		40	604,00	--	24160	--	24160	--	26093
		СП - 8%				--	--	--	--		1933	
25	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		40	352,79	157,49	14112	6300	1800	5825	21532
		НР - 72%; СП - 8%				150,30	51,97	6012	2079		1595	
26	261-302-0408 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм	1000 м		0,04	25658,00	--	1026	--	1026	--	1108
		СП - 8%				--	--	--	--		82	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					296795	10213	262511	19166	341237
								24071	3685	--	25277	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					272635				
	Материалы		Тенге					4981				
	Всего заработная плата		Тенге						27756			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					233370				
		Накладные расходы	Тенге					19166				
		Сметная прибыль	Тенге					23344				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					315145				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						27756			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					24160				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24160				
		Сметная прибыль	Тенге					1933				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					26093				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге					341238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20
		Сметная заработная плата	Тенге						27756			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-02. Контрольно-пропускной пункт.Водопровод и канализация												
		Водоснабжение Т3										
24	1116-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье	м трубопровода		7	1466,36	17,26	10265	121	524	9445	21287
		НР - 98%; СП - 8%				1374,30	2,55	9620	18		1577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		4,98	163,00	--	812	--	812	--	877
		СП - 8%				--	--	--	--		65	
26	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		1,992	163,00	--	325	--	325	--	351
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
27	241-209-0101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 16 мм	шт.		1	663,00	--	663	--	663	--	716
		СП - 8%				--	--	--	--		53	
28	241-208-0101 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.		4	452,00	--	1808	--	1808	--	1953
		СП - 8%				--	--	--	--		145	
29	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2398,34	94,10	2398	94	274	2004	4754
		НР - 98%; СП - 8%				2030,07	15,03	2030	15		352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

30	242-203-0501 РСНБ РК 2015	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		1	32112,00	--	32112	--	32112	--	34681
		СП - 8%				--	--	--	--		2569	
31	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		1	1084,89	0,12	1085	--	33	1031	2285
		НР - 98%; СП - 8%				1052,10	--	1052	--		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	244-104-0406 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.		1	8762,00	--	8762	--	8762	--	9463
		СП - 8%				--	--	--	--		701	
33	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		1	5892,97	51,95	5893	52	1183	4584	11315
		НР - 98%; СП - 8%				4657,56	19,97	4658	20		838	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект		1	37951,00	--	37951	--		--	37951
						--	--	--	--	37951	--	
35	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		1	1084,89	0,12	1085	--	33	1031	2285
		НР - 98%; СП - 8%				1052,10	--	1052	--		169	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель настольный для поливочного крана	шт.		1	10780,00	--	10780	--	10780	--	11642
		СП - 8%				--	--	--	--		862	
37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		1	2398,34	94,10	2398	94	274	2004	4754
		НР - 98%; СП - 8%				2030,07	15,03	2030	15		352	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	242-307-0201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.		1	3719,00	--	3719	--	3719	--	4017
		СП - 8%				--	--	--	--		298	
		Канализация К1										
39	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		7	915,20	1,47	6406	11	14	6257	13676
		НР - 98%; СП - 8%				911,62	0,52	6381	4		1013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		6,986	270,00	--	1886	--	1886	--	2037
		СП - 8%				--	--	--	--		151	
41	241-220-0101 РСНБ РК 2015	Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.		1	319,00	--	319	--	319	--	345
		СП - 8%				--	--	--	--		26	
42	241-209-2401 РСНБ РК 2015	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		2	130,00	--	260	--	260	--	281
		СП - 8%				--	--	--	--		21	
43	241-208-3601 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.		2	82,00	--	164	--	164	--	177
		СП - 8%				--	--	--	--		13	
44	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		1	3251,22	101,72	3251	101	219	2921	6665
		НР - 98%; СП - 8%				2930,85	49,42	2931	49		494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект		1	8000,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%				--	--	--	--		640	

46	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.		1	785,00	--	785	--	785	--	848
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
47	241-216-0201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.		1	45,00	--	45	--	45	--	49
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
48	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Гильза, диаметр 273х6,0 мм. Прокладка	м трубопровода		0,7	20786,22	240,40	14550	168	12331	2055	17934
		НР - 98%; СП - 8%				2930,40	65,42	2051	46		1328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		1	10937,21	39,08	10937	39	10207	696	12564
		НР - 98%; СП - 8%				691,38	18,80	691	19		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор из бетона. Устройство	м3		0,05	28890,90	1133,45	1445	57	1317	77	1644
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	71	14		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					168104	737	96849	32105	213191
								32567	200	37951	12982	
	Стоимость оборудования		Тенге					37951				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					37951				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9445				
	Материалы		Тенге					1317				
	Всего заработная плата		Тенге						85			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8000				
		Накладные расходы	Тенге					77				
		Сметная прибыль	Тенге					762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10284				
		Сметная заработная плата	Тенге						85			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					120708				
	Материалы		Тенге					25093				
	Всего заработная плата		Тенге						32682			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					62440				
		Накладные расходы	Тенге					32028				
		Сметная прибыль	Тенге					12220				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					164956				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						32682			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	Тенге					213191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						32767			
.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-04. Контрольно-пропускной пункт.Электроосвещение. Электрооборудование.												
		Комплектные изделия										
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	17329,41	1016,86	17329	1017	13190	2511	21427
		НР - 72%; СП - 8%				3122,00	364,90	3122	365		1587	
2	247-201-1006 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модуля IP41	шт.		1	5230,00	--	5230	--	5230	--	5648
		СП - 8%				--	--	--	--		418	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		9	1573,95	--	14166	--	117	10115	26224
		НР - 72%; СП - 8%				1561,00	--	14049	--		1942	
4	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.		1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
5	247-204-0758 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.		1	1691,00	--	1691	--	1691	--	1826
		СП - 8%				--	--	--	--		135	
6	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777
		СП - 8%				--	--	--	--		132	

7	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.		5	527,00	--	2635	--	2635	--	2846
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
8	247-204-2814 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 20А 30 мА	шт.		1	3959,00	--	3959	--	3959	--	4276
		СП - 8%				--	--	--	--		317	
		Осветительное оборудование										
9	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.		5	3004,80	25,28	15024	127	6685	5952	22654
		НР - 72%; СП - 8%				1642,39	10,95	8212	55		1678	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	247-101-0120 РСНБ РК 2015	Светильник для светодиодных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-4х18-701/702 Norma	шт.		5	9667,00	--	48335	--	48335	--	52202
		СП - 8%				--	--	--	--		3867	
11	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		6	2302,37	734,20	13814	4405	5569	5082	20407
		НР - 72%; СП - 8%				640,01	536,31	3840	3218		1512	
12	247-101-0126 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 тип НПП03-60/100-03	шт.		6	8584,00	--	51504	--	51504	--	55624
		СП - 8%				--	--	--	--		4120	
13	261-303-0124 РСНБ РК 2015	Лампы ГОСТ 6825-91	шт.		26	331,00	--	8606	--	8606	--	9294
		СП - 8%				--	--	--	--		688	
14	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.		10	250,18	0,22	2502	2	339	1557	4384
		НР - 72%; СП - 8%				216,12	0,11	2161	1		325	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.		3	204,00	0,22	612	--	30	419	1114
		НР - 72%; СП - 8%				194,11	0,09	582	--		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		4	636,00	--	2544	--	2544	--	2748
		СП - 8%				--	--	--	--		204	
17	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.		1	476,00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%				--	--	--	--		38	
18	247-212-0206 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP54	шт.		3	1170,00	--	3510	--	3510	--	3791
		СП - 8%				--	--	--	--		281	
19	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		4	345,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%				--	--	--	--		110	
20	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.		1	368,00	--	368	--	368	--	397
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
21	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.		8	3520,44	479,49	28164	3836	--	18661	50571
		НР - 72%; СП - 8%				3040,95	198,87	24328	1591		3746	
22	247-202-0502 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.		5	77,00	--	385	--	385	--	416
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
23	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.		3	7277,00	--	21831	--	21831	--	23577

		СП - 8%				--	--	--	--		1746	
24	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		1	28668,96	7038,40	28669	7038	2092	16170	48426
		НР - 72%; СП - 8%				19539,00	2919,20	19539	2919		3587	
25	515-301-0113 РСНБ РК 2015	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А	шт.		1	226680,00	--	226680	--		--	226680
						--	--	--	--	226680	--	
26	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект		2	1357,07	--	2714	--	252	2412	5537
		НР - 98%; СП - 8%				1230,81	--	2462	--		410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	245-601-0702 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	шт.		2	19618,00	--	39236	--	39236	--	42375
		СП - 8%				--	--	--	--		3139	
		Кабели силовые										
28	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		157	487,07	193,63	76470	30399	10675	32461	117645
		НР - 72%; СП - 8%				225,45	61,71	35396	9688		8714	
29	243-105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	км		0,01	149500,00	--	1495	--	1495	--	1615
		СП - 8%				--	--	--	--		120	
30	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км		0,075	220596,00	--	16545	--	16545	--	17869
		СП - 8%				--	--	--	--		1324	
31	243-105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км		0,015	341689,00	--	5125	--	5125	--	5535
		СП - 8%				--	--	--	--		410	

32	243-105-0504 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66	км		0,025	532930,00	--	13323	--	13323	--	14389
		СП - 8%				--	--	--	--		1066	
33	243-105-0701 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66	км		0,01	267301,00	--	2673	--	2673	--	2887
		СП - 8%				--	--	--	--		214	
34	243-105-0702 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км		0,01	422612,00	--	4226	--	4226	--	4564
		СП - 8%				--	--	--	--		338	
35	243-105-0902 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км		0,002	519633,00	--	1039	--	1039	--	1122
		СП - 8%				--	--	--	--		83	
36	243-201-0103 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66	км		0,01	294321,00	--	2943	--	2943	--	3178
		СП - 8%				--	--	--	--		235	
		Оборудование и материалы										
37	261-404-0215 РСНБ РК 2015	Анкер тросовый ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.		0,02	30365,00	--	607	--	607	--	656
		СП - 8%				--	--	--	--		49	
38	261-404-0440 РСНБ РК 2015	Муфты натяжные ГОСТ Р 51177-2017	шт.		1	1169,00	--	1169	--	1169	--	1263
		СП - 8%				--	--	--	--		94	
39	252-207-1402 РСНБ РК 2015	Зажим тросовый К676	шт.		1	2120,00	--	2120	--	2120	--	2290
		СП - 8%				--	--	--	--		170	
40	1133-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии		0,01	55582,28	15752,78	556	158	--	352	981
		НР - 80%; СП - 8%				39829,50	4161,95	398	42		73	
41	261-102-0262 РСНБ РК 2015	Канат стальной светлый, из проволоки марки I, маркировочная группа 1600 Н/мм2 и менее, диаметром 8,3 мм ГОСТ 3241-91	10 м		1	2029,00	--	2029	--	2029	--	2191

		СП - 8%				--	--	--	--		162	
42	252-207-0608 РСНБ РК 2015	Подвес типа П-40	т		0,00078	1052733,00	--	821	--	821	--	887
		СП - 8%				--	--	--	--		66	
43	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		1	3339,19	43,98	3339	44	2448	846	4520
		НР - 98%; СП - 8%				847,20	16,38	847	16		335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Заземление и молниезащита										
44	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м		30	384,42	54,15	11533	1624	3361	5085	17947
		НР - 72%; СП - 8%				218,25	17,15	6548	514		1329	
45	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м		15	1303,57	61,19	19554	918	15362	2574	23898
		НР - 72%; СП - 8%				218,25	20,07	3274	301		1770	
46	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		2	270,06	12,51	540	25	49	343	953
		НР - 72%; СП - 8%				232,80	5,11	466	10		71	
47	241-203-0401 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х2,2 мм	м		2	232,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
48	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		5	993,64	27,98	4968	140	3518	976	6419
		НР - 72%; СП - 8%				261,90	9,12	1310	46		476	

49	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		5	710,85	61,19	3554	306	2302	753	4652
		НР - 72%; СП - 8%				189,15	20,07	946	100		345	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					719793	50039	315594	106269	874013
								127480	18866	226680	47952	
	Стоимость оборудования		Тенге					226680				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					226680				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					421920				
	Материалы		Тенге					56238				
	Всего заработная плата		Тенге						131570			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					203159				
		Накладные расходы	Тенге					94731				
		Сметная прибыль	Тенге					41331				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					557982				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						131570			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					25440				
	Материалы		Тенге					7053				
	Всего заработная плата		Тенге						11451			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6746				
		Накладные расходы	Тенге					8280				
		Сметная прибыль	Тенге					2700				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					36420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
		Сметная заработная плата	Тенге						11451			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					45753				
	Материалы		Тенге					2701				
	Всего заработная плата		Тенге						3325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					39700				
	Сдача и испытание		Тенге					72				
		Накладные расходы	Тенге					3258				
		Сметная прибыль	Тенге					3921				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					52932				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3325			

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	Тенге					874014				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						146346			
ОТДЕЛ 7.ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-02-05. Контрольно-пропускной пункт.Пожарная сигнализация												
1	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.		1	4847,75	6,68	4848	6	54	2922	8391
		НР - 61%; СП - 8%				4788,40	1,35	4788	1		622	
2	1310-0701-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 1310-0701-0701	шлейф		3	369,98	--	1110	--	--	677	1930
		НР - 61%; СП - 8%				369,98	--	1110	--		143	
3	248-303-0103 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.		1	18502,00	--	18502	--	18502	--	19982
		СП - 8%				--	--	--	--		1480	
4	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		7	3077,09	1,92	21540	13	485	12836	37126
		НР - 61%; СП - 8%				3006,00	--	21042	--		2750	
5	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.		7	1732,00	--	12124	--	12124	--	13094
		СП - 8%				--	--	--	--		970	
6	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	19824,00	2266,88	19824	2267	1393	10263	32494
		НР - 61%; СП - 8%				16164,00	661,32	16164	661		2407	
7	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.		1	19116,00	--	19116	--	19116	--	20645
		СП - 8%				--	--	--	--		1529	

8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.		4	1543,09	0,72	6172	3	157	3667	10626
		НР - 61%; СП - 8%				1503,00	--	6012	--		787	
9	248-302-0503 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.		3	1348,00	--	4044	--	4044	--	4368
		СП - 8%				--	--	--	--		324	
10	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.		1	1970,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%				--	--	--	--		158	
11	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.		6	5190,33	--	31142	--	950	18417	53524
		НР - 61%; СП - 8%				5032,00	--	30192	--		3965	
12	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.		6	89,00	--	534	--	534	--	577
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
13	ТПРАЙС	Аккумулятор GP 12-1.2 12В, 1,2 А/ч	шт.		1	2000,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
14	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м		25	260,19	2,31	6505	57	421	4342	11715
		НР - 72%; СП - 8%				241,09	0,13	6027	3		868	
15	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м		25	67,00	--	1675	--	1675	--	1809
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
16	1308-0206-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м		35	52,98	0,88	1854	31	295	1109	3200
		НР - 72%; СП - 8%				43,65	0,36	1528	13		237	
17	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км		0,03	26765,00	--	803	--	803	--	867
		СП - 8%				--	--	--	--		64	

18	243-108-1301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66	км		0,005	328105,00	--	1641	--	1641	--	1772
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
19	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м		10	384,42	54,15	3844	542	1120	1695	5982
		НР - 72%; СП - 8%				218,25	17,15	2182	172		443	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					159248	2919	67284	55928	232390
								89045	850	--	17215	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					159248				
	Материалы		Тенге					4873				
	Всего заработная плата		Тенге						89895			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					62409				
		Накладные расходы	Тенге					55928				
		Сметная прибыль	Тенге					17215				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					232391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						89895			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	Тенге					232391				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						89895			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01. Наружные сети водоснабжения. Разводящие по поселку. Наружные сети водоснабжения. Разводящие по поселку												
		Водопровод В3										
97	1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатель месторасположения трассы, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.		38	1992,77	--	75725	--	40314	25496	109318
		НР - 72%; СП - 8%				931,86	--	35411	--		8098	
104	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		5,7209	79405,77	--	454272	--	83632	366934	886902
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	370640	--		65696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

105	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		3,0375	73031,30	--	221833	--	25042	194823	449988
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	196791	--		33332	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		4,2826	68457,24	--	293175	--	15718	274682	613286
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	277457	--		45429	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					1045005	--	164706	861935	2059494
								880299	--	--	152555	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					75725				
	Материалы		Тенге					40315				
	Всего заработная плата		Тенге						35411			
		Накладные расходы	Тенге					25496				
		Сметная прибыль	Тенге					8098				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					109319				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									24
		Сметная заработная плата	Тенге						35411			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					969280				
	Материалы		Тенге					124393				
	Всего заработная плата		Тенге						844888			
		Накладные расходы	Тенге					836439				
		Сметная прибыль	Тенге					144457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1950176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									672
		Сметная заработная плата	Тенге						844888			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	Тенге					2059495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									696
		Сметная заработная плата	Тенге						880299			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01. Наружные сети водоснабжения и канализации.Наружные сети водоснабжения и канализации.												
		Водопроводные сооружения										
		Трубопроводы В0, В1, В3, Всп, Впд, Вот										
7	1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.		1	16613,20	7059,60	16613	7060	535	7164	25679
		НР - 61%; СП - 8%				9018,00	2725,50	9018	2726		1902	

21	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0117	68457,24	--	801	--	43	750	1676
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	758	--		124	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0205	73031,30	--	1497	--	169	1315	3037
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	1328	--		225	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,2164	79405,77	--	17183	--	3163	13880	33548
		НР - 99%; СП - 8%				64787,00	--	14020	--		2485	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,0165	111336,47	--	1837	--	554	1270	3356
		НР - 99%; СП - 8%				77744,40	--	1283	--		249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					37931	7060	4464	24379	67296
								26407	2726	--	4985	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					16613				
	Материалы		Тенге					536				
	Всего заработная плата		Тенге						11744			
		Накладные расходы	Тенге					7164				
		Сметная прибыль	Тенге					1902				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					25679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7
		Сметная заработная плата	Тенге						11744			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21318				
	Материалы		Тенге					3930				
	Всего заработная плата		Тенге						17389			
		Накладные расходы	Тенге					17215				
		Сметная прибыль	Тенге					3083				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					41616				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						17389			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	Тенге					67295				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
		Сметная заработная плата	Тенге						29133			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03-01. Генеральный план										
		РАЗДЕЛ 1.Планировка территории										
		В границах участка										
9	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Всасывающие трубопроводы из насосной станции. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. /лист ГП-2 прим.6/**	м3 грунта		12,8	39,18	39,18	502	502	--	121	672
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,09	--	168		50	
10	211-203-0102 РСНБ РК 2015	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83**	м3		12,8	5312,00	--	67994	--	67994	--	73433
		СП - 8%				--	--	--	--		5439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					68496	502	2135910	1610412	7491481
								--	168	1215262	464902	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					68496				
	Всего заработная плата		Тенге						168			
	Местные материалы		Тенге					67994				
		Накладные расходы	Тенге					121				
		Сметная прибыль	Тенге					5489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					74106				
		Сметная заработная плата	Тенге						168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					74106				
		Сметная заработная плата	Тенге						168			
		РАЗДЕЛ 2.МАФ										
36	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.		2	50975,00	204,00	101950	408	88652	11308	122318
		НР - 5654 Тенге; СП - 4530 Тенге				6445,00	58,00	12890	116		9060	
37	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.		1	30412,00	81,00	30412	81	28714	1854	34847
		НР - 1854 Тенге; СП - 2581 Тенге				1617,00	19,00	1617	19		2581	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					132362	489	117366	13162	157165
								14507	135	--	11641	

	Стоимость общестроительных работ		Тенге					132362				
	Материалы		Тенге					117366				
	Всего заработная плата		Тенге						14642			
		Накладные расходы	Тенге					13162				
		Сметная прибыль	Тенге					11641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					157165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14642			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					157165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14642			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	**Тенге**					200858	991	185360	13283	231270
								14507	303	--	17130	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					200858				
	Материалы		Тенге					117366				
	Всего заработная плата		Тенге						14810			
	Местные материалы		Тенге					67994				
		Накладные расходы	Тенге					13283				
		Сметная прибыль	Тенге					17130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					231271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14810			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	Тенге					231271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						14810			

ПРОТОКОЛ №2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-03-01. Генеральный план

					Покрытия, проезды, тротуары, площадки							
54	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство (фракции /20- 40/)**	м2 основания		1046	1334,82	234,19	1396222	244963	1103216	127236	1645334
		НР - 108%; СП - 8%				45,93	66,70	48043	69768		121877	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Тип 2										

55	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство (фракции /20- 40/)	м2 основания		49,5	1334,82	234,19	66074	11593	52207	6021	77863
		НР - 108%; СП - 8%				45,93	66,70	2274	3302		5768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство (фракции /20- 40/)	м2 основания		24,6	1334,82	234,19	32837	5761	25946	2992	38696
		НР - 108%; СП - 8%				45,93	66,70	1130	1641		2866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Отмостка										
57	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство (фракции /20- 40/)	м2 основания		70,7	1334,82	234,19	94372	16558	74567	8600	111210
		НР - 108%; СП - 8%				45,93	66,70	3247	4716		8238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие бетонное. Устройство	м3		7,07	30051,66	1133,45	212465	8014	194410	10890	241224
		НР - 91%; СП - 8%				1420,20	272,49	10041	1927		17868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1801970	286889	1450346	155739	2114327
								64735	81354	--	156617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1801970				
	Материалы		Тенге					1450348				
	Всего заработная плата		Тенге						146089			
		Накладные расходы	Тенге					155739				
		Сметная прибыль	Тенге					156617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2114326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						146089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2114326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						146089			

		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге					1801970	286889	1450346	155739	2114327
								64735	81354	--	156617	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1801970				
	Материалы		Тенге					1450348				
	Всего заработная плата		Тенге						146089			
		Накладные расходы	Тенге					155739				
		Сметная прибыль	Тенге					156617				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2114326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						146089			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	Тенге					2114326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									99
		Сметная заработная плата	Тенге						146089			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									9762972
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1892457				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						539158			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						167837			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3703638		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1215262		
		- Накладные расходы	Тенге								1779313	
		- Сметная прибыль	Тенге								633160	

	ИТОГО по АКТУ (главы 1-7)	**тенге**	**9 762 972**
	в том числе оборудование	тенге	1 215 262
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,32%	тенге	198 307
	Итого по главам 1-8	тенге	**9 961 279**
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%	тенге	288 619
	Итого по главам 1-9	тенге	**10 249 898**
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты -2%	тенге	180 693

Итого сметная стоимость	**тенге**	**10 430 591**
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 г. К=1,0500514	**тенге**	**10 952 656**
ИТОГО СО СКИДКОЙ ПОДРЯДЧИКА К=0,95	**тенге**	**10 405 022,18**
НДС 12%	**тенге**	**1 248 602,66**
ВСЕГО по АКТУ	**тенге**	**11 653 624,84**

Заказчик

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Магжана Жумабаева СевероКазахстанской области"

БИН 980140007653

Руководитель Краубаев А.Ж.

Подрядчик:

ТОО "ЭталонСеверВодСтрой"

БИН 081140002839

Руководитель Прокопьев Д.Н.

Эксперт технического надзора:

ТОО "Нұрәлем- Құрылыс"

аттестат KZ95VJE00072789 от 04.03.2022г.

Эксперт Кирилюк И.В.

Авторский надзор:

ТОО "Астан Быт Сервис ЛТД"

аттестат KZ80VJE00036878 от 13.04.2018г.

Эксперт Дзятко А.М.