Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 20" марта 2019 года

Генеральный подрядчик ТОО «АктобеСтройЭксперт» Республика Казахстан Актюбинская область г. Актобе улица Маресьева 30
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Жанбауова Ж.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода к с. Басшили Мугалжарского района Актюбинской области »
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель Аманов Д.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО GazMart ГЛ №19001277 от 23.01.2019г.
наименование организации № лицензии и дата получения
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО Гипрогаз Кампани
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №6-0 от 11.01.2017г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	метр	13500,5		13726.8	
ПГБ	Шт.	1		1	
ГРПШ	Шт.	1		1	
ВЛ-0.22	Метр	106		106	
КЛ-0.22	Метр	14		14	
Стойки-опоры	Шт.	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту «**Строительство подводящего газопровода к с. Басшили Мугалжарского района Актюбинской области**» характеризуется следующими данными:

*Точка подключения – подземный газопровод высокого давления 1 категории ду426мм. В точке врезки устанавливается задвижка ду150 в ограждении 3*6м*

Подводящий газопровод высокого давления запроектирован из полиэтиленовых труб ду160 мм. Газопровод укладывается на песчаное основание толщиной 10см. в целях предотвращения механического повреждения газопровода укладывается сигнальная лента.

Для понижения давления с 12кгс/см2 до 6 кгс/см2 предусмотрена установка ГРПШ 13-2В-У1. Также после него устанавливается задвижка ду150.

Газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ду 160 SDR11. Газопровод укладывается на песчаное основание толщиной 10см. в целях предотвращения механического повреждения газопровода укладывается сигнальная лента.

Для понижения среднего давления до низкого устанавливается ПГБ-13-03БМ-4У1. С двумя линиями редуцирования

Строительство и монтаж газопровода велся согласно МСН 4.03-01-2003 и МСП 4.03-103-2005

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25.06.2018г.;

месяц, год

окончание работ 20.03.2019г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Генеральный подрядчик считает : **«Строительство подводящего газопровода к с. Басшили Мугалжарского района Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО АктобеСтройЭксперт

Директор Жанбаров Ж.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.