Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«03» _сентября_ 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Полное товарищество ЕРКЕН и К, Актюбинская область, Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нұртаза Аслана Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство линий электроснабжения к антенно-мачтовому сооружению на территорий село Жарсай-2 Кобдинского района Актюбинской области» Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Отекский с.о., с.Жарсай**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН 100240020448, Кобдинский район, с.Кобда, ул. Астана, 48. Руководитель Мадияр Талғат Майлыбайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Shine Project» «Строительство линий электроснабжения к антенно-мачтовому сооружению на территорий село Жарсай-2 Кобдинского района Актюбинской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 43 от 31.03.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Число этажей	шт				
Площадь застройки	м2				
Объём здания	м3				
Общая площадь	м2				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	П о проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :

Данным проектом на капитальный ремонт выполнены следующие виды работ:

Точкой подключения смонтированной ячейки 10кВ в существующей РУ-10кВ РП-10кВ "Ново-Надеждаенка" запитанной по ВЛ-10кВ "Лубенка-Ново-Надежденка" (В габаритах 110кВ), отходящий от РУ-10кВ ПС-110/35/10кВ "Лубенка" согласно проекту.

От смонтированной ячейки 10кВ проложен алюминиевый высоковольтный кабель из сшитого полиэтилена марки АПвБВ сечением 3х50мм² в траншее на глубине 0,7 метр общей протяжностью 60 метр до концевой опоры №1.

Строительство выполнено опорами согласно проекту на стойках СВ105-5 проводом 50мм², на отпайке и на концевой опоре ВЛ-10кВ установлено РЛНД-10кВ согласно проекту.

На промежуточных опорах смонтированы траверсы ТМ24, на угловых и концевых опорах смонтированы траверсы ТМ18 согласно проекту.

Количество, марка и сечение кабелей соответствуют категории надежности электроснабжения объекта, данными коррозийной активности грунтов, требованиями «ЕТУ по выбору и применению электрических кабелей», расчетными нагрузками. Сопротивления удельного грунта для заземления 60 Ом·м. Наружный контур заземления выполнен в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 г.Астана.

Железобетонные опоры ВЛ-10кВ, сооруженных в ненаселенной местности выполнены на базе стоек СВ-105-5.

Разбивка трассы ВЛ-10кВ произведена от реперов и угловых знаков, по плану трассы в полном соответствии с проектом. При пикетаже центры опор зафиксированы на местности деревянными или металлическими закрепительными знаками.

Закрепление опор выполнено в основном без ригелей, в сверленые котлованы диаметром 350-450 мм.

После установки опоры обратная засыпка котлованов произведена вынутым при бурении грунтом, за исключением растительного слоя почвы.

При засыпке котлованов произведено уплотнение грунта слоями не более 20 см при помощи трамбовки до получения плотности грунта засыпки 1,7 т/м3.

Для заземления опор, в железобетонных стойках СВ смонтированы нижний и верхний заземляющие проводники, изготовленные из стального стержня диаметром 16 мм, к нижнему заземляющему проводнику каждой стойки приварен дополнительный заземлитель диаметром 16 мм, в соответствии с типовой серией 3.407.1-143.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотренные проектом, выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **03 июля 2023года**

окончание работ: **03 сентября 2023 года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;

фактически, месяц: **2** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линий электроснабжения к антенно-мачтовому сооружению на территорий село Жарсай-2 Кобдинского района Актюбинской области» Республика Казахстан, Актюбинская область, Хобдинский район, Отекский с.о., с.Жарсай**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ЧТ ЕРКЕНиК Нұртаза Аслан Еркінұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.