Приложение 3 к приказу и.о.
Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии от «31» октября 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Астанаинжкомстрой» Акмолинская обл., Целиноградский район, с.Косшы, ул.Аль-Фараби строение 8/2

(*наименование организации, юридический адрес)*

в лице директора Койлибаева Марата Ерлановича

(*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)*

по объекту: «Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4. г. Караганда, ул. Чапаева»

(*наименование, местонахождения объекта)*

Заказчиком которого является ТОО «Теплотранзит Караганда» техническим директорам которого является Акишин А.Е.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: -
3. Проект (проектно-сметная документация) разработана Товарищество с ограниченной ответственностью «Сантехэнергопроект» 28-16-1

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утвержден (а)приказом ГУ «Отдел строительства г.Караганды» №53 от 26.05.2017г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая длина магистральной тепловой сети	М	1456м		1442,72	
Трубы ППУ диам.труб 820	М	Ø1020-1330 м Ø820-1330 м		Ø1020-1305,31 м Ø820-1304,55 м	
[illegible]	шт	Ø1020- 8 шт Ø820-8 шт		Ø1020- 8 шт Ø820-8 шт	
[illegible]	Шт	3		3	
[illegible] компенсаторов	шт	28		28	
[illegible]	шт	1		1	

[illegible]					
Количество [illegible] диам 1000, 800, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 50, 15	шт	Ø1000мм-1 Ø800мм-2 Ø500мм-4 Ø400мм-1 Ø300мм-3 Ø250мм-5 Ø200мм-2 Ø150мм-2 Ø100мм-1 Ø50мм-7 Ø15 мм (3-х ходов.) -5		Ø1000мм-1 Ø800мм-2 Ø500мм-4 Ø400мм-1 Ø300мм-3 Ø250мм-5 Ø200мм-2 Ø150мм-2 Ø100мм-1 Ø50мм-7 Ø15 мм (3-х ходов.) -5	
Количество [illegible] диам 1020, 820	шт	Ø1000мм-15 Ø800мм-15		Ø1000м-15 Ø800м-15	
Количество [illegible] и [illegible] диам 1020, 820	шт	Ø1000мм-152 Ø800мм -152		Ø1000мм-152 Ø800мм -152	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем периодам освоения проектных мощностей в начальный период_;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Тепловые камеры имеют следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь ТК2а ТК2б ТК3б	$м^2$	25,48 25,48 21,28	25,48 25,48 21,28
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту	Фактически				
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$		
		Общая	Жилая		общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: реконструкция существующих магистральных тепловых сетей в г. Караганда по ул. Чапаева на участке от существующего павильона №3 до павильона №4, общей протяженностью 1442,72 м.

Существующую прокладку стальных электросварных трубопроводов в непроходных железобетонных каналах лоткового типа заменить на стальные трубы с пенополиуретановой изоляцией индустриального производства и установкой взамен сальниковых компенсаторов 28 шт стальных сильфонных компенсаторов. Способ прокладки остается без изменении со 100% заменой существующих сетей с сохранением их диаметров, изменении конструкции тепловой изоляции, выполнить ремонтные работы строительных конструкции павильона №4.

Тепломагистраль прокладывается на месте существующей трассировки, после демонтажа существующих трубопроводов и строительных конструкции, за исключением павильонов.

Демонтажу подлежит так же часть нижних лотков, непригодны к эксплуатации по техническому состоянию. В здании павильона №4 предусматривается текущий ремонт, а именно: ремонт кровли, облицовка металлосайдингом, гидроизоляция кровли, кладка парапета.

(*краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

1. начало работ июнь 2018;
2. окончание работ октябрь 2018;
3. при продолжительности строительства, месяц:4,3;
4. по норме или по проекту организации строительства, месяц:4,3;
5. фактически, месяц: 4,3.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное водоснабжение, канализация, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Технический директор
ТОО «Теплотранзит Караганда» _____ **Акишин А.Е.**

«31» октября 2018г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата,М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция магистральной тепловой сети М3 до павильона 5. Участок от павильона 3 до павильона 4. Г. Караганда, ул. Чапаева» готовым к приемке в эксплуатацию;

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «Астанаинжкомстрой» _____ **Койлибаев М.Е.**

«31» октября 2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата,М.П.)