Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017 года с
изменениями, внесенными приказом Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
№ 235 от « 9 » августа 2019 года, № 632,
08.02.2021 № 53

Декларация о соответствии

« 01 » октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная, 5

наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Карабельникова Евгения Владимировича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***"Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в г. Петропавловске СКО",*** Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск. тепломагистраль №5 на участке по ул. Семашко от ТК-5-20 до НС "Орман" по ул. Жалела Кизатова

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», руководитель Ризаханов Бейбит Болатович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Шлейф», БИН 110640021908, лицензия №17008383 от 05.05.2017г., II категории, директор Калантаевский Игорь Николаевич;

ИП Симонян Р.А. ИИН 670518350596, лицензия №21009758 от 25.07.2021г., I категории, директор Симонян Роберт Алесанович

ТОО «Промстрой-XXI», БИН 050840006869, лицензия №14015983 от 22.10.2014г., II категории, директор Мырзаханов Даулет Бакиткалиевич

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
АО " Институт КазНИПИЭнергопром", заказ №1382.РП.478, 2020г., г. Алматы

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом КГУ " Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска ", № 143 от 19.05.2021г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность по объекту					
Всего:	м	**2880,25**	**2880,25**	**2880,25**	**2880,25**
в том числе:					
-прокладка 2Ду600мм	м	***2524,15***	***2524,15***	***2524,15***	***2524,15***
из них:					
подземная прокладка 2Ду600мм	м	2032,15	2032,15	2032,15	2032,15
■бесканальная прокладка	м	1909,15	1909,15	1909,15	1909,15
■в непроходных каналах из блоков ФБС	м	54,0	54,0	54,0	54,0
■в футлярах Ду1000мм	м	69,0	69,0	69,0	69,0
-надземная прокладка 2Ду600мм	м	***492,0***	***492,0***	***492,0***	***492,0***
из них:					
■на высоких опорах	м	52,0	52,0	52,0	52,0
■на низких опорах	м	440,0	440,0	440,0	440,0
-прокладка 2Ду300мм	м	***356,1***	***356,1***	***356,1***	***356,1***
из них:					
-подземная прокладка	м	***304,3***	***304,3***	***304,3***	***304,3***
■бесканальная прокладка	м	40,0	40,0	40,0	40,0

■в непроходных каналах из блоков ФБС	м	249,3	249,3	249,3	249,3
■в футлярах Ду600мм	м	15,0	15,0	15,0	15,0
-надземная прокладка	м	***51,8***	***51,8***	***51,8***	***51,8***
■на низких опорах	м	51,8	51,8	51,8	51,8

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе(далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту ***"Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в г. Петропавловске СКО. "***

характеризуется следующими данными:

II (нормальный) уровень ответственности

Наружные сети теплоснабжения

Тепло подается от ПТЭЦ-2.
Диаметр труб тепломагистрали №5 на участке трассы от ТП-5-20 до НС "Орман" 2Ду600мм. Переподключение от НС "Орман" до пос. Борки выполнено 2Ду300мм. Схема и система тепловых сетей сохраняются двухтрубными, циркуляционными с совместной подачей тепла на нужды отопления и горячего водоснабжения. Согласно рабочему проекту выполнено строительство тепловой сети по оси существующей трассы тепловых сетей подземным и надземным способом.

Начало тепломагистрали – существующая надземная неподвижная опора по ул. Семашко в районе ТК-5-20.

До насосной станции "Орман" выполнена подземная прокладка. На участке рядом с НС "Орман" выполнена надземная прокладка с установкой узлов расходомеров, ответвлений к насосной станции и секционирующей задвижкой. Далее от НС "Орман" теплотрасса подземным способом направлена в северо-западную сторону в пос. Борки диаметром 2Ду300мм до НС-14. На участке рядом с НС-14 выполнена надземная прокладка с установкой запорной арматуры.

При подземной прокладке в основном применен бесканальный способ прокладки трубопроводов с применением предызолированных труб с системой ОДК.

При прохождении под проезжей частью дороги ул. Семашко, а также дорог местного значения прокладка предызолированных труб выполнена в каналах из блоков ФБС, пересечение Омского шоссе, ул. Жалела Кизатова в трубах- футлярах.

Контроль сварочных стыков трубопроводов тепломагистрали выполнен основным видом неразрушающего метода-метод контроля радиографический.

После завершения строительно-монтажных работ трубопроводы подвергнуты окончательным испытаниям на прочность и герметичность.

Выполнены следующие основные работы:

Строительство теплотрассы;

демонтаж железобетонных конструкций;

демонтаж стальных конструкций;

разборка асфальтобетонного покрытия автодорог и тротуаров на участках производства работ, бордюрного камня;

демонтаж существующих двух теплотрасс и ответвлений 2Ду 100-200-300-400мм *-5674 м;*

демонтаж существующих эстакад теплотрасс.

Протяженность основной тепломагистрали основная тепломагистраль – 2880,25 м , в том числе 2Ду600мм -2524,15 метров и переподключение пос. Борки -2Ду300мм протяженностью- 356,1метров. Ответвления к объектам, составляют диаметры трубопроводов 2Ø400 - 2Ø57 –450,5м.

Переходы тепломагистрали над нефтепроводами выполнены из труб 2Ду600мм, на высоких четырех опорах для двух переходов над нефтепроводами - 22 м и 30 м.

Строительные конструкции (фермы) установлены на опоры высотой до 5,6м выполнены из металлоконструкций на монолитных ж/б фундаментах.

Контроль за состоянием теплотрассы организован при помощи СОДК.

Для систематического контроля состояния изоляции и передачи измерении на диспетчерский пульт, используется стационарный детектор повреждений четырехканальный многоуровневый с возможностью его подключения к измерительному терминалу КТ-14.

Для коммутации сигнальных и транзитных проводников и подключения приборов контроля используются терминалы КТ-12Ш и КТ-15.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2021 г.;
месяц, год

окончание работ сентябрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 7

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7;

фактически, месяц: 16,0 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 72,64 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме , в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»,
И.о. Генерального Директора Холоша В.В.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» считает объект

"Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в г. Петропавловске СКО. "

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловкспецкоммунстрой»

Директор Карабельников Е.В._____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)