*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска",Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., Конституции Казахстана, дом № 23** — **050240007370**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой",150012, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, Петропавловск г., 4-ый проезд Кирпичная, дом № 5, тел.: 8(7152) 47-57-19** — **960540001004**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор № 139 от 25.09.2021г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 21 | 19.10.2022 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | За выполненные работы по объекту: "Корректировка сметной документации рабочего проекта "Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2 Ду на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в Петропавловске СКО" | | | услуга | 1 | 65 197 655,14 | 65 197 655,14 | 6 985 463,05 |
| | | | | Итого | 1 | x | 65 197 655,14 | 6 985 463,05 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) И.о. директора / Карабельников Е.В.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.10.2022

М.П.

*Приложение 4-1 к*
*Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)*

**Заказчик:** КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование стройки -** "Корректировка сметной документации рабочего проекта "Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в г. Петропавловске СКО"

## Справка №1
## о стоимости выполненных строительных работ и затрат
## за октябрь 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименование | Источник финансирования код | Организационно-правовая форма наименование | Организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №139 | 25.09.2021г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге | | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за октябрь 2022г.) без НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020.4г. | | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по стройке** | 65 197,65514 | 58212,19209 | 60 081,43100 | 60 081,43100 | | | | | | 6 985,46305 | 65 197,65514 |
| | | | | | | | | | | | |

м.п.

Заказчик — Руководитель Сабралин С.А., БИН 050240007370
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

Подрядчик — Директор Дзюбенко Е.Б., БИН 960540001004
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п.

Эксперт технического надзора ТОО "Аретмида СНАБ" — Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517 , договор №158 от 29.09.2021г., приказ №33-п от 15.10.2021г. , квалификационный аттестат №0403 от 30.01.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Форма 4

**Заказчик:** КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Договор подряда** № 139 от 25.09.2021 года

**Наименование стройки -** "Корректировка сметной документации рабочего проекта "Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с переподключением пос. Борки на проектируемую тепловую сеть 2 ДУ 600 мм в г. Петропавловске СКО"

Шифр стройки 1457.РП

**Наименование объекта -** Основные объекты строительства. Строительство тепломагистрали №5

Шифр объекта 2-1

## Акт приемки выполненных работ № 1
## за октябрь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022г.

| Номер | | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| по порядку | по смете | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Локальная смета № 2-1-1. Прокладка трубопроводов с установкой арматуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| **К=1,15 на стесненные условия СН РК 8.04-01-2015,прил.Б п.7 стр.10** | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **Протяженность трассы 2Ду 600/800, 2Ду325/450 - 2863,66 м,<br>в том числе:<br>-2Ду 600/800 мм - 2524,15 м;<br>из них: -бесканальная - 1909,15 м; -в каналах ФБС - 54 м; -в трубах-футлярах 2Дн1020х10 - 69 м. -надземная прокладка - 492 м<br>-2Ду325/450 - 339,51 м;<br>из них: -бесканальная - 248,71 м; -в канале ФБС - 24 м; -в трубах-футлярах - 15 м; - надземная прокладка - 51,8 м** | | | | | | | | | | | |
| **Прокладка предызолированных трубопроводов, концевых элементов и арматуры** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 241-402-0129 РСНБ РК 2022 | **Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм /Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ/** | **м** | **180** | | **232064,00** | **--** | **41771520** | **--** | **41771520** | **--** | **45113242** | **РК** |
| | | СН - 8% | | | | | -- | -- | -- | -- | | **3341722** | | |
| 2 | 67 | ТПЕРЕЧЕНЬ п.28 | **Отвод стандартный Ст630х14-90°-1-ППУ-ПЭ,из стали 17ГС с ОДК, Ру2,5 МПа** | **шт** | **20** | | **621457,77** | **--** | **12429155** | **--** | **12429155** | **--** | **13423487** | **РК** |
| | | СН - 8% | | | | | -- | -- | -- | -- | | **994332** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 170 | 241-408-0207 РСНБ РК 2022 | Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм | комплект | 20 | 71514,00 | -- | 1430280 | -- | 1430280 | -- | 1544702 | РФ |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 114422 | | |
| | | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 60081431 | |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ | | | | | | | | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 55630955 | | | |
| | | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4450476 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **ИТОГО по СМЕТЕ (главы 1-7)** | **тенге** | **60 081 431** |
| **ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ с К=0,96888824256487** | **тенге** | **58 212 192,09** |
| **НДС 12%** | **тенге** | **6 985 463,05** |
| **ВСЕГО по АКТУ** | **тенге** | **65 197 655,14** |

**Сдал**
ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004
(наименование организации, БИН)

Директор Дзюбенко Е. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

**Принял**
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска" БИН 050240007370
(наименование организации, БИН)

Руководитель Сабралин С.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

м.п.

Эксперт технического надзора
ТОО "Аретмида СНАБ"

м.п.

Эксперт технического надзора Махметов Г.К. , БИН 181240007517 , Договор №158 от 29.09.2021г., приказ №33-п от 15.10.2021г. , квалификационный аттестат №0403 от 30.01.2018г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Эксперт авторского надзора
АО " Институт КазНИПИЭнергопром"

м.п.

Главный инженер проекта Евстифеев В.Н.
Лицензия № 200291 от 07.04.1995г., БИН 910840000078 Приказ №115 от 12.10.2021г.
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Инженер авторского надзора Евст. В.В.

**Заказчик:** КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата города Петропавловска», БИН 050240007370, ул. Конституции Казахстана,23, тел. 8(7152)-46-59-56
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик:** ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой», БИН 960540001004, ул. 4-ый проезд Кирпичная,5, тел. 8(7152)-50-77-47
(полное наименование, БИН, адрес, данные о средствах связи)

**Договор подряда №** 139 от 25.09.2021 года

**Ведомость материальных ресурсов и оборудования**

**по объекту: "Корректировка сметной документации рабочего проекта "Строительство тепломагистрали №5 с заменой двух тепловых сетей диаметрами 2Ду 200-300-400 мм на одну тепловую сеть 2 Ду 600мм от ТК-5-20 до НС "Орман" с**

**Основание: Акт выполненных работ №1 за октябрь 2022г.**

Составлен в текущих ценах 2022г.

| № п/п | Код ресурса АВС и признак | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Происхождение товара (страна-изготовитель) | Сертификат СТ-KZ (при наличии) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| **СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ** | | | | | | |
| 1 | | Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 630х8,0 мм /Ст 630х8-1-ППУ-ПЭ/ | м | 180 | РК | СТ-KZ 210300160 (84,94%) |
| 2 | | Отвод стандартный Ст630х14-90°-1-ППУ-ПЭ,из стали 17ГС с ОДК, Ру2,5 МПа | шт | 20 | РК | СТ-KZ 210300160 (84,94%) |
| 3 | 162326С | Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 800 мм | комплект | 20 | РФ | |
| | | **Всего строительные материалы и конструкции** | **тенге** | | | |

Директор ТОО "Петропавловскспецкоммунстрой" Дзюбенко Е.Б.

Петропавловск-спецкоммун-строй