к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 27 " декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрай-Ақжол РГ», город Кызылорда улица Ескараева 9в**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Оспанова Ерлана Абдуразаковича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Инфраструктура (строительство электроснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)»,**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Диас-Құрылыс РГ» №15009531 от21.05.2015г.**

ТОО «КазСтройЭксперт» №14014293 от 24.09.2014г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Димаш-Сервис» № 06/2-16**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

протяженность ВЛ-10 кВ	км	4,69	4,69	4,69	4,69
протяженность ВЛ-0,4 кВ	км	14,81	14,81	14,81	14,81
Установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 25 кВА	комплект	4	4	4	4
Установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 400 кВА	комплект	3	3	3	3
установка КРУН серии К-59 из 12 шкафов	комплект	1	1	1	1
терминал с интерфейсом	комплект	9	9	9	9
шкаф линейный	комплект	2	2	2	2
разъединитель РЛНД	шт	19	19	19	19
разрядники-21 шт.	шт	21	21	21	21
Шкаф защиты Т1,Т2-2шт,шкаф ЩС-1шт,шкаф СВ-35кВ-1шт,шкаф РПН-2шт,шкаф СН переменного тока-1к-т,ШУОТ-1шт, шкаф счетчиков трансформаторв-2 шт БМЗ 6000х4000мм из панелей типа сэндвич	комплект	1	1	1	1
Трехфазные счетчики Альфа-А1805RL-P4G-DW-4	шт	15	15	15	15
Терминал с интерфейсом	шт	15	15	15	15
Трансформатор трехфазный РПН ТМН-6300/35	шт	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**		**Фактически**	
	число квартир	площадь квартир, $м^2$	число квартир	площадь квартир, $м^2$

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными протяженность ВЛ3-10 кВ -4,69 км, протяженность ВЛ4-0,4 кВ -14,81 км установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 25 кВА – 4 комплект, установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 400 кВА –3 комплект, установка КРУН серии К-59 из 12 шкафов -1 комплект,терминал с интерфейсом -9 комплект, шкаф линейный -2 комплект,разъединительр РЛНД-19 шт ,разрядники-21 шт., Шкаф защиты Т1,Т2-2шт,шкаф ЩС-1шт,шкаф СВ-35кВ-1шт,шкаф РПН-2шт,шкаф СН переменного тока-1к-т,ШУОТ-1шт, шкаф счетчиков трансформаторв-2 шт
БМЗ 6000х4000мм из панелей типа сэндвич-1комплект, Трансформатор трехфазный РПН ТМН-6300/35-2шт, Трехфазные счетчики Альфа-А1805RL-P4G-DW-4-15шт,терминал с интерфейсом-15шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019 год** ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019 год** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;
фактически, месяц: **6** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей/ или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Умурзаков А. А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Инфраструктура (строительство электроснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (100 га)»,**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нұрай-Ақжол РГ» - директор Оспанов Ерлан Абдуразакович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядчик

ТОО «Диас-Құрылыс РГ» - директор Абдуразақулы А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядчик

ТОО «КазСтройЭксперт» - директор Әбдіразақ А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.