к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"___" _____2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нурай-Акжол РГ», город Кызылорда улица Ескараева 9в**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Оспанова Ерлана Абдуразаковича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Электроснабжение хозяйств сельскохозяйственного производственного кооператива "Бекарыс и К" в аульном округе Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области»**,
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по Кызылординской области»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Эл-Нур-Сервис» № 08.42.0038.18**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **СПК «Бекарыс и К» от 27.09.2019г. за №1**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительство ВЛ-10 кВ -15,8 км, установка комплектной трансформаторной подстанции с	Комплект	1	1	1	1

силовым трансформатором 25 кВА – 3 комплект, установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 63 кВА –3 комплект, установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 100 кВА –1 комплект, установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 160 кВА –1 комплект.					

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными **Строительство ВЛ-10 кВ -15,8 км, установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 25 кВА – 3 комплект, установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 63 кВА –3 комплект, установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 100 кВА –1 комплект, установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 160 кВА –1 комплект.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2019 год** ;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019 год** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;
фактически, месяц: **6** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» - председатель правления Каримбаев Мухит Исмаилович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Электроснабжение хозяйств сельскохозяйственного производственного кооператива "Бекарыс и К" в аульном округе Жанарык Жанакорганского района Кызылординской области»** , готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нурай-Акжол РГ» - директор Оспанов Ерлан Абдуразакович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.