Форма № 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.Ш.Уалиханова, 85, Тел.: 87154222055, 22505

Подрядчик: ТОО "Кият" Курылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Луговая, 48, Тел: 8 -7152-50-00-74

Стройка: «Строительство сети водоснабжения в с. Актуйесай, Уалихановского района, Северо -Казахстанской области»

Объект: «Строительство сети водоснабжения в с. Актуйесай, Уалихановского района, Северо -Казахстанской области»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №95 от 29.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 1
за август 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Локальная смета 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	6782		340,86	340,86	2311713	2311712	--	397629	2926094
						--	81,43	--	552258		216753	
		НР - 72%; СП - 8%										
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	210		2305,93	--	484245	--	--	348657	899535
						2305,93	--	484245	--		66633	
		НР - 72%; СП - 8%										
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	311		1191,42	--	370532	--	--	266782	688299
						1191,42	--	370532	--		50985	
		НР - 72%; СП - 8%										
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м³ грунта	6468		47,88	47,88	309688	309688	--	64809	404444
						--	13,92	--	90035		29947	
		НР - 72%; СП - 8%										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3476178	2621400	--	1077877	4918372
								854777	642293	--	364318	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3476178				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					1497070			
		Накладные расходы	Тенге				1077877				
		Сметная прибыль	Тенге				364318				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4918373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								906
		Сметная заработная плата	Тенге					1497070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4918373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								906
		Сметная заработная плата	Тенге					1497070			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,8	591408,15	276382,66	473127	221106	--	315346	851551
		НР - 99%, СП - 8%			315025,49	83138,75	252020	66511		63078	
11	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	4680	2542,00	--	11896560	--	11896560	--	12848285
		СП - 8%			--	--	--	--		951725	
13	241-201-0401 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм**	м	5000	148,00	--	740000	--	740000	--	799200
		СП - 8%			--	--	--	--		59200	
17	242-101-0603 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	20	37572,00	--	751440	--	751440	--	811555
		СП - 8%			--	--	--	--		60115	
19	242-101-0601 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	5	18557,00	--	92785	--	92785	--	100208
		СП - 8%			--	--	--	--		7423	
21	241-116-0310 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	118	4905,00	--	578790	--	578790	--	625093
		СП - 8%			--	--	--	--		46303	
23	241-116-0307 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	8	2504,00	--	20032	--	20032	--	21635
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	
25	241-214-0108 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	88	2452,00	--	215776	--	215776	--	233038
		СП - 8%			--	--	--	--		17262	
31	244-404-0109 РСНБ РК 2022	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм**	шт.	10	87328,00	--	873280	--	873280	--	943142
		СП - 8%			--	--	--	--		69862	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	1791,00	--	25074	--	25074	--	27080
		СП - 8%			--	--	--	--		2006	
		Опора бетонная под задвижку									
50	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	3	2864,00	--	8592	--	8592	--	9279
		СП - 8%			--	--	--	--		687	
		Футляры									
53	241-201-1213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х7,7 мм	м	59	7920,00	--	467280	--	467280	--	504662
		СП - 8%			--	--	--	--		37382	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-2000мм-3шт									
55	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20	шт.	3	60370,00	--	181110	--	181110	--	195599
		СП - 8%			--	--	--	--		14489	
56	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	3	47414,00	--	142242	--	142242	--	153621
		СП - 8%			--	--	--	--		11379	
57	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	3	32549,00	--	97647	--	97647	--	105459
		СП - 8%			--	--	--	--		7812	
58	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	50088,00	--	300528	--	300528	--	324570
		СП - 8%			--	--	--	--		24042	
59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5948,00	--	17844	--	17844	--	19272
		СП - 8%			--	--	--	--		1428	
60	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	6108,00	--	18324	--	18324	--	19790
		СП - 8%			--	--	--	--		1466	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-31шт									
63	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	31	41586,00	--	1289166	--	1289166	--	1392299
		СП - 8%			--	--	--	--		103133	
64	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	31	33767,00	--	1046777	--	1046777	--	1130519
		СП - 8%			--	--	--	--		83742	
65	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	31	24799,00	--	768769	--	768769	--	830271
		СП - 8%			--	--	--	--		61502	
66	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	62	34732,00	--	2153384	--	2153384	--	2325655
		СП - 8%			--	--	--	--		172271	
67	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	31	5948,00	--	184388	--	184388	--	199139
		СП - 8%			--	--	--	--		14751	
68	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	31	6108,00	--	189348	--	189348	--	204496
		СП - 8%			--	--	--	--		15148	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	34	36368,00	--	1236512	--	1236512	--	1335433
		СП - 8%			--	--	--	--		98921	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23768775	221106	23295648	315346	26010851
							252020	66511	--	1926730	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				23768775				
	Всего заработная плата		Тенге					318531			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23295648				
		Накладные расходы	Тенге				315346				
		Сметная прибыль	Тенге				1926730				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				26010851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					318531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26010851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								194
		Сметная заработная плата	Тенге					318531			

РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ -35шт

ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 1ШТ

75	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	3	2029,00	--	6087	--	6087	--	6574
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
77	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	3	25295,00	--	75885	--	75885	--	81956
		СП - 8%			--	--	--	--		6071	
80	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2504,00	--	5008	--	5008	--	5409
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
81	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	3	458,00	--	1374	--	1374	--	1484
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
82	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	1,2	6754,00	--	8105	--	8105	--	8753
		СП - 8%			--	--	--	--		648	
86	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	41586,00	--	41586	--	41586	--	44913
		СП - 8%			--	--	--	--		3327	
87	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33767,00	--	33767	--	33767	--	36468
		СП - 8%			--	--	--	--		2701	
88	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34732,00	--	69464	--	69464	--	75021
		СП - 8%			--	--	--	--		5557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5948,00	--	5948	--	5948	--	6424
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
90	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6108,00	--	6108	--	6108	--	6597
		СП - 8%			--	--	--	--		489	
93	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	
101	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4905,00	--	9810	--	9810	--	10595
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
103	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	2452,00	--	4904	--	4904	--	5296
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
105	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Tдо +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	32297,00	--	32297	--	32297	--	34881
		СП - 8%			--	--	--	--		2584	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 4ШТ									
108	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Tдо +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	16	2029,00	--	32464	--	32464	--	35061
		СП - 8%			--	--	--	--		2597	
110	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	16	25295,00	--	404720	--	404720	--	437098
		СП - 8%			--	--	--	--		32378	
113	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2504,00	--	20032	--	20032	--	21635
		СП - 8%			--	--	--	--		1603	
114	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	16	458,00	--	7328	--	7328	--	7914
		СП - 8%			--	--	--	--		586	
115	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	4,8	6754,00	--	32419	--	32419	--	35013
		СП - 8%			--	--	--	--		2594	
119	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	41586,00	--	166344	--	166344	--	179652
		СП - 8%			--	--	--	--		13308	
120	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	33767,00	--	135068	--	135068	--	145873
		СП - 8%			--	--	--	--		10805	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	34732,00	--	277856	--	277856	--	300084
		СП - 8%			--	--	--	--		22228	
122	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5948,00	--	23792	--	23792	--	25695
		СП - 8%			--	--	--	--		1903	
123	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6108,00	--	24432	--	24432	--	26387
		СП - 8%			--	--	--	--		1955	
126	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	36368,00	--	145472	--	145472	--	157110
		СП - 8%			--	--	--	--		11638	
134	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4905,00	--	39240	--	39240	--	42379
		СП - 8%			--	--	--	--		3139	
136	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПГЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	8	2452,00	--	19616	--	19616	--	21185
		СП - 8%			--	--	--	--		1569	
138	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Tдо +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	4	32297,00	--	129188	--	129188	--	139523
		СП - 8%			--	--	--	--		10335	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 3ШТ									
141	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Tдо +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	15	2029,00	--	30435	--	30435	--	32870
		СП - 8%			--	--	--	--		2435	
143	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м³/ч, Tmax 30°С	шт.	15	25295,00	--	379425	--	379425	--	409779
		СП - 8%			--	--	--	--		30354	
146	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2504,00	--	15024	--	15024	--	16226
		СП - 8%			--	--	--	--		1202	
147	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый PB обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	15	458,00	--	6870	--	6870	--	7420
		СП - 8%			--	--	--	--		550	
148	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм	м	3,6	6754,00	--	24314	--	24314	--	26259
		СП - 8%			--	--	--	--		1945	
152	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	41586,00	--	124758	--	124758	--	134739
		СП - 8%			--	--	--	--		9981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				7							
153	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1									
		СП - 8%	шт.	3	33767,00	--	101301	--	101301	--	109405
154	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9			--	--	--	--		8104	
		СП - 8%	шт.	6	34732,00	--	208392	--	208392	--	225063
155	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6			--	--	--	--		16671	
		СП - 8%	шт.	3	5948,00	--	17844	--	17844	--	19272
156	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3			--	--	--	--		1428	
		СП - 8%	шт.	3	6108,00	--	18324	--	18324	--	19790
159	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)			--	--	--	--		1466	
		СП - 8%	комплект	3	36368,00	--	109104	--	109104	--	117832
167	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм			--	--	--	--		8728	
		СП - 8%	шт.	6	4905,00	--	29430	--	29430	--	31784
169	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм			--	--	--	--		2354	
		СП - 8%	шт.	6	2452,00	--	14712	--	14712	--	15889
171	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50			--	--	--	--		1177	
		СП - 8%	шт.	3	32297,00	--	96891	--	96891	--	104642
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 27ШТ			--	--	--	--		7751	
174	242-303-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15									
		СП - 8%	шт.	162	2029,00	--	328698	--	328698	--	354994
176	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С			--	--	--	--		26296	
		СП - 8%	шт.	162	25295,00	--	4097790	--	4097790	--	4425613
179	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм			--	--	--	--		327823	
		СП - 8%	шт.	54	2504,00	--	135216	--	135216	--	146033
180	241-210-0901 РСНБ РК 2022	Переход (адаптер) полибутеновый РВ обжимной для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм			--	--	--	--		10817	
		СП - 8%	шт.	162	458,00	--	74196	--	74196	--	80132
181	241-201-0916 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х8,6 мм			--	--	--	--		5936	
		СП - 8%	м	32,4	6754,00	--	218830	--	218830	--	236336
					--	--	--	--		17506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	27	41586,00	--	1122822	--	1122822	--	1212648
		СП - 8%			--	--	--	--		89826	
186	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	27	33767,00	--	911709	--	911709	--	984646
		СП - 8%			--	--	--	--		72937	
187	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	54	34732,00	--	1875528	--	1875528	--	2025570
		СП - 8%			--	--	--	--		150042	
188	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	27	5948,00	--	160596	--	160596	--	173444
		СП - 8%			--	--	--	--		12848	
189	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	27	6108,00	--	164916	--	164916	--	178109
		СП - 8%			--	--	--	--		13193	
192	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	27	36368,00	--	981936	--	981936	--	1060491
		СП - 8%			--	--	--	--		78555	
200	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром-100 мм	шт.	54	4905,00	--	264870	--	264870	--	286060
		СП - 8%			--	--	--	--		21190	
202	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	54	2452,00	--	132408	--	132408	--	143001
		СП - 8%			--	--	--	--		10593	
204	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Тдо +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	27	32297,00	--	872019	--	872019	--	941781
		СП - 8%			--	--	--	--		69762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14313040	--	14313040	--	15458085
							--	--	--	1145045	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14313040				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14313040				
		Сметная прибыль	Тенге				1145045				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15458085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15458085				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				41557993	2842506	37608688	1393223	46387308
							1106797	708804	--	3436093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				41557993				
	Всего заработная плата		Тенге					1815601			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37608688				
		Накладные расходы	Тенге				1393223				
		Сметная прибыль	Тенге				3436093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46387309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100
		Сметная заработная плата	Тенге					1815601			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				46387309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1815601			
		ОТДЕЛ 2.Локальная смета 2-2 Внутриплощадочные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1									
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-7шт									
62	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	9	36368,00	--	327312	--	327312	--	353497
		СП - 8%			--	--	--	--		26185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				327312	--	327312	--	353497
							--	--	--	26185	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				327312				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				327312				
		Сметная прибыль	Тенге				26185				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				353497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				353497				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-2шт									
89	244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	2	36368,00	--	72736	--	72736	--	78555
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				72736	--	72736	--	78555
							--	--	--	5819	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				72736				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				72736				
		Сметная прибыль	Тенге				5819				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				78555				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				78555				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				400048	--	400048	--	432052
							--	--	--	32004	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				400048				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				400048				
		Сметная прибыль	Тенге				32004				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				432052				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				432052				
		ОТДЕЛ 3.Локальная смета 2-3 Насосная 2-го подъема контейнерного типа /АС/									
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование									
13	Прайс лист	**Блочно-модульная насосная станция 2-го подъема с бактерицидными установками**	комплект	1	28010714,29	--	28010714	--		--	28010714
					--	--	--	--	28010714	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28010714	--	--	--	28010714
							--	--	28010714	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				28010714				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				28010714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				28010714				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				28010714	--	--	--	28010714
							--	--	28010714	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				28010714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**28010714**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				**28010714**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**74 830 075**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1106797**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2842506**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**708804**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**38008736**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**28010714**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1393223**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3468097**	
		Итого в текущих ценах с К=1,086760691	Тенге								**81 322 384**
		НДС 12 %	Тенге								**9 758 686**
		ВСЕГО ПО АКТУ №1	Тенге								**91 081 070**

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель _____ **Койшибаев А.Т.**

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор _____ **Суворов А.А.**

Технический надзор:

ТОО "ALKHARU GROUP", БИН 160940029284, аттестат № KZ34VJE00042556

Эксперт _____ **Бухонин Р.В.**

Расценки проверены ТОО "Redline Pro", БИН 080140014245

Эксперт _____ **Әлібек О.Н.**

Форма № КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство сети водоснабжения в с. Актуйесай, Уалихановского района, Северо -Казахстанской области»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		95	29.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за август №1) без НДС	Из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2022 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов ания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по реконструкции жилых зданий/сооружений/помещений	91 081 070	81 322 384	74 830 075	74 830 075					9 758 686	91 081 070

м.п. Заказчик **Руководитель Койшибаев А.Т., БИН 060240010847** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

м.п. Эксперт технического надзора **Бухонин Р.В., БИН 160940029284** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)