Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«16» 11 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №19019838 от 27.09.2019 г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

Директор Жанбырбаев Жумакул Жанбырбаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: **«Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области», Атырауская область, Махамбетский район, аул Актогай и Талдыкол**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции», Атырауская область, Махамбетский район, село Махамбет, ул.А.Кунанбаева 16, в лице Пернебеков Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «АКМ СтройИнвест» ГСЛ №19012990 от 14.06.2019г**
наименование организации

в лице директора Айталиева Е.Б.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «STROYCONSALTING» ГСЛ №15014654 от 01.07.2015 года**, **директор Кусайнова Д.А. г.Уральск, ул.Некрасова 16 А, тел. 87112260004, проект № 092-17**
наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода с.Актогай с.Талдыкол	м	7302,0 15985,0		7302,0 15985,0	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность газопровода среднего давления,	м	1846,0	1846,0
в том числе надземные	м		
подземные с.Талдыкол	м	1846,0	1846,0
Протяженность газопровода низкого давления,	м	14139,0	14139,0
в том числе надземные	м		
подземные с.Талдыкол	м	14139,0	14139,0
подземные с.Актогай	м	7302,0	7302,0
с.Актогай			
ГРПШ-07-2У1	шт	1	1
ГРПШ 13-2НУ1-ЭК	шт	1	1
с.Талдыкол			
ГРПШ-07-2У1	шт	6	6

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **с.АКТОГАЙ Источником газоснабжения аула Актогай является существующий подземный газопровод среднего давления. Снижение давления со среднего на низкий осуществляется установкой газорегуляторных пунктов марки ГРПШ –07-2У1 и ГРПШ-13-2НУ1 с регуляторами давления на бетонных фундаментах. Газорегуляторные шкафы расположены в ограждениях. Ограждения выполнены из сетчатых панелей с установкой калитки. Газопровод прокладывается подземным способом.**

Подземный газопровод низкого давления выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR17 Ø110*6,6мм, 160*9,5 мм на глубине 1,3 м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты и медного провода. Пересечение газопровода с инженерными коммуникациями и проезжей частью автодороги предусмотрены открытым способом, путем заключения в полиэтиленовый футляр из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø160*14,6 мм; Ø225*22,7 мм; с укладкой газопровда внутри футляра и установкой контрольной трубки.

Так же на газопроводе установлены задвижки стальные фланцевые 30с915нж,30 с 515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN 40, DN 50мм -4шт; краны шаровые газовые DN 20 мм- 197 шт.

Соединения полиэтиленовых труб со стальными запроектировано с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь». На газопроводе применены полиэтиленовые фитинги отводы полиэтиленовые сварные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров, отводы полиэтиленовые литые 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров, переходы полиэтиленовые литые 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров, переходы полиэтиленовые электросварные ПЭ-сталь ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров, тройники полиэтиленовые электросварные переходные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров.

с.ТАЛДЫКОЛ Источником газоснабжения аула Актогай является существующий подземный газопровод среднего давления. Снижение давления со среднего на низкий осуществляется установкой газорегуляторных пунктов марки ГРПШ –07-2У1 с

регуляторами давления на бетонных фундаментах. Газорегуляторные шкафы расположены в ограждениях. Ограждения выполнены из сетчатых панелей с установкой калитки. Газопровод прокладывается подземным способом.

Подземный газопровод среднего и низкого давлении выполнен из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø110*10,0мм, 63*5,8мм и ПЭ100 ГАЗ SDR17 Ø110*6,6мм, 160*9,5 мм на глубине 1,3 м от поверхности земли с укладкой поверх сигнальной ленты и медного провода. Пересечение газопровода с инженерными коммуникациями и проезжей частью автодороги предусмотрены открытым способом, путем заключения в полиэтиленовый футляр из труб ПЭ 100 ГАЗ SDR11 Ø225*22,7 мм и SDR17 Ø160*9,5 мм с укладкой газопровда внутри футляра и установкой контрольной трубки.

Так же на газопроводе установлены задвижки стальные фланцевые 30с915нж,30 с 515нж клиновые литые с выдвижным шпинделем Т425°С, PN 40, DN 100мм-1 шт, DN 50мм -12шт; краны шаровые газовые DN 20 мм- 189 шт.

Соединения полиэтиленовых труб со стальными запроектировано с помощью неразъемных соединений «полиэтилен-сталь». На газопроводе применены полиэтиленовые фитинги отводы полиэтиленовые сварные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров, отводы полиэтиленовые литые 90° ПЭ100 ГАЗ SDR17 разных диаметров, переходы полиэтиленовые литые 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров, переходы полиэтиленовые электросварные ПЭ-сталь ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров, тройники полиэтиленовые электросварные переходные 90° ПЭ100 ГАЗ SDR11 разных диаметров. Объект строительства относится к технически и технологически сложному объекту II уровня ответственности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

<u>с.АКТОГАЙ</u>

ГРПШ- 07-2У1 с регулятором давления РДНК-50/1000 в количестве 1 комплекта,

ГРПШ 13-2НУ1-ЭК с регулятором давления РДНК-50/1000 в количестве 1 комплекта

<u>с.ТАЛДЫКОЛ</u>

ГРПШ- 07-2У1 с регулятором давления РДНК-50/1000 в количестве 7 комплектов

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **<u>май 2020 года;</u>**

месяц, год

окончание работ **<u>ноябрь 2020 года;</u>**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: __5_;

фактически: ___;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГХ Махамбетского района АтПФ АО «КазТрансГазАймак» директор Амангалиев С.

Подрядчик ТОО «Болат-Д» считает объект **«Строительство линий газоснабжения для новых микрорайонов в аулах Актогай и Талдыкол Махамбетского района Атырауской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик :
ДиректорТОО «Болат-Д»: _____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

Директор ГХ Махамбетского района
АтПФ АО «КазТрансГазАймак»: _____ **Амангалиев С.**