Форма № 2

Заказчик: КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847, Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, ул.Ш.Уалиханова, 85, Тел.: 87154222055, 22505

Подрядчик: ТОО "Киат" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171, СКО, Кызылжарский район, с.Бесколь, ул.Луговая, 48, Тел: 8 -7152-50-00-74

Стройка: «Строительство сети водоснабжения в с. Актуйесай, Уалихановского района, Северо -Казахстанской области»

Объект: «Строительство сети водоснабжения в с. Актуйесай, Уалихановского района, Северо -Казахстанской области»

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №95 от 29.05.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 4
за октябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	18990		340,86	340,86	6472931	6472932	–	1113384	8193235
		НР - 72%; СП - 8%				–	81,43	–	1546356		606920	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	587		2305,93	–	1353581	–	–	974578	2514415
		НР - 72%; СП - 8%				2305,93	–	1353581	–		186255	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	3423,6		247,68	120,19	847957	411482	–	444623	1395973
		НР - 72%; СП - 8%				127,49	52,89	436475	181074		103393	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	874		1191,42	–	1041301	–	–	749735	1934319
		НР - 72%; СП - 8%				1191,42	–	1041301	–		143284	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	18111		47,88	47,88	867155	867155	–	181472	1132481
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,92	–	252105		83854	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	42800	247,68	120,19	10600704	5144132	–	5558436	17451700
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	5456572	2263692		1292560	
7	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	300	68,19	68,19	20457	20457	–	4284	26721
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,83	–	5949		1980	
8	1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	300	63,13	63,13	18939	18939	–	3966	24738
		НР - 72%; СП - 8%			–	18,36	–	5508		1833	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	544	10911,32	264,17	5935758	143709	4933807	887639	7369269
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	858242	38363		545871	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27158783	13078806	4933807	9918117	40042851
							9146171	4293047	–	2965950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				27158783				
	Материалы		Тенге				4933808				
	Всего заработная плата		Тенге					13439218			
		Накладные расходы	Тенге				9918117				
		Сметная прибыль	Тенге				2965950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40042850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10138
		Сметная заработная плата	Тенге					13439218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				40042850				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10138
		Сметная заработная плата	Тенге					13439218			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,24	591408,15	276382,66	1324754	619097	–	882969	2384341
		НР - 99%; СП - 8%			315025,49	83138,75	705657	186231		176618	
12	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2,986	551969,60	251627,25	1648181	751359	–	1128601	2998925
		НР - 99%; СП - 8%			300342,35	81439,64	896822	243179		222143	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-31шт									
61	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,9525	36116,20	13637,62	720608	272105	138644	418885	1230652
		НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	309859	113258		91159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1856	40760,00	–	7565	–	7565	–	8170
		СП - 8%			–	–	–	–		605	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3701108	1642561	146209	2430455	6622088
							1912338	542668	–	490525	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3701108				
	Материалы		Тенге				138645				
	Всего заработная плата		Тенге					2455006			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7565				
		Накладные расходы	Тенге				2430455				
		Сметная прибыль	Тенге				490525				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6622088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499
		Сметная заработная плата	Тенге					2455006			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6622088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1499
		Сметная заработная плата	Тенге					2455006			
		РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ -35шт									
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 1ШТ									
84	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,735	30695,12	13637,62	22561	10024	1123	15431	41031
		НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	11414	4172		3039	
85	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0455	40760,00	–	1855	–	1855	–	2003
		СП - 8%			–	–	–	–		148	
94	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	5,585	1204,24	29,55	6726	166	4212	2205	9645
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	2348	23		714	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 4ШТ									
117	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,94	30695,12	13637,62	90244	40094	4492	61723	164124
		НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	45658	16688		12157	
118	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,182	40760,00	–	7418	–	7418	–	8011
		СП - 8%			–	–	–	–		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	22,34	1204,24	29,55	26903	660	16849	8820	38581
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	9394	90		2858	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 3ШТ									
150	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,205	30695,12	13637,62	67683	30071	3369	46292	123093
		НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	34243	12516		9118	
151	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1365	40760,00	–	5564	--	5564	--	6009
		СП - 8%			--	–	--	--		445	
160	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	16,755	1204,24	29,55	20177	496	12636	6615	28935
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	7045	68		2143	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 27ШТ									
183	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,845	30695,12	13637,62	609145	270638	30318	416628	1107835
		НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	308189	112647		82062	
184	212-101-0301 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2285	40760,00	–	50074	--	50074	--	54080
		СП - 8%			--	–	--	--		4006	
193	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	150,795	1204,24	29,55	181593	4456	113728	59535	260418
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	63409	608		19290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1089943	356605	251638	617249	1843765
							481700	146812	–	136573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1089943				
	Материалы		Тенге				186725				
	Всего заработная плата		Тенге					628512			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				64911				
		Накладные расходы	Тенге				617249				
		Сметная прибыль	Тенге				136573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1843765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					628512			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1843765				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата	Тенге					628512			
		Локальная смета 2-2 Внутриплощадочные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1									
		Трубопровод									
9	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	32,128	4695,00	–	150841	–	150841	–	162908
		СП - 8%			–	–	–	–		12067	
15	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	126,25	2542,00	–	320928	–	320928	–	346602
		СП - 8%			–	–	–	–		25674	
		Гильзы									
20	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	7,5	20163,00	–	151223	–	151223	–	163321
		СП - 8%			–	–	–	–		12098	
		Фасонные части									
22	242-101-0603 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	10	37572,00	–	375720	–	375720	–	405778
		СП - 8%			–	–	–	–		30058	
26	241-116-0310 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	39	4905,00	–	191295	–	191295	–	206599
		СП - 8%			–	–	–	–		15304	
32	241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	2452,00	–	9808	–	9808	–	10593
		СП - 8%			–	–	–	–		785	
36	241-113-0117 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	7	2882,00	–	20174	–	20174	–	21788
		СП - 8%			–	–	–	–		1614	
40	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	4695,00	–	1878	–	1878	–	2028
		СП - 8%			–	–	–	–		150	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-7шт									
55	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	41586,00	–	291102	–	291102	–	314390
		СП - 8%			–	–	–	–		23288	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	33767,00	–	236369	–	236369	–	255279
		СП - 8%			–	–	–	–		18910	
57	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7	24799,00	–	173593	–	173593	–	187480
		СП - 8%			–	–	–	–		13887	
58	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	14	34732,00	–	486248	–	486248	–	525148
		СП - 8%			–	–	–	–		38900	
59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	5948,00	–	41636	–	41636	–	44967
		СП - 8%			–	–	–	–		3331	
60	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	6108,00	–	42756	–	42756	–	46176
		СП - 8%			–	–	–	–		3420	
63	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=СТРЕМЯНКА С-5	т	0,24066	1004968,00	–	241856	–	241856	–	261204
		СП - 8%			–	–	–	–		19348	
70	241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1791,00	–	3582	–	3582	–	3869
		СП - 8%			–	–	–	–		287	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2739009	–	2739009	–	2958130
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				–	–	–	219121	
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2739009				
		Сметная прибыль	Тенге				2739009				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				219121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2958130				
							2958130				
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
		КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КОЛОДЦЫ Д-1500мм-2шт									
83	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	41586,00	–	83172	–	83172	–	89826
		СП - 8%			–	–	–	–		6654	
84	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	33767,00	–	67534	–	67534	–	72937
		СП - 8%			–	–	–	–		5403	
85	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	24799,00	–	49598	–	49598	–	53566
		СП - 8%			–	–	–	–		3968	
86	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	34732,00	–	69464	–	69464	–	75021
		СП - 8%			–	–	–	–		5557	
87	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5948,00	–	11896	–	11896	–	12848
		СП - 8%			–	–	–	–		952	
90	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы=СТРЕМЯНКА	т	0,05348	1004968,00	–	53746	–	53746	–	58046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				335410	--	335410	--	362244
							--	--	--	26834	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				335410				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				335410				
		Сметная прибыль	Тенге				26834				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				362244				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				362244				

Локальная смета 2-3 Насосная 2-го подъема контейнерного типа

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	**м³ грунта**	**59,4**	**213,70**	**202,47**	**12694**	**12027**	**–**	**2549**	**16462**
		НР - 72%; СП - 8%			**11,23**	**48,37**	**667**	**2873**		**1219**	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**	**6,6**	**3009,43**	**–**	**19862**	**–**	**–**	**14301**	**36896**
		НР - 72%; СП - 8%			**3009,43**	**–**	**19862**	**–**		**2733**	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**46,305**	**38,23**	**38,23**	**1770**	**1770**	**–**	**364**	**2305**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**10,93**	**--**	**506**		**171**	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**5,145**	**1308,54**	**–**	**6732**	**–**	**–**	**4847**	**12506**
		НР - 72%; СП - 8%			**1308,54**	**–**	**6732**	**–**		**926**	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**51,45**	**247,68**	**120,19**	**12743**	**6184**	**–**	**6682**	**20979**
		НР - 72%; СП - 8%			**127,49**	**52,89**	**6559**	**2721**		**1554**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**53801**	**19981**	**–**	**28743**	**89148**
							33820	**6100**	**–**	**6603**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**53801**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39920**			
		Накладные расходы	Тенге				**28743**				
		Сметная прибыль	Тенге				**6603**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**89147**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**30**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					39920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				89147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					39920			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности	39,75	1204,24	29,55	47869	1174	29980	15694	68648
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	16715	160		5085	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				47869	1174	29980	15694	68648
							16715	160	–	5085	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				47869				
		Материалы	Тенге				29979				
		Всего заработная плата	Тенге					16875			
		Накладные расходы	Тенге				15694				
		Сметная прибыль	Тенге				5085				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					16875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				68648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					16875			
		Локальная смета 3-1-1 Контрольно-пропускной пункт /общестроительные работы/									
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	$м^3$ грунта	24,57	226,10	226,10	5555	5555	–	911	6983
		НР - 72%; СП - 8%			–	51,50	–	1265		517	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	16,587	38,23	38,23	634	634	–	131	826
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,93	–	181		61	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	$м^3$ грунта	1,843	1308,54	–	2412	–	–	1736	4480
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	–	2412	–		332	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	$м^3$ уплотненного грунта	16,587	247,68	120,19	4108	1993	–	2154	6763
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	2115	877		501	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	$м^2$ поверхности	22,8	1204,24	29,55	27457	674	17196	9002	39375
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	9587	92		2917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**40166**	**8856**	**17196**	**13934**	**58427**
							14114	**2415**	**–**	**4328**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40166**				
	Материалы		Тенге				**17196**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16529**			
		Накладные расходы	Тенге				**13934**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4328**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**58428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					**16529**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**58428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					**16529**			

Локальная смета 6-1 Резервуар для чистой воды емк.75 м^3-2 шт

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	**1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3**	**м^3 грунта**	**471,7572**	**242,09**	**242,09**	**114208**	**114208**	**–**	**19644**	**144561**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**57,83**	**–**	**27282**		**10709**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**8,28276**	**2305,93**	**–**	**19099**	**–**	**–**	**13752**	**35479**
		НР - 72%; СП - 8%			**2305,93**	**–**	**19099**	**–**		**2628**	
		Устройство въезда									
3	**1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12**	**Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**96,76**	**242,09**	**242,09**	**23425**	**23425**	**–**	**4029**	**29651**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**57,83**	**–**	**5596**		**2196**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**156732**	**137633**	**–**	**37425**	**209691**
							19099	**32878**	**–**	**15533**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**156732**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51977**			
		Накладные расходы	Тенге				**37425**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15533**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**209690**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					**51977**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**209690**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					**51977**			

Локальная смета 7-1 Благоустройство территории

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка/									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	223	100,60	100,60	22434	22434	–	4618	29215
					–	28,77	–	6416		2163	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	223	338,01	338,01	75376	75377	–	15523	98171
					–	96,68	–	21560		7272	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Насыпь/									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	240	100,60	100,60	24144	24144	–	4970	31442
					–	28,77	–	6905		2328	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	240	338,01	338,01	81122	81122	–	16706	105655
					–	96,68	–	23203		7826	
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /за 6 проходов/.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	240	137,46	137,46	32990	32991	–	6854	43032
					–	39,67	–	9521		3187	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ уплотненного грунта	240	46,48	46,48	11155	11155	–	2602	14858
					–	15,05	–	3612		1102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				247221	247223	–	51273	322373
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				–	71217	–	23878	
	Всего заработная плата		Тенге				247221				
		Накладные расходы	Тенге					71217			
		Сметная прибыль	Тенге				51273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23878				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				322372				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					71217			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				322372				
		Сметная заработная плата	Тенге								28
								71217			

ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМАЯ ЗАМЕНА (на дополнительные работы)

РЛокальная смета 2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	2390,08	340,86	340,86	814683	814682	–	140130	1031200
		НР - 72%; СП - 8%			–	81,43	–	194624		76387	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	73,92	2305,93	–	170454	–	–	122727	316636
		НР - 72%; СП - 8%			2305,93	–	170454	–		23455	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	717,024	247,68	120,19	177593	86179	–	93120	292367
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	91413	37923		21654	
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	68,5984	1191,42	–	81730	–	–	58845	151821
		НР - 72%; СП - 8%			1191,42	–	81730	–		11246	
5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м^3 грунта	2384,7584	47,88	47,88	114182	114182	–	23895	149119
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,92	–	33196		11041	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	2384,7584	247,68	120,19	590657	286624	–	309709	972385
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	304033	126130		72020	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м^3 основания	82,070248	10911,32	264,17	895495	21681	744336	133913	1111761
		НР - 99%; СП - 8%			1577,65	70,52	129478	5788		82353	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2844794	1323348	744336	882339	4025289
							777108	397661	–	298156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2844794				
	Материалы		Тенге				744336				
	Всего заработная плата		Тенге					1174769			
		Накладные расходы	Тенге				882339				
		Сметная прибыль	Тенге				298156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4025289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					1174769			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4025289				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								843
		Сметная заработная плата	Тенге					1174769			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ									
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,56	591408,15	276382,66	331189	154775	–	220742	596086
		НР - 99%; СП - 8%			315025,49	83138,75	176414	46558		44154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,32	551969,60	251627,25	176630	80521	–	120949	321385
		НР - 99%; СП - 8%			300342,35	81439,64	96110	26061		23806	
20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	38	1611,59	85,88	61240	3263	3075	54353	124841
		НР - 99%; СП - 8%			1444,80	–	54902	–		9248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				569059	238559	3075	396044	1042312
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				327426	72619	–	77208	
	Материалы		Тенге				569059				
	Всего заработная плата		Тенге				3075				
		Накладные расходы	Тенге					400045			
		Сметная прибыль	Тенге				396044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				77208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1042311				
		Сметная заработная плата	Тенге								238
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					400045			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1042311				
		Сметная заработная плата	Тенге								238
								400045			
		РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ -35шт									
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 3 АБОНЕНТА - 1ШТ									
84	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,265	30695,12	13637,62	8134	3614	405	5563	14793
		НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	4115	1504		1096	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 4 АБОНЕНТА - 4ШТ									
117	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,53	30695,12	13637,62	16268	7227	810	11127	29587
		НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	8231	3008		2192	
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 5 АБОНЕНТА - 3ШТ									
150	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,3975	30695,12	13637,62	12201	5421	607	8345	22190
		НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	6173	2256		1644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА 6 АБОНЕНТА - 27ШТ									
183	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,5825	30695,12	13637,62	109965	48857	5472	75211	199991
		НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	55636	20336		14814	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				146568	65119	7294	100246	266561
							74155	27104	–	19746	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				146568				
	Материалы		Тенге				7295				
	Всего заработная плата		Тенге					101259			
		Накладные расходы	Тенге				100246				
		Сметная прибыль	Тенге				19746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					101259			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				266560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					101259			
		Локальная смета 2-2 Внутриплощадочные сети водопровода									
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД В1									
		ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ Д-1500мм-7шт									
55	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	41586,00	–	41586	–	41586	–	44913
		СП - 8%			–	–	–	–		3327	
56	225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	33767,00	–	33767	–	33767	–	36468
		СП - 8%			–	–	–	–		2701	
57	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	24799,00	–	24799	–	24799	–	26783
		СП - 8%			–	–	–	–		1984	
58	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	2	34732,00	–	69464	–	69464	–	75021
		СП - 8%			–	–	–	–		5557	
59	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	5948,00	–	5948	–	5948	–	6424
		СП - 8%			–	–	–	–		476	
60	225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	6108,00	–	6108	–	6108	–	6597
		СП - 8%			–	–	–	–		489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				181672	–	181672	–	196206
							–	–	–	14534	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				181672				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181672				
		Сметная прибыль	Тенге				14534				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196206				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				196206				
		Локальная смета 2-3 Насосная 2-го подъема контейнерного типа									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	77,7	213,70	202,47	16604	15732	–	3334	21533
		НР - 72%; СП - 8%			11,23	48,37	873	3758		1595	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработкавручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент кзатратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированнымспособом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	8,6	3009,43	–	25881	–	–	18634	48077
		НР - 72%; СП - 8%			3009,43	–	25881	–		3561	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	м³ грунта	33,3	38,23	38,23	1273	1273	–	262	1658
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,93	–	364		123	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	4,811	1308,54	–	6295	–	–	4533	11694
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	–	6295	–		866	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	38,111	247,68	120,19	9439	4581	–	4949	15539
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	4859	2016		1151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				59492	21586	–	31712	98501
							37908	6138	–	7296	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				59492				
	Всего заработная плата		Тенге					44046			
		Накладные расходы	Тенге				31712				
		Сметная прибыль	Тенге				7296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					44046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				98500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					44046			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	$м^3$ основания	3,264	9768,32 1314,71	2688,31 1119,48	31884 4291	8775 3654	18818	7389 3142	42415
14	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	32	2457,75 1142,83	1314,92 510,35	78648 36571	42077 16331	--	62424 11286	152358
16	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пояса в опалубке. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	3,31	72667,52 15005,76	7409,25 1464,20	240529 49669	24525 4847	166335	49609 23211	313349
17	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,063	349794,00 --	-- --	22037 --	-- --	22037	-- 1763	23800
18	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,043	376202,00 --	-- --	16177 --	-- --	16177	-- 1294	17471
19	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,5	52290,63 6522,12	1403,28 548,08	78436 9783	2105 822	66548	9651 7047	95134
20	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,015096	349794,00 --	-- --	5280 --	-- --	5280	-- 422	5702
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	6,25	1204,24 420,50	29,55 4,03	7527 2628	185 25	4714	2468 800	10794
		Приямок									
27	1111-0101-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство /толщ.150 мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ пола	1,68	8142,03 441,76	278,18 38,43	13679 742	468 65	12469	758 1155	15592
28	1111-0101-1407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Ко=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ пола	1,68	2087,12 94,30	36,25 13,50	3506 158	61 23	3287	170 294	3970
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				497703 103842	78196 25767	315665 --	132469 50414	680585
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				497703				
	Материалы		Тенге				272172				
	Всего заработная плата		Тенге					129609			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				43494				
		Накладные расходы	Тенге				132469				
		Сметная прибыль	Тенге				50414				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				680586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					129609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				680586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					129609			

Локальная смета 3-1-1 Контрольно-пропускной пункт /общестроительные работы/

РАЗДЕЛ 1.Фундамент

1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	48,33	226,10	226,10	10927	10927	–	1792	13736
		НР - 72%; СП - 8%			–	51,50	–	2489		1017	
2	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	37,981	38,23	38,23	1452	1452	–	299	1891
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,93	–	415		140	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м^3 грунта	3,686	1308,54	–	4823	–	–	3473	8959
		НР - 72%; СП - 8%			1308,54	–	4823	–		664	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	37,981	247,68	120,19	9407	4565	–	4933	15487
		НР - 72%; СП - 8%			127,49	52,89	4842	2009		1147	
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м^3 основания	1,44	9768,32	2688,31	14066	3871	8302	3260	18712
		НР - 93%; СП - 8%			1314,71	1119,48	1893	1612		1386	
35	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	48	2457,75	1314,92	117972	63116	–	93636	228537
		НР - 118%; СП - 8%			1142,83	510,35	54856	24497		16929	
37	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пояса в опалубке. Устройство**	м^3	0,96	72667,52	7409,25	69761	7113	48242	14388	90881
		НР - 91%; СП - 8%			15005,76	1464,20	14406	1406		6732	
38	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,048308	349794,00	–	16898	–	16898	–	18250
		СП - 8%			–	–	–	–		1352	
39	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007992	376202,00	–	3007	–	3007	–	3248
		СП - 8%			–	–	–	–		241	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	9,84	1204,24	29,55	11850	291	7421	3885	16994
		НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	4138	40		1259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				260163	91335	83870	125666	416695
							84958	32468	–	30867	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				260163				
	Материалы		Тенге				63965				
	Всего заработная плата		Тенге					117426			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				19905				
		Накладные расходы	Тенге				125666				
		Сметная прибыль	Тенге				30867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				416696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					117426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				416696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								72
		Сметная заработная плата	Тенге					117426			

Локальная смета 6-1 Резервуар для чисты воды емк.75м^3-2шт

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0337 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м^3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	$м^3$ грунта	76,786	242,09	242,09	18589	18590	–	3197	23529
		НР - 72%; СП - 8%			–	57,83	–	4441		1743	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,592	2305,93	–	3671	–	–	2643	6819
		НР - 72%; СП - 8%			2305,93	–	3671	–		505	

РАЗДЕЛ 2.Установка резервуаров

46	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	21,15	14293,26	2623,67	302302	55491	146498	115145	450843
		НР - 94%; СП - 8%			4742,91	1048,82	100313	22183		33396	
47	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	20,73	51764,97	2686,23	1073088	55685	954814	68054	1232433
		НР - 91%; СП - 8%			3019,23	588,33	62589	12196		91291	
48	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,919968	455717,00	–	419245	–	419245	–	452785
		СП - 8%			–	–	–	–		33540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00948	376202,00	--	3566	--	3566	--	3851
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
50	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	28,2	15135,02	1518,73	426808	42829	260549	131189	602636
		НР - 94%; СП - 8%			4376,94	572,08	123430	16133		44640	
52	КП ТОО" Торговый дом СТЗ "Арыстан"	Резервуар хранения воды объём 75 $м^3$	шт	2	14000000,00	--	28000000	--	28000000	--	30240000
		СП - 8%			--	--	--	--		2240000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30247269	172595	29784672	320228	33012896
							290003	54953	--	2445400	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30247269				
	Материалы		Тенге				1361863				
	Всего заработная плата		Тенге					344956			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28422811				
		Накладные расходы	Тенге				320228				
		Сметная прибыль	Тенге				2445400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				33012897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					344956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				33012897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								237
		Сметная заработная плата	Тенге					344956			

Локальная смета 7-1 Благоустройство территории

РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка

1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Выемка/	$м^3$ грунта	412	100,60	100,60	41447	41447	--	8533	53976
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,77	--	11853		3996	
2	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	412	338,01	338,01	139260	139260	--	28679	181375
		НР - 72%; СП - 8%			--	96,68	--	39832		13435	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Насыпь/	$м^3$ грунта	412	100,60	100,60	41447	41447	--	8533	53976
		НР - 72%; СП - 8%			--	28,77	--	11853		3996	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	$м^3$ грунта	412	338,01	338,01	139260	139260	--	28679	181375
		НР - 72%; СП - 8%			--	96,68	--	39832		13435	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т /за 6 проходов/.Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	412	137,46	137,46	56634	56633	–	11767	73872
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,67	--	16344		5471	
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$ уплотненного грунта	412	46,48	46,48	19150	19150	–	4466	25507
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,05	--	6201		1891	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				437198	437197	–	90657	570081
							--	125915	–	42224	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				437198				
		Всего заработная плата	Тенге					125915			
		Накладные расходы	Тенге				90657				
		Сметная прибыль	Тенге				42224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				570079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					125915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				570079				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
		Сметная заработная плата	Тенге					125915			
		РАЗДЕЛ 3.Ограждения, ворота и калитка									
79	1107-0111-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	**Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя. Установка**	м оград	279	6282,88	1421,26	1752924	396531	163420	1586564	3606647
		НР - 118%; СП - 8%			4275,89	543,27	1192973	151572		267159	
82	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	13,6	40760,00	–	554336	–	554336	--	598683
		СП - 8%			--	–	--	–		44347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2307260	396531	717756	1586564	4205330
							1192973	151572	–	311506	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2307260				
		Материалы	Тенге				163419				
		Всего заработная плата	Тенге					1344545			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				554336				
		Накладные расходы	Тенге				1586564				
		Сметная прибыль	Тенге				311506				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4205330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					1344545			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4205330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								757
		Сметная заработная плата	Тенге					1344545			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				37551178	2824466	40291589	16778815	97091821
							2888373	894197	–	7191781	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				37551178				
		Материалы	Тенге				2616125				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3782570			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29222218				
		Накладные расходы	Тенге				3665925				
		Сметная прибыль	Тенге				3297351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44514454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2366
		Сметная заработная плата	Тенге					3782570			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				44514454				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2366
		Сметная заработная плата	Тенге					3782570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								97091816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14512330				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18317305			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5989494			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40291591		
		- Накладные расходы	Тенге							16778815	
		- Сметная прибыль	Тенге							7191781	
		Итого в текущих ценах с К=1,086760691	Тенге								105 515 569
		НДС 12 %	Тенге								12 661 868
		ВСЕГО ПО АКТУ №4	Тенге								118 177 437

Принял (Заказчик):

КГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалиханского района Северо-Казахстанской области", БИН 060240010847

Руководитель_____ Кожинбаев А.Т.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Кият" Құрылыс Компаниясы", БИН 060140023171

Директор_____ Суворов А.А.

Технический надзор:

ТОО "ALKHARU GROUP", БИН 160940029284, аттестат № KZ34VJE00042556

Эксперт_____ Бухонин Р.В.

Расценки проверены ТОО "Redline Pro", БИН 080140014245

Эксперт_____ Әліпбек Ө.Н.

Форма № КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "Қият" Құрылыс Компаниясы"

Наименование строительства и его адрес : «Строительство сети водоснабжения в с. Актуйесай, Уалихановского района, Северо -Казахстанской области»

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		95	29.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года- по отчетный месяц включитель-но с НДС	в отчетном месяце (за октябрь №4) без НДС	Из графы 1							
			Строительно -монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затарат, не входящих в состав СМР по смете 2023 г.	Дополнительные затараты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы по реконструкции жилых зданий/сооружений/помещений	265 693 701	105 515 569	218 287 725	97 091 816					12 661 868	118 177 437

М.П. Заказчик **Руководитель Койшибаев А.Т., БИН 060240010847** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Подрядчик **Директор Суворов А. А., БИН 060140023171** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)

М.П. Эксперт технического надзора **Бухонин Р.В., БИН 160940029284** **2023 года**
(должность, ФИО, подпись, БИН, печать)