Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«04» декабрь 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Болат-Д» ГСЛ №19019838 от 27.09.2019 г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Мейірбекова Мұхит Мейірбекұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

по объекту: «**Строительство соединительного газопровода высокого давления с.Еркинкала-с.Дамба с переходом через р.Урал» по адресу Атырауская область, г.Атырау с.Дамба, с.Еркинкала**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», руководитель Игалиев М.Ж.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не предусмотрено**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Poligram», ГСЛ за №17006085 выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» 7 апреля 2017 года, утверждена приказом руководителя ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области», Игалиев М.Ж. №4-п от 09.01.2018 года.**

наименование проектной организации, номер проекта

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	5066		5066	

Объект имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Протяженность газопровода из полиэтиленовых труб HDPE ГАЗ 100 SDR9 315x35.2мм	м	5066	5066

Шкафной узел расхода газа Газовичок –А7447-16000 на базе счетчика ИРВИС- РС4-Пп16-150	шт	1	1

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Объект относиться к техническим сложным II (нормального) уровня ответственности. Проектируемый газопровод высокого давления Рр 0,6МПа запроектирован из трубы HDPE ГАЗ 100 SDR9 315х35.2мм по СТ РК 4437-2004 глубиной заложения 1,0м от поверхности земли до верха трубы. Предусмотрена прокладка поверх трубы сигнальной ленты с медной проволокой. Общая протяженность газопровода составляет 5066м. При пересечении проектируемого газопровода с существующей автодорогой проектируемый газопровод прокладывается в подземном исполнений под углом 90° в защитном кожухе HDPE 100 SDR11 560х50,9мм. С обеих сторон на пересечении установлены вытяжные свечи с выводом на 5м от уровня земли. Прокладка газопровода через реку Урал производится методом ГНБ.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2018 года;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 года** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **5,3**

по норме или по проекту организации строительства, месяц : **16** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Директор Ат АО «КазТрансГаз Аймак» Абуов М.Н. _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство соединительного газопровода высокого давления с.Еркинкала-с.Дамба с переходом через р.Урал»»**

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик :

Директор ТОО «Болат-Д» **Мейірбеков М.М.**

М.П.