Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №139 от 09.07.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области»	10 920 718								10 920 718
	в т.ч. НДС	1 170 077								1 170 077
	Удержание 30% аванса	3 276 215								3 276 215
	Удержание 5% гарантии качества	546 036								546 036
	Итого к оплате	**7 098 467**								**7 098 467**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель

Исабеков Н.А.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

м.п.

Заказчик- КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик - ТОО "Құрылыс-2015"

Наименование объекта - "Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области"

Основание: Договор №139 от 09.07.2024 г.

АКТ
выполненных работ за август 2024 года

Составлена в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №02-01-01				
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплении с откосами	м3 грунта	25,64	6953	178275
2	2	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,56	3629	38322
3	3	У6101-0108-0101 6101-0108-0101 ЕСЦ РСНБ 2023	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	6,25	10807	67544
4	4	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ 2023	Подготовка бетонная. Устройство/В3,5	м3	2	22209	44418
5	5	У6103-0101-0105 6103-0101-0105 ЕСЦ РСНБ 2023	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В12,5, W4 F150	м3	26,5	34159	905214
6	6	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие и набетонки. Армирование/С-1	т	0,21582	59627	12869
7	7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,21582	348644	75244
8	8	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	77,45	4675	362079

1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	С1214-210-0201 1214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	8	348644	2789152
			СТЕНЫ				
10	10	У6105-0201-0101 6105-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м**	м3 кладки	45,65	51280	2340932
			Монолитные перемычки Прм-1,8шт				
11	11	У6103-0401-0301 6103-0401-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Перемычки. Устройство/В15, W4 F150**	м3	8	117892	943136
12	12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	0,05568	348644	19412
13	13	С1214-210-0101 1214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	0,0144	338928	4881
			Пояс обвязки				
14	14	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	**Пояса в опалубке. Устройство/В15, W4, F150**	м3	2	76200	152400
15	15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	0,292875	348644	102109
16	16	С1214-210-0101 1214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная глаадкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм**	т	0,10395	338928	35232
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				8 071 218
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1 п.2.39	Зараты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%				396 498
			Итого				8 467 715
			Сметная прибыль	5%			393 879
			Итого				8 861 594
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4а	Непредвиденные работы и затраты	5%			393 879
			Итого				9 255 473

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2	2024 год-100%, К=1.075				9 949 634
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024г-12%				1 193 956
			Итого				11 143 590
			Итого с понижающим коэффицентом	0.98			**10 920 718**
			В том числе НДС				**1 170 077**

Заказчик

КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Руководитель

Исабеков Н.А.

Подрядчик :

ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

Технический надзор ТОО "ADI SAN"

Эксперт Байжанов Ж.Т.

Авторский надзор ТОО "BS SK PROJECT 2030"

Жусупов С.К.