Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №139 от 09.07.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области»	29 270 219,46								5 832 804,86
	в т.ч. НДС	3 136 094,94								624 943,34
	Удержание 30% аванса	8 781 065,84								1 749 841,84
	Удержание 5% гарантии качества	1 463 510,97								291 640,24
	Итого к оплате	**19 025 642,65**								**3 791 322,78**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель

_____ **Исабеков Н.А.**

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____ **Абильдаев С.Б.**

м.п.

Заказчик- КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик - ТОО "Құрылыс-2015"
Наименование объекта - "Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области"
Основание: Договор №139 от 09.07.2024 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлена в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №02-01-01				
			МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ МО-1				
1	38	У6110-0402-0301 6110-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	120,6	351	42331
2	39	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А (I) (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25мм	т	0,1824678	337433	61571
3	40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А (I) (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм	т	0,1488204	338928	50439
4	41	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горяекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28мм до 70мм, толщиной от 4 до 60мм	т	0,053064	449393	23847
5	42	С1261-107-0202 261-107-0202 РСНБ РК 2022	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,0176558	311740	5504
			СНЕГОДЕРЖАТЕЛИ				
6	43	У6110-0402-0401 6110-0402-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Снегодержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	м снегодержателя	60	1099	65940
7	44	С1224-105-0214 224-105-0214 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	60	898	53880
			ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ				
8	45	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Элементы каркаса из брусьев. Установка/ЛЕСТНИЦЫ К СЛУХОВОМУ ОКНУ	м3 древесины в конструкции	0,102	243268	24813
			ВОДОСТОК				

1	2	3	4	5	6	7	8
9	48	У6110-0401-0201 6110-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов-желобовв	м желоба	12	6195	74340
10	49	С1261-301-0219 1261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления из трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,5	708	2478
11	50	С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85мм	шт	6	2215	13290
			Водосточная труба 24-шт				
12	51	У6110-0401-0202 6110-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов-водосточные трубы	м водосточной трубы	72	1976	142272
13	52	С1224-204-0102 224-204-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная платиковая диаметром 85/110 мм	м	72	1085	78120
14	53	С1224-204-0103 224-204-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85мм	шт	72	1131	81432
15	54	С1224-204-0110 224-204-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водостоного пластиковый диаметром 120мм	шт	96	1220	117120
16	55	С1261-301-0219 1261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов/кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,4	708	1699
17	56	С1214-403-0101 1214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм	т	0,00336	428814	1441
			КРЫЛЬЦО Кр-1				
18	57	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство/В10, W4 F150	м3	0,3	39543	11863
19	58	С1214-403-0101 1214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм (5мм) ГОСТ 23279-2012	т	0,0053	428814	2273
20	59	У6109-0303-0202 6109-0303-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20мм. Устройство В15/W4 F150	м2 покрытия	1,3	8326	10824
			КОЗЫРЕК Кв-1-1шт				
21	60	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов. Монтаж	т конструкии	0,05976	317067	18948

1	2	3	4	5	6	7	8
22	61	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных здании. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,05976	10410	622
23	62	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы здании и сооружении с преобладанием горяекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1т	т	0,05622	1109851	62396
24	63	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы здании и сооружении с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5т	т	0,00354	1109774	3929
25	64	У6112-0305-0103 6112-0305-0103 РСНБ РК 2023	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	1,73304	1919	3326
26	65	У6103-0701-0801 6103-0701-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1м/МИ-1	т	0,00596	1399459	8341
27	66	С1214-210-0301 214-210-0301 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34018-2016 диаметром от 6 до 18 мм/12мм	т	0,0014	345458	484
28	67	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отделные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5т	т	0,00456	1109774	5061
29	68	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройстовом/МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	м2 кровли	2,85	7598	21654
30	69	С1224-101-0202 1224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	3,1521	2917	9195
31	70	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	0,95	7413	7042
			Пандус				
32	71	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5м3. Устройство/В12,5	м3	2,55	39342	100322
33	72	С1214-403-0101 1214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5мм	т	0,01987	428814	8521
34	73	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ 2023	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство/М100	м2 стяжки	0,11	1853	204
			Ограждение пандуса				

1	2	3	4	5	6	7	8
35	74	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкции	0,06615	246259	16290
36	75	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,06615	1145627	75783
37	76	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы диаметром менее 50мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой	1,91835	3209	6156
			РАЗДЕЛ 1. Полы				
			Тип Л				
38	77	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25,89	5550	143690
39	78	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ 2023	Стяжки цементные толщиной 20мм. Устройство	м2 стяжки	25,89	1899	49165
40	79	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике	м2 покрытия	25,89	6082	157463
41	80	У6109-0401-0101 6109-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	28,88	638	18425
			РАЗДЕЛ 2. Проемы				
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ				
42	89	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы дверные площадью до 3м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	5,082	5971	30345
43	90	С1223-201-0105 223-201-0105 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 942-92 двупольный с глухими полотнами ДГ21-13П	м2	5,082	12320	62610
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка				
44	96	У6112-0401-0113 6112-0401-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя/ЦОКОЛЬ	м2 поверхности облицовки	39,6	19671	778972
45	100	У6112-0401-0501 6112-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности	м2 отделываемой	85,8	3123	267953
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				2 722 371
			Локальная смета №02-01-04 Пожарная сигнализация				
46	1	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Преобразовантель или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	1	59681	59681
47	2	С1248-306-0325 248-306-0325 РСНБ РК 2022	Источник электропитания РИП-12, исполнение 20 (РИП-12-1/7М2-Р)	шт	1	31930	31930

1	2	3	4	5	6	7	8
48	3	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Преобразовантель или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт	2	59681	119362
49	4	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР	шт	2	27442	54884
50	5	У6125-0601-0203 6125-0601-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт	11	12598	138578
51	6	С1248-302-0205 248-302-0205 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М	шт	1	7881	7881
52	7	С1248-302-0202 248-302-0202 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт	10	5809	58090
53	8	У6124-0201-0804 6124-0201-0804 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35кВ, масса 1м до 6кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	70	2269	158830
54	9	С1243-303-0403 243-303-0403 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 6х0,4	км	0,07	99291	6950
55	10	У6124-0201-0801 6124-0201-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Кабель до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах масса 1м до 1кг.	м	72	952	68544
56	11	С1243-305-0404 243-305-0404 РСНБ РК 2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5	км	0,072	140997	10152
57	12	Ц13-080206-0102 1308-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм и доп.вып 26	Короба пластмассовые шириной до 63мм. Монтаж оборудования	м	70	1021	71470
58	13	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60ммх40мм	м	70	440	30800
59	14	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм и доп.вып 26	Короба пластмассовые шириной до 640мм. Монтаж оборудования	м	72,1	904	65178
60	15	С1243-907-0101 243-907-0101 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12ммх12мм/10ммх7мм Прим.	м	72,1	96	6922
61	16	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Указатели световые настенныые. Установка	шт	20	2833	56660

1	2	3	4	5	6	7	8
62	17	С1248-304-0304 248-304-0304 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели MR100 BLUE	шт	10	5256	52560
63	18	С1248-304-0305 248-304-0305 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт	10	1350	13500
64	19	Ц13-080206-0102 1308-0206-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм и доп.вып 26	Короба пластмассовые шириной до 63мм. Монтаж оборудования	м	50	1021	51050
65	20	С1243-907-0110 243-907-0110 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60ммх40мм	м	50	440	22000
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				1085022
			Локальная смета №07-01 Благоустройство территорий				
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы				
66	1	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.32	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж Разборка (демонтаж) металлических конструкции , применен коэффициент к затратам труда - 0,6 к времени эксплуатации машин-0,7 к расходу материалов-0,5	т конструкции	0,4	156183	62473
67	2	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,4	254	102
68	3	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемность свыше 10т. Расстояние перевозки 10км	т км	4	43	172
			Итого Раздел 1				62747
			РАЗДЕЛ 2. Вертикальная планировка				
69	4	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10м /выемка/	м3 грунта	72	126	9072
70	5	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	72	431	31032
71	6	У6101-0104-0102 6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс). При перемещении грунта до 10м /насыпь/	м3 грунта	72	126	9072
72	7	У6101-0104-0110 6101-0104-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс). Добавлять на каждые последующие 10м перемещения грунта	м3 грунта	72	431	31032
73	8	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматические трамбовками	м3 уплотненного грунта	72	576	41472

1	2	3	4	5	6	7	8
74	9	У6101-0109-0106 6101-0109-006 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12	18	216
			Итого Раздел 2				121896
			РАЗДЕЛ 3. Покрытия				
75	10	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3	7626	22878
76	11	У7101-0401-0102 7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои основании подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, древы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,8	5154	9277
77	12	У6113-0301-0101 6113-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Дорожки и площади из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	15	3763	56445
78	13	С1255-102-0222 255-102-0222 РСНБ РК 2022	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации Б толщиной 80мм, цветная (на сером цементе) ГОСТ 17608-2017	м2	15	8669	130035
79	14	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	5	4328	21640
80	15	С1255-101-0101 1255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР100.30.15/	м3	0,215	44340	9533
81	16	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками, ТОЛЩ 15см, В15	м3	0,6	34789	20873
82	17	У6113-0301-0201 6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3см	м2	4	2201	8804
			Итого Раздел 3				279486
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				464129
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				4 297 174,35
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1 п.2.39	Зараты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%				211 098
			Сметная прибыль	5%			209 704
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4а	Непредвиденные работы и затраты	5%			225 414
			Итого				4 943 390
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2	2024 год-100%, К=1,075				5 314 144
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024г-12%				637 697
			Итого				5 951 841,7

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с понижающим коэффицентом	0,98			**5 832 804,86**
			В том числе НДС				**624 943,34**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Руководитель

Исабеков Н.А

Технический надзор
ТОО "ADI SAN"
Эксперт

Байжанов Ж.Т.

Подрядчик :
ТОО "Құрылыс-2015"
Директор

Абильдаев С.Б.

Авторский надзор
ТОО "BS SK PROJECT 2030"

Жутиусов С.К