Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2024 года

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №139 от 09.07.2024г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз, Жамбылской области»	23 437 414,6								12 516 696,6
	в т.ч. НДС	2 511 151,6								1 341 074,6
	Удержание 30% аванса	7 031 224,4								3 755 009,0
	Удержание 5% гарантии качества	1 171 870,7								625 834,8
	Итого к оплате	**15 234 319,5**								**8 135 852,8**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Руководитель

Исабеков Н.А.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

м.п.

Заказчик- КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик - ТОО "Құрылыс-2015"

Наименование объекта - "Строительство пристройки к существующему зданию дворового клуба в городе Тараз. Жамбылской области"

Основание: Договор №139 от 09.07.2024 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2024 года

Составлена в текущих ценах 2023г.

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №02-01-01				
			Перекрытие				
1	17	У6107-0104-0101 6107-0104-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство	м2 перекрытия	27,225	11417	310828
2	18	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2022	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4м до 6,5м, шириной от 75мм до 150мм, толщиной от 40мм до 75мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86/Б-1	м3	0,65	119169	77460
3	19	У6103-0701-0808 6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 20кг. Установка	т	0,01795	291935	5240
4	20	С1214-210-0101 1214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12мм/АНКЕР	т	0,0116	338928	3932
5	21	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горяекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28мм до 70мм, толщиной от 4 до 60мм	т	0,00635	449393	2854
6	22	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15мм. Устройство	м2 стяжки	27,225	1597	43478
7	23	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство добавлять на каждый 1мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	27,225	131	3566

1	2	3	4	5	6	7	8
8	24	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	25,275	3365	85050
9	25	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П120-130	м3	4,525	46463	210245
10	26	У6111-0502-0101 6111-0502-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Поверхности. Оклейка руберойдом или гидроизолом в 1 слой	м2	27,225	7472	203425
11	27	У6107-0101-0211 6107-0101-0211 ЕСЦ РК 2023	Настил защитный. Устройство по фермам	м2 покрытия	27,225	4337	118075
			КРОВЛЯ				
12	28	Е11-100210-0101 1110-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм.и доп.вып. 28	Стропила, мауэрлаты. Установка	м3 древесины в конструкции	0,84	75685	63575
13	29	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,84	14988	12590
14	30	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0625	243268	15204
15	31	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,0625	17615	1101
16	32	У6110-0101-0512 6110-0101-0512 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	65	5335	346775
17	33	С1224-102-0906 224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57мм СТ РК EN-508-1-2012 толщиной стали 0,7мм	м2	74,75	2465	184259
18	34	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,325	530	172

1	2	3	4	5	6	7	8
19	35	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов, (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10	10646	106460
20	36	У6107-0102-0204 6107-0102-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Устройство фронтонов	м2 стен, фронтонов, (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	25	8237	205925
21	37	У6112-0302-0319 6112-0302-0319 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска улучшенная масляными составами по дереву карнизов	м2 окрашиваемой поверхности	35	3477	121695
			ЛЕСТНИЦА К СЛУХОВОМУ ОКНУ				
22	46	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,102	14988	1529
23	47	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Доски ходовые. Укладка	м ходов	176	442	77792
			РАЗДЕЛ 2. Проемы				
			Окна				
24	81	У6108-0102-0107 6108-0102-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	9	7523	67707
25	82	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Проемы оконные площадью более 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	1,8	9995	17991
26	83	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный-импост и поворотная створка	м2	10,8	49842	538294
27	84	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50м	м	9,6	4265	40944
28	85	С1223-501-0105 223-501-0105 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350мм	м	9,6	1864	17894

1	2	3	4	5	6	7	8
29	86	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,6	7413	71165
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ				
30	87	У6108-0204-0104 6108-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в бетонных стенах	м2	2,541	10928	27768
31	88	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,541	70068	178043
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ				
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка				
32	91	У6107-0203-0104 6107-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройстов на анкерных подвесах	м2 потолка	43,89	7051	309468
33	92	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Потолки подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	43,89	1452	63728
34	93	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены внутри зданий. Оштукауривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой	78,9	4446	350789
35	94	У6112-0301-0201 6112-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе/Алинекс	м2 отделываемой поверхности	78,9	1589	125372
36	95	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	78,9	1299	102491
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка				
37	97	У6112-0201-0101 6112-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,8	3727	319777
38	98	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 изм и доп.вып.28	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов	м2	85,8	11545	990561

1	2	3	4	5	6	7	8
39	99	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П120-130	м3	8,58	46463	398653
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				5 821 876
			Локальная смета №02-01-02 Отопление и вентиляция				
40	1	У6114-0203-0202 6114-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны балансировочные диаметром 32-50мм. Установка на резьбовом соединении	шт	1	2600	2600
41	2	С1245-506-0108 245-506-0108 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120С, PN16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G1 1/2, Kvs 19,2м3/ч, DN40	шт	1	42940	42940
42	3	У6114-0203-0201 6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны балансировочные диаметром 15-25мм. Установка на резьбовом соединении	шт	5	2273	11365
43	4	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120С, PN16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G1 , Kvs 8,7м3/ч, DN25	шт	1	26315	26315
44	5	С1245-506-0104 245-506-0104 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120С, PN16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G1/2 , Kvs 2,52м3/ч, DN15	шт	4	21194	84776
45	6	У6114-0203-0201 6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны балансировочные диаметром 15-25мм. Установка на резьбовом соединении	шт	14	2273	31822
46	7	С1242-312-1701 242-312-1701 СпрСц 11.2023	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, Т до +120С, PN16 ГОСТ 5761-2005 DN 15/прим.	шт	14	26802	375228
47	8	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт	14	1850	25900
48	9	С1245-510-0201 245-510-0201 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 9871-75 латунный с преднастройкой, Tmax 120С, PN10, угловой с резьбой R1/2, DN15	шт	14	6835	95690
			ТРУБОПРОВОДЫ				
49	10	У6114-0102-0104 6114-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32мм. Прокладка	м трубопровода	60	2954	177240
50	11	У6114-0102-0103 6114-0102-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25мм. Прокладка	м трубопровода	10	2396	23960

1	2	3	4	5	6	7	8
51	12	У6114-0203-0201 6114-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Клапаны балансировочные диаметром 15-25мм. Установка на резьбовом соединении	шт	14	2273	31822
52	13	С1242-303-1003 242-303-1003 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, балансировочный, для измерения перепада давления, Т до +120С, PN10 ГОСТ 5761-2005 DN25	шт	14	27702	387828
53	14	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Радиаторы биометаллические (алюминиевые). Установка	кВт	1,33	2809	3736
54	15	С1245-102-0105 1245-102-0105 РСНБ РК 2022	Радиаторы отопления аллюминиевые с межосевым расстонием 500мм, теплоотдачей до 150Вт ГОСТ 31311-2005	секция	7	2231	15617
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы				
55	16	Е12-150102-0802 1215-0102-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Радиатор весом до 160кг. Демонтаж	шт	15	6321	94815
56	17	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=10,3	Трубопроводы из водогазонапорных труб диаметром до 32мм. Разборка	м трубопровода	20	1530	30600
			Сопутсвующие работы				
57	18	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,044	254	11
58	19	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемность свыше 10т. Расстояние перевозки 10км	т км	0,44	43	19
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				1 462 284
			Локальная смета №02-01-03 Электроосвещение				
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование				
59	1	У6119-0501-0101 6119-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	53849	53849
60	2	515-301-0305 515-301-0305 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 300.11-2003 типа ВРУ-1-17-10 (вводная панель) номинальный ток панели 100А, количество и номинальный ток вводного аппарата 100А	шт	1	1576676	1576676

1	2	3	4	5	6	7	8
61	3	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 3кг. Установка на конструкции в готовой нише или стене	шкаф	1	15800	15800
62	4	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П18 модулей IP41	шт	1	3719	3719
63	5	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт	10	5886	58860
64	6	С1247-204-2524 1247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р-32А	шт	3	2509	7527
65	7	С1247-204-2530 1247-204-2530 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р-125А	шт	1	3639	3639
66	8	С1247-204-0761 1247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт	1	2334	2334
67	9	С1247-204-0753 1247-204-0753 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт	5	2484	12420
68	10	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 3кг. Установка на конструкции в готовой нише или стене	шкаф	1	15800	15800
69	11	С1247-201-1007 1247-201-1007 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П36 модулей IP41	шт	1	8700	8700
70	12	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 РСНБ РК 2023	Прибор или аппарат. Установка	шт	2	5886	11772
71	13	С1247-204-2523 1247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р-25А	шт	1	2509	2509
72	14	С1247-204-2818 1247-204-2818 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30мА	шт	1	3858	3858
73	15	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Щитки групповые осветительные массой до 3кг. Установка на конструкции в готовой нише или стене	шкаф	1	15800	15800
74	16	С1247-201-1005 247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П18 модулей IP41/ПРИМ	шт	1	3719	3719

1	2	3	4	5	6	7	8
75	17	С1247-202-0801 1247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, У192/прим	шт	2	41	82
76	18	С1248-306-0101 1248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК2-П	шт	1	281	281
77	19	С1247-202-1202 1247-202-1202 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт	1	29870	29870
78	20	У6119-0101-0103 6119-0101-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	81	488	39528
79	21	С1243-106-0901 1243-106-0901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66	км	0,001	531146	531
80	22	С1243-106-0503 1243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,03	780291	23409
81	23	С1243-111-1005 1243-111-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х16 (ок)-0,66	км	0,05	765370	38269
82	24	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 ЕСЦ РСНБ 2023	Трубы полимерные диаметром до 25мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	6	1297	7782
83	25	С1241-207-0303 1241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25мм	м	6,06	78	473
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				1 937 206
			ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				9 221 366
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл.1 п.2.39	Зараты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%				452 998
			Итого				9 674 364
			Сметная прибыль	5%			450 007
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4а	Непредвиденные работы и затраты	5%			483 718
			Итого				10 608 089

1	2	3	4	5	6	7	8
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл.2	2024 год-100%, К=1,075				11 403 696
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2024г-12%				1 368 444
			Итого				12 772 139
			Итого с понижающим коэффицентом	0,98			**12 516 696,6**
			В том числе НДС				**1 341 074,6**

Заказчик

КГУ "Отдел строительства города Тараз"

Руководитель

Исабеков Н.А.

Авторский надзор

ТОО "BS SK PROJECT 2030"

Жунусов С.К.

Подрядчик :

ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

Технический надзор

ТОО "ADI SAN"

Байжанов Ж.Т.