Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

« 23 » декабря 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «ЖОЛ» Алматинская область, Жамбылский район, с.Каргалы, ул.Геология 129А
наименование организации, юридический адрес
в лице Директора Гейдарова Сергея Сабировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск-Лепсы-Актогай» Км 0-110, учасок 0-35 Аксуского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Заместитель руководителя – Самуратов Серик Зейнуллаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Дорожно-строительное управление №13» МКЛ №002292 от 14.12.2000 г., ТОО «Жол Интер Строй», ГСЛ №20002350 от 07.02.2020г., ТОО «Компания ОЙКОС Group», ГСЛ №13002772 от 25.02.2013 г., ТОО «Азимут Жол», ГСЛ №21016780 от 28.04.2021 г., ТОО «D.O.S.AVTO», ГСЛ №16002965 от 12.02.2016 г., ТОО «Производственно – строительная фирма «АЛОНС», ГСЛ № 002356 от 18.12.2000 г., ТОО «AblBekAi company», ГСЛ №15009093 от 28.07.2021 г., ТОО «Alex Joldari», ГСЛ №20008207 от 11.06.2020 г., ТОО «Перфект Билд», ГСЛ №12003091 от 23.04.2012 г., ТОО «РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-1», ГСЛ №003171 от 16.02.2001 г., ТОО «СМП-306», ГСЛ №001527 от 13.10.2000 г., ТОО «Фирма «Талдыкорган жолдары», МКЛ №00040 от 18.02.1999 г., ТОО «BCS Construction», ГСЛ №0006432 от 25.03.2021 г.,
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Алматы Жоба», Рабочий проект №090-АЖ
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» № 301 от 28.11.2016 г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Реконструкция автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск-Лепсы-Актогай» Км 0-110, учасок 0-35 Аксуского района Алматинской области»	км	35,0		35,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

«Реконструкция автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск-Лепсы-Актогай» Км 0-110, учасок 0-35 Аксуского района Алматинской области»

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Строительная длина (протяженность)	км	35,0	35,0
Категория дороги		II	II
Число полос движения	шт.	2-4	2-4
Ширина полосы движения	м	3,75	3,75
Ширина проезжей части	м	7,5	7,5
Ширина краевой полосы (укрепленная часть обочины по типу основной конструкции дорожной одежды)	м	0,75	0,75
Тип дорожной одежды		капитальный	облегченный
Вид покрытия		асфальтобетонное	асфальтобетонное

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее- м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее- м3)		
В том числе подземной	м3		

части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Участок строительных работ расположен в Аксуском районе Алматинской области. Протяженность ремонтируемого участка автодороги – 35,0 км, ширина проезжей части – 7,5 м. В ходе реализации проекта были выполнены следующие виды работ:**

Временная дорога:

- Устройство временной дороги – 4080 м2;

Земляные работы:

- Земляные работы – 1 343 121,6 м3, в том числе насыпь 1 222 608,79 м3, выемка – 33 289,27 м3, снятие растительного слоя – 43 612 м3;

Дорожная одежда:

- Устройство подстилающего слоя основания из ПГС – 63 487,36 м3,
- Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-4 – 391 357,4 м2;
- Розлив вяжущих материалов – 483,3 т.;
- Устройство верхнего слоя основания из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, толщиной - 10 см – 361157,70 м2;
- Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, толщиной - 6 см – 336677,11 м2;
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, толщиной - 5 см – 336677,11 м2;
- Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см – 207278,40 м2;
- Устройство присыпных обочин из грунта – 69459,81 м3;

Искусственные сооружения:

- Устройство моста на ПК 263+84,17 – через реку Колденен, моста на ПК 294+47,37 – через реку Курозек, моста на ПК ПК 337+75,22 – через реку Ащилыозек.

Устройство водопропускных труб и скотопрогонов -37/1021,91 шт/пм, из них: круглая ж/б труба d=1,0 м - 1/20,88 шт/пм; круглая ж/б труба d=1,5 м - 13/397,91 шт/пм; круглая ж/б труба d=2х1,5 м - 4/95,71 шт/пм; круглая ж/б труба d=3х1,5 м - 5/127,28 шт/пм; прямоугольная ж/б труба 2,0х2,0 м - 1/25,27 шт/пм; прямоугольная ж/б труба 2х2,5х2,0 м – 1/25,59 шт/пм; прямоугольная ж/б труба 4,5х2,5 м - 6/164,63 шт/пм; прямоугольная ж/б труба 4,5х2,5 м, скотопрогоны - 4/110,78 шт/пм; прямоугольная ж/б труба 2х4,5х2,5 м – 1/26,93 шт/пм; прямоугольная ж/б труба 3х4,5х2,5 м – 1/26,93 шт/пм.,

Примыкания и пересечения:

- Земляные работы – 41 204,97 м3, в том числе насыпь 31 729,68 м3, выемка – 5 799 м3, снятие растительного слоя – 3 676,29 м3;
- Устройство подстилающего слоя основания – 2 462,46 м3,
- Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси С-4 – 12 947,53 м2;
- Розлив вяжущих материалов – 12,16 т.;

- Устройство верхнего слоя основания из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых, толщиной - 10 см – 7 355 м2;
- Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, толщиной - 6 см – 9 209,16 м2;
- Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, толщиной - 5 см – 9 209,16 м2;
- Укрепление обочин из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см – 9 552,4 м2;
- Устройство присыпных обочин из грунта – 1 557,1 м3;

Устройство тротуаров

- Устройство основания из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см – 4 624,53 м2;
- Розлив вяжущих материалов – 3,24 т.;
- Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, толщиной - 3 см – 4 400 м2;
- Установка бортовых камней БР100.30.18 – 2 550 п.м. БР100.20.8 – 3290 п.м.;

Обустройство автомобильной дороги

- Устройство автобусных остановок – 6 шт.;
- Устройство площадок отдыха – 1 шт.
- Установка дорожных знаков – 374 шт.;
- Устройство дорожной разметки №1.1-91537 п.м.; №1.5 – 21420 п.м.; №1.7 – 521 п.м.; №1.8 – 5829 п.м.; №1.13 – 284 шт; №1.17 – 192 п.м.; №1.20 – 56 шт; №1.16.1 – 154 м2; №1.16.2 – 123 м2; №1.16.3 – 137,2 м2; 1.14.1 м2 – 106 м2 белый цвет; 113 м2 – желтый цвет; №1.18а – 154 шт; №1.18б – 57 шт; №1.18в – 60шт; №1.19 – 59шт;
- Установка сигнальных столбиков – 1861 шт.;
- Устройство барьерного ограждения 11-ДО – 1568 м. и 11-МО – 792 м.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2017 г.;
месяц, год
окончание работ декабрь 2021 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 22;
фактически 48;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и / или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) – подземные инженерные сети и здания не имеются;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция автомобильной дороги «Алматы-Усть-Каменогорск-Лепсы-Актогай» Км 0-110, учасок 0-35 Аксуского района Алматинской области» **готовым к приемке в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ЖОЛ», директор Гейдаров Сергей Сабирович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____

подпись, дата М.П.