Заказчик : **Бақышев Жандос Жаздауұлы**

Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**

Наименование строительства и его адрес: **Тұрғын үйді қайта жаңғыртып дукен орналастыру: Кызылорда облысы, Сырдария ауданы а/о Сейфуллина Сәрке батыр көшесі №54А**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Июль 2024 (месяц, год) **№1**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтаж	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тұрғын үйді қайта жаңғыртып дукен орналастыру: Кызылорда облысы, Сырдария ауданы а/о Сейфуллина Сәрке батыр көшесі №54А	497 212	443 939							53 273	497 212
Итого за стройку										
В том числе за Июль	497 212	443 939							53 273	497 212
										-
Итого	497 212	443 939							53 273	497 212

Заказчик **Бақышев Жандос Жаздауұлы**

Бақышев Ж.Ж

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **ТОО «Нұр Каз-Даму»**
Директор **Нысанбаев Д.У.**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт(ы) технического надзора:KZ32VJE00070431; KZ59VJE00070430; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021г,05.11.2021г,30.12.2021г.

Эксперт **Сисенбеков К.Э**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт по техническому надзору
Сисенбеков Кабылбек Әбілқашитұлы
KZ86VJE00070429
KZ32VJE00070431
KZ59VJE00070430

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "IDD" Шайман групп"
Эксперт **Макаш Ғ.М**

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

"IDD Шайман групп" ТОО БСН 180140036386

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Бақышев Жандос Жаздауұлы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Нұр Каз-Даму»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Тұрғын үйді қайта жаңғыртып дукен орналастыру: Кызылорда облысы, Сырдария ауданы а/о Сейфуллина Сәрке батыр көшесі №54А**

(наименование, адрес)

Объект : **Тұрғын үйді қайта жаңғыртып дукен орналастыру: Кызылорда облысы, Сырдария ауданы а/о Сейфуллина Сәрке батыр көшесі №54А**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **ИЮЛЬ 2024** (месяц, год) на **02-01-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	22,3	49636,00 15421,00	2306,00 645,00	1106883,00 343888,00	51424,00 14384,00	711571,00		1106883,00
2	2	1108-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	40	23267,00 15114,00	5936,00 1043,00	930680,00 604560,00	237440,00 41720,00	88680,00		930680,00
3	3	213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2.5, D500	м³	40	34499,00		1379960,00		1379960,00		1379960,00
4	4	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	108	3362,00 2776,00	104,00 46,00	363096,00 299808,00	11232,00 4968,00	52056,00		363096,00
5	5	1110-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м²	3	7072,00 3868,00	449,00 145,00	21216,00 11604,00	1347,00 435,00	8265,00		21216,00
6	6	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	3	31080,00		93240,00		93240,00		93240,00
7	7	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	м²	2	9255,00 7752,00	126,00 38,00	18510,00 15504,00	252,00 76,00	2754,00		18510,00
8	8	223-207-0401 *СпрСЦ 05.2023*	Блок дверной стальной входной модель DELUX Заф 1, однопольный, размерами 90х205 см, наполнитель пенополиуретан с фурнитурой	комплект	1	84556,00		84556,00		84556,00		84556,00
9	9	1110-0107-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м² в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м²	4,2	22783,00 21462,00	343,00 106,00	95689,00 90140,00	1440,00 445,00	4109,00		95689,00
10	10	223-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м²	4,2	47536,00		199651,00		199651,00		199651,00
11	11	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	83	1820,00 1177,00	71,00 24,00	151060,00 97691,00	5893,00 1992,00	47476,00		151060,00
12	12	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	83,2	2563,00 2411,00	50,00 14,00	213242,00 200595,00	4160,00 1165,00	8487,00		213242,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	214-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм С 1 РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	м2	83,2	1577,00		131206,00		131206,00		131206,00
			ИТОГО по акту					4788989,00	313188,00	2812011,00	0,00	4788989,00
								1663790,00	65185,00	0,00	0,00	
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**143670**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4932659**
			Итого с пониж Коэфф-0,09									**443939**
			НДС			**0,12**		**53272,71**				
			Итого с НДС									**497212**

Сдал (Подрядчик)
ТОО «Нұр Каз-Даму»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нысанбаев Д.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:KZ32VJE00070431; KZ59VJE00070430; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021г,05.11.2021г,30.12.2021г.

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы)
ТОО "IDD Шайман групп"

Принял (Заказчик)
Бақышев Жандос Жаздауұлы

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Бақышев Ж. Ж

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт Сисенбеков Қ.Ә

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Эксперт Макаш Ғ.М

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №