к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

" 27 " декабря 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нурай-Акжол РГ», город Кызылорда улица Ескараева 9в**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Оспанова Ерлана Абдуразаковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Инфраструктура (строительство электроснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)»,**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КазСтройЭксперт» №14014293 от 24.09.2014г.

наименование организации

в лице директора Әбдіразақ А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Димаш-Сервис» № 07/2-16**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ "Сырдарьинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" приказ № 82 от 25.08.2017 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового комплекса

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	или очереди
протяженность ВЛ3-10 кВ	км	7,38	7,38	7,38	7,38
протяженность -0,4 кВ	км	4,83	4,83	4,83	4,83
Установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 400 кВА	комплект	2	2	2	2

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными протяженность ВЛ-10 кВ -7,38 км, протяженность -0,4 кВ -4,83 км, установка комплектной трансформаторной подстанции с силовым трансформатором 400 кВА – 2 комплект

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019 год** ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019 год** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;
фактически, месяц: **6** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей/ или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Умирзаков А. А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Инфраструктура (строительство электроснабжение) нового микрорайона в пос.Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области (35 га)»,**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нұрай-Ақжол РГ» - директор Оспанов Ерлан Абдуразакович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Субподрядчик

ТОО «КазСтройЭксперт» - директор Әбдіразақ А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.