Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны" Форма 4

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2024 года

на Наружные сетиэлектроснабжения 20 Кв ЛС-04-01-01

Основание: НЭС

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
		Разработка									
		Земляные работы									
7	1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 3**	м3 грунта	29,6476558	43,80	43,80	1299	1299	–	317	1745
		НР - 72%; СП - 8%			–	14,86	–	440		129	
8	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 3,4 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	уплотненного грунта	29,6476558	213,70	96,44	6336	2859	–	3537	10663
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	48,44	3477	1436		790	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м3 грунта	12,7061382	1006,99	–	12795	–	–	9212	23768
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	–	12795	–		1761	
10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2 /песком//**	м3 грунта	68,04	39,82	39,82	2709	2709	–	662	3641
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,51	–	919		270	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	уплотненного грунта	68,04	179,18	81,01	12191	5512	–	6803	20513
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	6680	2768		1520	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1 /песок//**	м3 грунта	29,16	916,86	–	26736	–	–	19250	49664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	26736	--		3679	
13	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	106,92	1487,00	--	158990	--	158990	--	171709
		СП - 8%			--	--	--	--		12719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				221056	12379	158990	39781	281703
							49687	5564	--	20868	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221056				
	Всего заработная плата		Тенге					55251			
	Местные материалы		Тенге				158990				
		Накладные расходы	Тенге				39780				
		Сметная прибыль	Тенге				20867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				281703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					55251			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				281703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					55251			
		РАЗДЕЛ 2. Строительно-монтажные работы									
14	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	6,82	3015,12	165,62	20563	1130	11155	8562	31455
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	8278	370		2330	
15	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,02	171015,76	--	3420	--	31	2576	6476
		НР - 76%; СП - 8%			169442,00	--	3389	--		480	
16	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,376	159549,76	--	59991	--	592	45143	113545
		НР - 76%; СП - 8%			157976,00	--	59399	--		8411	
17	2301-0501-1610 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 110x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	396	3125,00	--	1237500	--	1237500	--	1336500
		СП - 8%			--	--	--	--		99000	
18	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	693	567,95	474,95	393588	329139	--	140120	576404
		НР - 72%; СП - 8%			93,00	187,82	64449	130162		42697	
19	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	693	167,11	136,11	115805	94322	--	42324	170780
		НР - 72%; СП - 8%			31,00	53,83	21483	37301		12650	
20	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	32,0166	1487,00	--	47609	--	47609	--	51417
		СП - 8%			--	--	--	--		3809	
21	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	693	496,56	403,56	344118	279669	--	126034	507765
		НР - 72%; СП - 8%			93,00	159,59	64449	110598		37612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом.Каждый последующий кабель	м кабеля	693	288,26	241,76	199762	167538	–	70905	292321
		НР - 72%; СП - 8%			46,50	95,61	32225	66255		21653	
23	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт.	8,316	41809,00	–	347684	–	347684	–	375498
		СП - 8%			–	–	–	–		27815	
28	1308-0201-0506 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 150 мм2.Присоединение к зажимам /концевая разделка//	шт.	4	434,00	–	1736	–	–	1250	3225
		НР - 72%; СП - 8%			434,00	–	1736	–		239	
29	1308-0201-2508 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение одной жилы до 185 мм2.Монтажоборудования	шт.	4	49976,43	37501,54	199906	150006	300	78730	300927
		НР - 72%; СП - 8%			12400,00	14936,92	49600	59748		22291	
30	1308-0201-2709 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ,сечение жил до 185 мм2.Монтажоборудования	шт.	2	20239,17	285,54	40478	571	5807	24715	70408
		НР - 72%; СП - 8%			17050,00	112,92	34100	226		5215	
31	2306-1703-3102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые внутренней установки типа POLT-12D/3XI-H4-L12A для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовойизоляцией на напряжение 10 кВ,длиной 1200 мм,с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	62152,00	–	248608	–	248608	–	268497
		СП - 8%			–	–	–	–		19889	
32	2306-1703-5102 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные типа POLJ-12/3x70-150-T для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией,состальной ленточной броней,с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	113786,00	–	227572	–	227572	–	245778
		СП - 8%			–	–	–	–		18206	
33	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	1	645,27	4,39	645	4	56	422	1153
		НР - 72%; СП - 8%			585,39	1,13	585	1		85	
34	2306-1002-0109 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,001	922402,00	–	922	–	922	–	996
		СП - 8%			–	–	–	–		74	
35	1308-0103-3304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камера сборных распределительных устройств с выключателем нагрузки.Монтаж оборудования	шт.	2	37776,02	4187,92	75552	8376	2076	49257	134794
		НР - 72%; СП - 8%			32550,00	1656,16	65100	3312		9985	
37	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,797	171015,76	–	136300	–	1255	102634	258049

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			169442,00	–	135045	–		19115	
38	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм.Прокладка по основанию пола	м	20	298,52	13,51	5970	270	897	3534	10265
		НР - 72%; СП - 8%			240,16	5,27	4803	105		760	
39	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	817	244,00	–	199348	–	199348	–	215296
		СП - 8%			–	–	–	–		15948	
40	1310-0904-1301 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический.Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха	км кабеля	0,817	241017,00	102042,00	196911	83368	–	109884	331338
		НР - 72%; СП - 8%			138975,00	47826,00	113543	39074		24544	
41	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,866	175379,00	–	151878	–	151878	–	164028
		СП - 8%			–	–	–	–		12150	
42	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8.Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительнаядлина)	1	22203,55	13568,95	22204	13569	–	8505	33165
		НР - 72%; СП - 8%			8634,60	3177,50	8635	3178		2457	
43	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.3 Кзтр=2,0, Кэм=2,0	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8.Измерение на смонтированном участке в одном направлении.Измерения на смонтированном участке в двух направлениях,применен коэффициент к затратам труда - 2,0,к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	30753,56	18797,96	30754	18798	–	11777	45934
		НР - 72%; СП - 8%			11955,60	4402,00	11956	4402		3402	
44	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.4 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8.Измерение на смонтированном участке в одном направлении.Измерения на проложенных строительных длинах,применен коэффициент к затратам труда - 0,9,к времени эксплуатации машин - 0,9.	участок	1	13839,10	8459,08	13839	8459	–	5300	20670
		НР - 72%; СП - 8%			5380,02	1980,90	5380	1981		1531	
45	1310-0906-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический распределительный.Оконечивание (сварка) волокон подготовленного конца кабеляразъемами.Монтаж ВОК в ОРШ	4 волокна	0,5	12179,39	4169,97	6090	2085	4	3232	10067
		НР - 72%; СП - 8%			8001,28	976,50	4001	488		746	
46	1310-0906-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=4	Кабель волоконно-оптический магистральный.Оконечивание (сварка) волокноподготовленного конца кабеля разъемами.Монтаж ВОК в ОРШ.Добавлять на каждое волокно сверх 4	1 волокно	2	9300,97	4236,16	18602	8472	13	8713	29500
		НР - 72%; СП - 8%			5058,56	992,00	10117	1984		2185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2301-0505-0122 РСНБ РК 2015	Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ60/30	м	2	190,00	–	380	–	380	–	410
		СП - 8%			–	–	–	–		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**4347735**	**1165777**	**2483687**	**843617**	**5606661**
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**698272**	**459185**	–	**415309**	
	Материалы		Тенге				**2294941**				
	Всего заработная плата		Тенге				**9152**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**950975**			
		Накладные расходы	Тенге				**628981**				
		Сметная прибыль	Тенге				**684702**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**238371**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3218015**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**544**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**950975**			
	Материалы		Тенге				**615566**				
	Всего заработная плата		Тенге				**13033**				
	Местные материалы		Тенге					**206481**			
		Накладные расходы	Тенге				**395292**				
		Сметная прибыль	Тенге				**158915**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**61958**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**836439**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**162**
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**206481**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1437228**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1437228**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**114978**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1552206**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5606660**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**707**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**1157456**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**5888364**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**747959**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1178156**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**464748**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2642677**		
		- Накладные расходы	Тенге							**883398**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**436177**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									5 888 364
		СМР									5 888 364
		Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									88 325
		ИТОГО со временными									5 976 689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									131 487
		ИТОГО с затратами в зимнее время									6 108 177
		Непредвиденные здания и сооружения 2%									122 164
		ИТОГО с непредвиденными									6 230 340
		В ценах 2021 года K=1,1025743									6 869 413
		со скидкой 2%									6 732 025
		НДС 12%									807 843
		ИТОГО с НДС									**7 539 868**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Жолмаков В.М.
KZ 42VSE00066274

Директор Бейсехан Д.К.

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор Жумабеков Д.К.

Код в смете расценок