Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Наименование стройки: Физкультурно-оздоровительный комплекс в городе Нур-Султан,район "Алматы",жилой массив Железнодорожный,в районе пересечения улиц № 17и ЖД2 (проектное наименование)

Договор: № 24/34 от 28.06.2024г

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь 2024 года

на Озеленение ЛС 07-01-03

Основание: ГП

Составлен(а) в ценах 4 квартала 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Плодородный грунт использкемый для озеленения взят с вертикальной планировки									
		РАЗДЕЛ 1. Посадка деревьев и кустарников									
		Деревья с комом 0,8х0,8х0,6м									
10	1147-0102-0506 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли.Подготовка нестандартных посадочных мест вручную.В естественномгрунте /под ДЭС//	м3 ям	16,473	2278,43	–	37533	–	–	33029	76206
		НР - 88%; СП - 8%			2278,43	–	37533	–		5645	
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство ДЭС из песка	м3материала основания в плотном теле	16,473	2875,23	1072,67	47364	17670	26971	7703	59471
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	2723	4409		4405	
12	1147-0102-0407 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли,размеры 0,8х0,8х0,5 м.Подготовка стандартных посадочных местручную.Добавление растительной земли до 25%	яма	19	4814,26	–	91471	–	5345	75791	180643
		НР - 88%; СП - 8%			4532,96	–	86126	–		13381	
13	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли,размеры кома 0,8х0,8х0,5 м.Посадка	шт.	19	5936,04	1230,03	112785	23371	2330	83901	212420
		НР - 88%; СП - 8%			4583,35	434,63	87084	8258		15735	
14	1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли,размеры 0,8х0,8х0,5 м.Уход	шт.	19	4677,71	706,68	88876	13427	2302	67480	168865
		НР - 88%, СП - 8%			3849,87	186,00	73147	3534		12508	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2501-0101-0306 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская,ель колючая,сосна сибирская) с комом земли 0,8 м х0,8 м х 0,5 м,возраст 11 лет ГОСТ 25769-83	шт.	10	15719,00	--	157190	--	157190	--	169765
		СП - 8%			--	--	--	--		12575	
16	2501-0202-0705 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный,ясень зелёный,ива красная,вяз широколистный,вяз мелколистный,тополь пирамидальный,берёза,лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м,возраст 9 лет ГОСТ 24909-81	шт.	9	9420,00	--	84780	--	84780	--	91562
		СП - 8%			--	--	--	--		6782	
		Саженцы									
17	1147-0106-0201 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы.Подготовка нестандартных посадочных местмеханизированным способом.В естественном грунте/под ДЭС/	м3 ям	3,876	2711,17	573,93	10509	2225	--	8062	20056
		НР - 88%; СП - 8%			2137,25	226,30	8284	877		1486	
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство ДЭС из песка	м3материала основания в плотном теле	3,876	2875,23	1072,67	11144	4158	6345	1812	13993
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	641	1037		1037	
19	1147-0106-0108 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавление растительной земли до 50%	яма	34	763,46	--	25958	--	--	22843	52704
		НР - 88%; СП - 8%			763,46	--	25958	--		3904	
20	1147-0107-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах.Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,5 м	шт.	34	361,08	64,78	12277	2202	39	9342	23349
		НР - 88%; СП - 8%			295,19	17,05	10036	580		1730	
21	1147-0118-0202 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников в групповых посадках с оголенной корневой системой.Уход	шт.	34	618,16	58,89	21017	2002	3569	14056	37880
		НР - 88%; СП - 8%			454,30	15,50	15446	527		2806	
22	2501-0301-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород умеренного роста (ирга,арония,облепиха,сирень,снежноягодник,боярышник,барбарис, калина,яблоня сибирская) с оголённой корневой системой,возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	34	483,00	--	16422	--	16422	--	17736
		СП - 8%			--	--	--	--		1314	
		Живая изгородь									
23	1147-0108-0206 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для живой изгороди.Подготовка нестандартных посадочных мест вручную.В естественном грунте/под ДЭС//	м3 траншеи	57	1974,35	--	112538	--	--	99033	228497
		НР - 88%; СП - 8%			1974,35	--	112538	--		16926	
24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.Устройство ДЭС из песка	м3материала основания в плотном теле	57	2875,23	1072,67	163888	61142	93323	26652	205784
		НР - 108%; СП - 8%			165,31	267,64	9423	15255		15243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1147-0108-0113 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.Добавлениерастительной земли до 50%	м траншеи	380	837,31	–	318176	–	–	279995	646025
		НР - 88%; СП - 8%			837,31	–	318176	–		47854	
26	1147-0109-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения.Посадка	м изгороди	380	567,15	–	215517	–	743	189002	436880
		НР - 88%; СП - 8%			565,20	–	214774	–		32361	
27	1147-0118-0301 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников с оголенной корневой системой в живой изгороди однорядной и с вьющимисярастениями.Уход	м	380	601,26	–	228477	–	53545	153940	413011
		НР - 88%; СП - 8%			460,35	–	174932	–		30593	
28	2501-0202-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы лиственных пород деревьев быстрого роста (клён ясенелистный,ясень зелёный,берёза бородавчатая,клёнтатарский,ива красная,ива плакучая,вяз широколистный,вяз мелколистный,тополь пирамидальный без пересадки во 2-ую школку) с оголённойкорневой системой,возраст 3 года ГОСТ 24909-81/197:0,35+1/	шт.	564	1049,00	–	591636	–	591636	–	638967
		СП - 8%			–	–	–	–		47331	
29	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный,акация,лох серебристый,жимолость,дернбелый,смородина золотистая,миндаль,карагана (акация),спирея,крушина) с оголённой корневой системой,возраст 3 года ГОСТ 24835-81/183:0,35+1/	шт.	524	418,00	–	219032	–	219032	–	236555
		СП - 8%			–	–	–	–		17523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2566589	126196	1263572	1072641	3930369
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1176822	34477	–	291139	
		Материалы	Тенге				2566589				
		Всего заработная плата	Тенге				67991				
		Местные материалы	Тенге					1211299			
		Накладные расходы	Тенге				1195580				
		Сметная прибыль	Тенге				1072641				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				291138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3930368				
		Сметная заработная плата	Тенге								1009
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1211299			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3930368				
		Сметная заработная плата	Тенге								1009
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1211299			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									3930369
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1176822				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					126196			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34477			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1263572		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1072641	
		- Сметная прибыль	Тенге							291139	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									3 930 369
		СМР									3 930 369
		Оборудование									0
		Временные здания и сооружения 1,5%									58 956
		ИТОГО со временными									3 989 325
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%									87 765
		ИТОГО с затратами в зимнее время									4 077 090
		Нередвиденные здания и сооружения 2%									81 542
		ИТОГО с непредвиденными									4 158 631
		В ценах 2021 года К=1,1025743									4 585 200
		со скидкой 2%									4 493 496
		НДС 12%									539 220
		ИТОГО с НДС									**5 032 716**

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Астаны"

Заместитель руководителя Құрбанбекұлы Н.

"АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАР ҮШІН

Подрядчик: ТОО "СМУ Астана LTD"

Директор Капаров Е.Ф.

Технический надзор: ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Эксперт Бралин Ж.Д.
KZ69VJE00022429

Директор Бейсехан Д.К.

Авторский надзор: ТОО "НИПИ "АстанаГенплан"

Авторский надзор Жумабеков Д.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Код в общем расценок