Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№235

форма

Декларация о соответствии «25» 09 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Болат Д» Атырауская область, Исатайский район, с. Аккистау, ул.Ынтымак 30.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Айталиева Е.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области» в лице руководителя отдела Сундетова Ж.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «СК-АВС»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Уралводпроект», номер проекта №16.025.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) приказом руководителя Курмангазинским районным отделом строительства Сундетовым Ж.А. за№99 от 8.11.2017года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические

показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Общая протяжонность трубопроводов водоснабжения	метр	8740	8740	8740	8740

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе: подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир						
В том числе: однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектируемый водопровод закольцовывает существующую поселковую водопроводную сеть, строительство кольцевой водопроводной сети в новом отводе под индивидуальное строительство на востоке микрорайона РТС и в

центре Самаркино, подключение школы и резервуаров на территорий школы, подключение 70-х жилых домов на новых отводах. Проектом предусмотрена прокладка труб из полиэтиленовых труб диаметром 32*2,0 мм-2030м; диаметром 63*2,5 мм-350м; диаметром 110*4,2-4557м; диаметром 160*6,2 мм-1803м; кольца стеновые железобетонные для колодцев СТРК 1971-2010 КС7.3-49 шт; для колодцев СТРК 1971-2010 КС15.9-94 шт; для колодцев СТРК 1971-2010 КС20.9-4 шт; для колодцев СТРК 1971-2010 КО6-49 шт; трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 108 мм-18,848 м; диаметром 159 мм-1,2 м; диаметром 325 мм-83,83 м; диаметром 377 мм-27,27 м. В качестве арматуры используются задвижки с обрезиненным клином и фланцевые задвижки. Водопроводные колодцы запроектированы во всех ответвлениях и для подключения домов. Так же проектом предусмотрена замена сетчатого ограждения на железобетонные высотой 2 метра длиной 244метра.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _май 2018 год_;
месяц, год

окончание работ _сентябрь 2018 год_;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4,6;
фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение,газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Болат Д» **Айталиев Е.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)