Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, БИН 060140004630 Тел.: 87184092868**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113 БИН/ИИН 090340005601**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КЫЗЫЛШИЛИК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **06-03 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 17.05.2023, д/с № 60/1 от 12.12.2023 г.

Акт выполненных работ №12 от 19.12.2023г.

за декабрь 2023 (месяц, год) на 06-03-05 ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценахABC 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОБВЯЗКА НАСОСОВ, ТХ										
1	1	244-301-0602 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м^3/ч**		2	204 721,0		409 442,0		409 442,0		442 197,0	
				шт.							32 755,0		
2	2	248-305-0104 *РСНБ РК 2022*	**Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**		2	7 804,0		15 608,0		15 608,0		16 857,0	
				шт.							1 249,0		
			Итого по разделу 1: ОБВЯЗКА НАСОСОВ, ТХ					425 050,0	0,0	425 050,0	0,0	459 054,0	
								0,0	0,0	0,0	34 004,0		
			ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 2-смета 6-1-2)										
3	11	1307-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Агрегат насосный /масса 79кг-2шт, 25кг-2шт/. Монтаж оборудования**		4	80 630,63	1 464,48	322 523,0	5 858,0	6 472,0	189 745,0	553 249,0	
				шт.		77 548,05	216,15	310 192,0	865,0		40 981,0		
4	12	КП *ТОО "Центр "Технология"*	**Насос XST 32-200/30 380В 3кВт**		2	236 735,71		473 471,0				473 471,0	
				шт						473 471,0			
5	13	КП *ТОО "Центр "Технология"*	**Насос XST 50-160/75 380В 7,5кВт**		2	342 905,36		685 811,0				685 811,0	
				шт						685 811,0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	14	1307-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	**Насос артезианский с погружным электродвигателем. Монтаж оборудования**		2	301 851,96	79 496,84	603 704,0	158 993,0	36 614,0	291 231,0	966 530,0	
				шт.		204 048,0	34 666,19	408 096,0	69 332,0		71 595,0		
7	15	КП	**Насос скважинный**		2	429 699,09		859 398,0				859 398,0	
				шт						859 398,0			
8	16	1308-0104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**		2	54 300,11	11 859,2	108 600,0	23 719,0	7 740,0	63 842,0	186 237,0	
				шкаф		38 570,74	5 763,92	77 141,0	11 528,0		13 795,0		
9	17	КП	**Шкаф управления насосами**		2	416 288,91		832 578,0				832 578,0	
				шт						832 578,0			
10	18	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**		2	2 870,0		5 740,0		5 740,0		6 199,0	
				комплект							459,0		
11	19	КП	**Вентиль пож.с цапфой О50**		2	24 343,07		48 686,0		48 686,0		52 581,0	
				шт							3 895,0		
12	20	КП	**Клапан обратный**		2	24 343,07		48 686,0		48 686,0		52 581,0	
				шт							3 895,0		
13	21	1116-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	**Клапаны диаметр 50 мм. Установка**		2	9 433,63	149,94	18 867,0	299,0	8 351,0	10 126,0	31 312,0	
				шт.		5 108,42	57,71	10 217,0	115,0		2 319,0		
14	22	246-302-0104 *РСНБ РК 2022*	**Клапан воздушный**		2	183 604,0		367 208,0		367 208,0		396 585,0	
				шт.							29 377,0		
15	23	1116-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка**		120	2 878,73	23,4	345 448,0	2 808,0	25 878,0	311 003,0	708 967,0	
				м трубопровода		2 639,68	4,9	316 762,0	588,0		52 516,0		
16	24	241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**		120	1 745,0		209 400,0		209 400,0		226 152,0	
				м							16 752,0		
17	28	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		20,8785	5 754,0		120 135,0		120 135,0		129 746,0	
				$м^3$							9 611,0		
18	30	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		22,407	1 803,0	0,0	40 400,0	0,0		29 088,0	75 047,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		1 803,0	0,0	40 400,0	0,0		5 559,0		
19	31	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		52,283	38,93	38,93	2 035,0	2 035,0		521,0	2 761,0	
				$м^3$ грунта		0,0	13,85	0,0	724,0		205,0		
20	32	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		52,283	350,48	157,55	18 324,0	8 237,0		10 275,0	30 887,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		192,93	80,03	10 087,0	4 184,0		2 288,0		
21	33	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,1565	819 699,75	343 034,99	128 283,0	53 685,0		93 342,0	239 355,0	
				км трубопровода		476 664,76	125 797,27	74 598,0	19 687,0		17 730,0		
22	34	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм		158,065	2 014,0		318 343,0		318 343,0		343 810,0	
				м							25 467,0		
23	35	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,035	779 666,29	321 015,81	27 288,0	11 236,0		20 182,0	51 268,0	
				км трубопровода		458 650,48	123 795,09	16 053,0	4 333,0		3 798,0		
24	36	241-201-0809 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм		35,35	652,0		23 048,0		23 048,0		24 892,0	
				м							1 844,0		
25	37	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,035	133 726,21	0,0	4 680,0	0,0	82,0	4 553,0	9 972,0	
				км трубопровода		131 395,04	0,0	4 599,0	0,0		739,0		
26	38	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,1565	140 680,2	0,0	22 016,0	0,0	1 453,0	20 358,0	45 764,0	
				км трубопровода		131 395,04	0,0	20 563,0	0,0		3 390,0		
			Итого по разделу 2: ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 2-смета 6-1-2)					5 634 672,0	266 870,0	1 227 836,0	1 044 266,0	6 985 153,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 288 708,0	111 356,0	2 851 258,0	306 215,0		
			ИТОГО по акту					6 059 722,0	266 870,0	1 652 886,0	1 044 266,0	7 444 207,0	
								1 288 708,0	111 356,0	2 851 258,0	340 219,0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 851 258,0			
		Непредвиденные работы и затраты (2%)								7444207*2/100		148 884,14	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**7 593 091,14**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,95674							7 264 613,29		7 264 613,29	
		НДС (12%)								871 753,59		871 753,59	
		Итого с НДС										**8 136 366,88**	
		ВСЕГО к оплате										**0,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель_____ **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "Best Garant KAZ" БИН 120440003875

Эксперт _____**Макажанов Н.Е.**

Аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.

М.П.

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН 060340010771

Директор_____ **Кабдышева Б.Н.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, БИН 060140004630 Тел.: 87184092868**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113 БИН/ИИН 090340005601**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КЫЗЫЛШИЛИК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(наименование, адрес)

Объект : **06-03 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 17.05.2023, д/с № 60/1 от 12.12.2023 г.

Акт выполненных работ №13 от 19.12.2023г.

за декабрь 2023 (месяц, год) на 06-03-06 УТЕПЛЕНИЕ НАСОСНОЙ работы

Составлен (а) в текущих ценах АВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: УТЕПЛЕНИЕ НАСОСНОЙ										
1	1	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,36	12 113,96	3 513,28	16 475,0	4 778,0	8 991,0	4 659,0	22 825,0	
				м^3 основания		1 989,68	1 693,84	2 706,0	2 304,0		1 691,0		
2	2	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		9,18	53 297,92	3 638,11	489 275,0	33 398,0	366 600,0	89 182,0	624 734,0	
				м^3		9 725,18	950,43	89 277,0	8 725,0		46 277,0		
3	3	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,20681	316 087,0		65 370,0		65 370,0		70 600,0	
				т							5 230,0		
4	4	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		30,28	5 821,81	13,36	176 284,0	404,0	160 817,0	14 125,0	205 642,0	
				м^2 поверхности		497,46	4,13	15 063,0	125,0		15 233,0		
5	5	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		80,136	4 184,34	35,42	335 316,0	2 839,0	281 484,0	47 879,0	413 851,0	
				м^2 поверхности		636,34	6,1	50 994,0	489,0		30 656,0		
6	6	1126-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		11,7975	88 439,46	2 505,62	1 043 365,0	29 560,0	347 812,0	515 448,0	1 683 518,0	
				м^3 изоляции		56 452,01	1 036,54	665 993,0	12 229,0		124 705,0		
7	7	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35		11,56155	34 925,0		403 787,0		403 787,0		436 090,0	
				м^3							32 303,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	8	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.** ***Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9-облицовка наружных стен***	м² перегородок (за вычетом проемов)	78,65	5 550,27	480,12	436 529,0	37 761,0	39 209,0	345 160,0	844 224,0	
						4 571,63	147,25	359 559,0	11 581,0		62 535,0		
9	9	213-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	3,053	93 606,0		285 779,0		285 779,0	22 862,0	308 641,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,09934	342 116,0		33 986,0		33 986,0	2 719,0	36 705,0	
11	11	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	4,2	5 387,56	26,57	22 628,0	112,0	12 100,0	9 614,0	34 821,0	
						2 479,93	8,23	10 416,0	35,0		2 579,0		
12	12	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	49,2	1 695,11	100,75	83 399,0	4 957,0	55 094,0	22 805,0	114 700,0	
						474,56	29,27	23 348,0	1 440,0		8 496,0		
13	13	234-102-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-35**	м³	7,6014	34 925,0		265 479,0		265 479,0	21 238,0	286 717,0	
14	14	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м² кровли	49,2	3 717,63	41,3	182 907,0	2 031,0	78 331,0	95 163,0	300 316,0	
						2 084,24	18,16	102 545,0	893,0		22 246,0		
15	15	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	м²	56,58	2 984,0		168 835,0		168 835,0	13 507,0	182 342,0	
			Итого по разделу 1: УТЕПЛЕНИЕ НАСОСНОЙ					4 009 414,0	115 840,0	2 573 674,0	1 144 035,0	5 565 726,0	
								1 319 901,0	37 821,0	0,0	412 277,0		
			ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 5)										
16	16	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.**	м³ грунта	2	6 110,72	0,0	12 221,0	0,0		8 799,0	22 702,0	
						6 110,72	0,0	12 221,0	0,0		1 682,0		
17	17	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м³	1,82	53 297,92	3 638,11	97 002,0	6 622,0	72 681,0	17 681,0	123 858,0	
						9 725,18	950,43	17 700,0	1 730,0		9 175,0		
18	18	1108-0301-0105 *РСНБ РК 2022*	**Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м**	м³ кладки	3,39	22 932,75	5 851,96	77 742,0	19 838,0	14 038,0	45 794,0	133 419,0	
						12 939,9	1 585,29	43 866,0	5 374,0		9 883,0		
19	19	213-101-0405 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М200**		0,588	119 755,0		70 416,0		70 416,0		76 049,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1000 шт.							5 633,0		
20	20	213-304-0105 *РСНБ РК 2022*	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 полнотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый		140	255,0		35 700,0		35 700,0		38 556,0	
				шт.							2 856,0		
21	21	1126-0201-0108 *РСНБ РК 2022*	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо		11,5	2 080,37	20,5	23 924,0	236,0	4 614,0	14 560,0	41 563,0	
				$м^2$		1 658,64	7,32	19 074,0	84,0		3 079,0		
22	22	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/$м^3$ до 44 кг/$м^3$		0,7038	41 050,0		28 891,0		28 891,0		31 202,0	
				$м^3$							2 311,0		
23	23	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,014335	498 863,04	4 385,82	7 151,0	63,0	4 904,0	2 053,0	9 940,0	
				т металлических изделий		152 361,22	1 646,27	2 184,0	24,0		736,0		
24	24	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,75	2 850,03	155,46	39 188,0	2 137,0	8 631,0	24 207,0	68 467,0	
						2 066,89	133,77	28 420,0	1 839,0		5 072,0		
25	25	1115-0405-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	13,75	1 279,04	8,97	17 587,0	123,0	3 497,0	11 226,0	31 118,0	
						1 015,72	4,81	13 966,0	66,0		2 305,0		
26	26	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	Стропила. Установка с изготовлением		0,06	216 361,4	1 519,87	12 982,0	91,0	9 614,0	2 985,0	17 244,0	
				$м^3$ древесины в конструкции		54 607,41	667,83	3 276,0	40,0		1 277,0		
27	27	1110-0104-0103 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из досок. Устройство		4	6 913,07	264,01	27 652,0	1 056,0	15 262,0	10 657,0	41 374,0	
				$м^2$ перекрытия		2 833,53	126,77	11 334,0	507,0		3 065,0		
28	28	215-204-1301 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 1		0,2	110 133,0		22 027,0		22 027,0		23 789,0	
				$м^3$							1 762,0		
29	29	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		4	3 717,63	41,3	14 871,0	166,0	6 368,0	7 737,0	24 417,0	
				$м^2$ кровли		2 084,24	18,16	8 337,0	73,0		1 809,0		
30	30	224-102-0909 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм		4,6	3 575,0		16 445,0		16 445,0		17 761,0	
				$м^2$							1 316,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	1112-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	4	1 695,11	100,75	6 780,0	403,0	4 479,0	1 854,0	9 325,0	
						474,56	29,27	1 898,0	117,0		691,0		
32	32	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³**	м³	0,412	41 050,0		16 913,0		16 913,0		18 266,0	
33	33	1110-0104-0203 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	м² потолков	4	1 826,76	31,42	7 307,0	126,0	198,0	6 344,0	14 743,0	
						1 745,78	16,46	6 983,0	66,0		1 092,0		
34	34	215-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 6 мм**	м²	4	1 323,0		5 292,0		5 292,0		5 715,0	
35	35	1110-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	м²	1,8	6 291,71	1 339,99	11 325,0	2 412,0	4 316,0	4 814,0	17 430,0	
						2 553,97	417,39	4 597,0	751,0		1 291,0		
36	36	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	1,8	55 191,0		99 344,0		99 344,0		107 292,0	
37	37	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м²	0,48	9 060,76	337,7	4 349,0	162,0	2 528,0	7 948,0 1 573,0	6 396,0	
						3 455,76	185,89	1 659,0	89,0		474,0		
38	38	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной**	м²	0,48	65 847,0		31 607,0		31 607,0		34 136,0	
39	39	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство /30мм/**	м² стяжки	3	1 452,04	48,08	4 356,0	144,0	1 994,0	2 529,0 2 172,0	7 050,0	
						739,46	30,67	2 218,0	92,0		522,0		
40	40	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м² стяжки	3	366,1	16,69	1 098,0	50,0	995,0	79,0 94,0	1 271,0	
						17,79	10,14	53,0	30,0				
			Итого по разделу 2: ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 5)					692 170,0	33 629,0	480 754,0	162 535,0	923 083,0	
								177 786,0	10 882,0	0,0	68 378,0		
			ИТОГО по акту					4 701 584,0	149 469,0	3 054 428,0	1 306 570,0	6 488 809,0	
								1 497 687,0	48 703,0	0,0	480 655,0		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									6488809*2/100	129 776,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**6 618 585,18**	
		ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,95674						**6332265,19**				**6 332 265,19**	
		НДС (12%)									759871,82	759 871,82	
		Итого с НДС										**7 092 137,01**	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ										**0,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Токпаев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель_____ **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "Best Garant KAZ" БИН 120440003875

Эксперт_____**Макажанов Н.Е.**

Аттестат №KZ95VDE00025780 от 05.05.2017 г.

М.П.

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН 060340010771

Директор_____**Кабдышева Б.Н.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, ул.К.Сатпаева 49 БИН 060140004630 Тел.: 87184092868**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113 БИН/ИИН 090340005601**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КЫЗЫЛШИЛИК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **07-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 17.05.2023, д/с № 60/1 от 12.12.2023 г.

Акт выполненных работ №14 от 19.12.2023г.

за **декабрь 2023** (месяц, год) на **07-01-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** работы

Составлен (а) в текущих ценахАВС 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-выемка м		909	83,37	83,37	75 783,0	75 783,0		19 405,0	102 803,0	
				$м^3$ грунта		0,0	29,65	0,0	26 952,0		7 615,0		
2	2	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м		909	197,96	197,96	179 946,0	179 946,0		46 082,0	244 110,0	
				$м^3$ грунта		0,0	70,41	0,0	64 003,0		18 082,0		
3	3	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10-насыпь м		1 695	83,37	83,37	141 312,0	141 312,0		36 185,0	191 697,0	
				$м^3$ грунта		0,0	29,65	0,0	50 257,0		14 200,0		
4	4	1101-0104-0114 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 40 м		1 695	197,96	197,96	335 542,0	335 542,0		85 928,0	455 188,0	
				$м^3$ грунта		0,0	70,41	0,0	119 345,0		33 718,0		
5	5	222-509-1501 *РСНБ РК 2022*	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004		1	142 435,0		142 435,0		142 435,0		153 830,0	
				комплект							11 395,0		
			ИТОГО по акту					875 018,0	732 583,0	142 435,0	187 600,0	1 147 628,0	
								0,0	260 557,0	0,0	85 010,0		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									1147628*2/100	22 952,56	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**1 170 580,56**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО с учетом тендерной скидки к=0,95674						**50639,32**			**1 119 941,24**	
		НДС (12%)									134392,95	134 392,95	
		Итого с НДС										**1 254 334,19**	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ										**0,00**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор_____ **Токпаев М.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" БИН 060140004630
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель_____ **Махамбетов Р.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "Best Garant KAZ" БИН 120440003875

Эксперт_____ **Макажанов Н.Е.**

Аттестат №KZ93VJE00025780 от 05.05.2017 г.

М.П.

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН 060340010771

Директор_____ **Кабдышева Б.Н.**

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" Павлодарская область, Баянаульский район, с.Баянаул, ул.К.Сатпаева 49 БИН 060140004630 Тел.: 87184092868**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЛОГОТЕК KZ" Павлодарская область, г.Павлодар, Красноярская, 113 БИН/ИИН 090340005601**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **КОРРЕКТИРОВКА ПСД ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ВОДОПРОВОДА В СЕЛЕ КЫЗЫЛШИЛИК БАЯНАУЛЬСКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **06-01 НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 60 от 17.05.2023, д/с № 60/1 от 12.12.2023 г.

Акт выполненных работ №15 от 19.12.2023г.

за **декабрь 2023 (месяц, год) на 06-01-03Наружные сети водопровода**

Составлен (а) в текущих ценахABC 2023.10

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=2478,1 м										
1	25	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**		59	1 224,83	54,88	72 265,0	3 238,0	1 462,0	67 882,0	151 359,0	
				счетчик (водомер)		1 145,17	28,85	67 565,0	1 702,0		11 212,0		
2	26	1116-0901-0502 *РСНБ РК 2022*	**Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка**		1	10 179,81	192,49	10 180,0	193,0	6 580,0	3 396,0	14 662,0	
				счетчик (водомер)		3 407,58	57,71	3 408,0	58,0		1 086,0		
3	27	244-301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**		59	4 018,0		237 062,0		237 062,0		256 027,0	
				шт.							18 965,0		
4	28	244-301-0507 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 50**		1	68 644,0		68 644,0		68 644,0		74 136,0	
				шт.							5 492,0		
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ , L=2478,1 м					388 151,0	3 431,0	313 748,0	71 278,0	496 184,0	
								70 973,0	1 760,0	0,0	36 755,0		
			ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 1--смета 6-1-1)										
5	29	1101-0101-0369 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**		665,520118	456,64	456,64	303 903,0	303 904,0		63 850,0	397 173,0	
				м^3 грунта		0,0	133,25	0,0	88 681,0		29 420,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	30	1101-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	**Грунт скальный 5 группы. Разработка отбойными молотками**		1 452,348422	22 478,82	8 504,24	32 647 079,0	12 351 120,0		18 980 565,0	55 757 857,0	
				м³ грунта		13 974,58	4 176,64	20 295 959,0	6 065 937,0		4 130 211,0		
7	31	1101-0101-0372 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**		872,653608	878,96	878,96	767 028,0	767 027,0		161 149,0	1 002 431,0	
				м³ грунта		0,0	256,48	0,0	223 818,0		74 254,0		
8	32	1101-0102-0390 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 6 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**		555,928313	1 052,06	1 052,06	584 870,0	584 870,0		122 882,0	764 372,0	
				м³ грунта		0,0	307,0	0,0	170 670,0		56 620,0		
9	33	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**		5 281,318972	81,0		427 787,0				462 010,0	
				т·км							34 223,0		
10	34	1101-0205-0303 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***		223,268196	7 332,86	0,0	1 637 194,0	0,0		1 178 780,0	3 041 252,0	
				м³ грунта		7 332,86	0,0	1 637 194,0	0,0		225 278,0		
11	35	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**		309,680567	1 803,0	0,0	558 354,0	0,0		402 015,0	1 037 199,0	
				м³ грунта		1 803,0	0,0	558 354,0	0,0		76 830,0		
12	36	1101-0104-0405 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		1 414,811326	46,52	46,52	65 817,0	65 817,0		16 859,0	89 290,0	
				м³ грунта		0,0	16,55	0,0	23 415,0		6 614,0		
13	37	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1 414,811326	350,48	157,55	495 863,0	222 903,0		278 055,0	835 831,0	
				м³ уплотненного грунта		192,93	80,03	272 960,0	113 227,0		61 913,0		
14	38	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**		0,405882	770 510,12	315 985,52	312 737,0	128 253,0		232 154,0	588 482,0	
				км трубопровода		454 524,6	123 226,05	184 484,0	50 015,0		43 591,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	39	241-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм		409,941399	162,0		66 411,0		66 411,0		71 724,0	
				м							5 313,0		
16	40	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,082203	819 699,75	343 034,99	67 382,0	28 199,0		49 029,0	125 724,0	
				км трубопровода		476 664,76	125 797,27	39 183,0	10 341,0		9 313,0		
17	41	241-201-0812 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм		83,025055	2 014,0		167 212,0		167 212,0		180 589,0	
				м							13 377,0		
18	42	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км	0,089361	779 666,29	321 015,81	69 672,0	28 686,0		51 528,0	130 896,0	
				трубопровода		458 650,48	123 795,09	40 986,0	11 062,0		9 696,0		
19	43	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм		90,254929	1 193,0		107 674,0		107 674,0		116 288,0	
				м							8 614,0		
20	44	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		2,110474	133 726,21	0,0	282 226,0	0,0	4 920,0	274 533,0	601 300,0	
				км трубопровода		131 395,04	0,0	277 306,0	0,0		44 541,0		
21	45	1122-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,350307	140 680,2	0,0	49 281,0	0,0	3 253,0	45 568,0	102 437,0	
				км трубопровода		131 395,04	0,0	46 029,0	0,0		7 588,0		
22	46	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных	10,63	48 464,52	18 016,91	515 178,0	191 520,0	73 873,0	337 688,0	921 095,0	
						23 498,14	8 590,17	249 785,0	91 314,0		68 229,0		
23	47	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9		15	37 990,0		569 850,0		569 850,0		615 438,0	
				шт.							45 588,0		
24	48	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3		5	11 189,0		55 945,0		55 945,0		60 421,0	
				шт.							4 476,0		
25	49	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		5	38 268,0		191 340,0		191 340,0		206 647,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							15 307,0		
26	50	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2		5	35 944,0		179 720,0		179 720,0		194 098,0	
				шт.							14 378,0		
27	51	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		5	16 407,0		82 035,0		82 035,0		88 598,0	
				шт.							6 563,0		
28	52	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		5	2 454,0		12 270,0		12 270,0		13 252,0	
				шт.							982,0		
29	53	244-201-0306 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т		5	14 446,0		72 230,0		72 230,0		78 008,0	
				комплект							5 778,0		
30	54	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		77,715	4 184,34	35,42	325 186,0	2 753,0	272 980,0	46 432,0	401 347,0	
				$м^2$ поверхности		636,34	6,1	49 453,0	474,0		29 729,0		
			Итого по разделу 3: ДОБАВИТЬ (КОРРЕКТИРОВОЧНАЯ СМЕТА №2, раздел 1--смета 6-1-1)					40 614 244,0	14 675 052,0	1 859 713,0	22 241 087,0	67 883 759,0	
								23 651 693,0	6 848 954,0	0,0	5 028 426,0		
			Раздел 4: Добавляемые работы										
31	55	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,317495	770 510,12	315 985,52	244 633,0	100 324,0		181 599,0	460 330,0	
						454 524,6	123 226,05	144 309,0	39 124,0		34 099,0		
32	56	241-201-0804 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм		317,495	162,0		51 434,0		51 434,0		55 549,0	
				м							4 115,0		
33	57	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,317495	133 726,21	0,0	42 457,0	0,0	740,0	41 300,0	90 458,0	
						131 395,04	0,0	41 717,0	0,0		6 701,0		
34	58	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,08561	779 666,29	321 015,81	66 747,0	27 482,0		49 365,0	125 400,0	
				км трубопровода		458 650,48	123 795,09	39 265,0	10 598,0		9 289,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	59	241-201-0410 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм**	м	85,61	1 193,0		102 133,0		102 133,0	8 171,0	110 304,0	
36	60	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,5119	133 726,21	0,0	68 454,0	0,0	1 193,0	66 589,0	145 846,0	
			Итого по разделу 4: Добавляемые работы			131 395,04	0,0	67 261,0	0,0		10 803,0		
								575 858,0	127 806,0	155 500,0	338 853,0	987 887,0	
								292 552,0	49 722,0	0,0	73 178,0		
			ИТОГО по акту					41 578 253,0	14 806 289,0	2 328 961,0	22 651 218,0	69 367 830,0	
								24 015 218,0	6 900 436,0	0,0	5 138 359,0		
		Непредвиденные работы и затраты (2%)								69367830*2/100		1 387 356,6	
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**70 755 186,60**	
			Итого с к=0,95674							67 694 317,23		**67 694 317,23**	
			ИТОГО с учетом тендерной скидки /АКТ №1 разница в коэффициенте / 1627206,83							1 627 205,86		**69 321 523,09**	
		НДС (12%)								8 318 582,77		8 318 582,77	
		Итого с НДС										**77 640 105,86**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЛОГОТЕК KZ", БИН 090340005601

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Токпаев М.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района" БИН 060140004630

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Махамбетов Р.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Технический надзор: ТОО "Best Garant KAZ" БИН 120440003875

Эксперт _____ **Макажанов Н.Е.**

Аттестат №KZ93VTE00025780 от 05.05.2017 г.

М.П.

Авторский надзор: ТОО "ES-ПРОЕКТ" БИН 060340010771

Директор _____ **Кабдышева Б.Н.**

М.П.