Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

форма

Декларация о соответствии

«16» января 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО «Электромонтаж» БИН 940940000691, 050061, г. Алматы, ул. Утеген Батыра, 7/1, лицензии ГСЛ №000015 от 02.09.2022 года**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Председателя Правления Умбеталиева Ермека Ерлановича**

а также **ТОО «Иртышэлектромонтаж» БИН 051040008214, 010000, г. Астана, Жиенкулова 12, ГСЛ №001122-2 от 10.12.2019г.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Назарсейтова Калжана Оразхановича**

по объекту: «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Керамика», г.Астана, район «Байконыр», ул. 85, сооружение 2Т.
наименование, местонахождения объекта: Республика Казахстан, город Астана.
Заказчиком которого является **АО "Астана-РЭК", г. Астана, район Есиль, ж.м. Комсомольский, ул. Домалак Ана, 9, почтовый индекс 010000, 87172620364**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Алматыпроектэнергострой» Рабочий проект №95.02-19
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО "Астана-РЭК" №285-ОД от 26.04.2022, РГП «Госэкспертиза» Заключение №01-0171/22 от 22.04.2022**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Силовой трансформатор 110/10 кВ типа ТДН-16000/110-У1	компл.	1		1	
Устройство резистивного заземления нейтрали типа УРЗН-29-1150-10 УХЛ1	шт.	2		2	
Система мониторинга и управления СМиУ	компл.	1		1	

ПС-110/10 кВ «Керамика» имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь ПС 110/10 кВ «Керамика» (Литер А)	метр в квадрате (далее – м2)	142,6	142,6
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	462	462
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Предусматриваются следующие виды работ:

1. Устройство временной подъездной дороги из ж/б плит, строительные работы по выполнению фундаментов под заменяемое и новое оборудование, замена существующего ограждения территории ПС, строительство маслосборника объёмом 15,3 м3, реконструкция существующих кабельных каналов 10кВ по территории ПС.

2. Замена существующего и монтаж нового электротехнического оборудования: силового трансформатора Т2, ошиновки 110 кВ, разъединителей 110 кВ, силового выключателя 110 кВ, блочно-модульного здания ЗРУ-10 кВ, установка новых линейных ячеек 10 кВ, монтаж низкоомных резисторов заземления нейтрали и заземляющего фильтра в одном корпусе, замена светильников освещения наружной территории ПС;

3. Интеграция устанавливаемого оборудования в существующую систему релейной защиты с установкой дополнительного оборудования и организацией цепей питания и передачи данных;

4. Организация системы мониторинга и управления подстанцией с установкой дополнительного оборудования и организацией цепей питания и передачи данных;

5. Интеграция устанавливаемого оборудования в существующую систему АСКУЭ для организации учёта при установке дополнительного электротехнического оборудования;

6. Организация системы передачи данных на диспетчерский пункт АО «Астана-РЭК»;

7. Организация системы видеонаблюдения наружной территории подстанции и внутренних помещений здания ЗРУ-10 кВ совмещённого с ОПУ.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 г**; месяц, год

окончание работ **декабрь 2023г**; месяц, год

при продолжительности строительства, **месяц:6**

по норме или по проекту организации строительства, **месяц: 6;**

фактически, **месяц: 8 мес;**

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 14,62 % и фактически применено 14,48 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «Астана – Региональная Электросетевая Компания» _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Керамика», г.Астана, район «Байқоңыр», ул. 85, сооружение 2Т

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Председатель Правления Умбеталиев Ермек Ерланович _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Назарсейтов Калжан Оразханович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)