Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"15" марта 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Prosystems Energy» Юридический адрес: 050008 г. Алматы ул. Биокомбинатская 7 «А»**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Баймагамбетова Нурболды Жолдосбековича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Строительство комбикормового завода и элеватора в Алматинской области, Панфиловского района, на территории свободной экономической зоны «Хоргос-Восточные ворота»**
наименование местонахождения объекта

Заказчиком которого является **ТОО "Феникс Фид Миллс"**
Генеральный директор Аманжолова Балжан Кадырбаевна
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «АКОМ ГРУПП» ГСЛ №18021742 от 04.12.2018г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Касенова С.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "VERA Construction" 13ГСЛ №036011 от 29.06.2017г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Буркенова С.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Монолит Аспект Строй" ГСЛ № 0000795 от 31.10.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Асқанбек Б.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Bypass" ГСЛ № 02807 от 04.05.2008г.

наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Бейсенбаева О.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Новые технологии-Тараз"
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Раимова А.З.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО "Азия Строй" ГСЛ № 18003574 от 16.02.2018г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Склярова П.В. Акишевой А.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ИП "СЭМ САНТЕХ ЭЛЕКТРО МОНТАЖ" ГСЛ № 18003574 от 20.11.2009г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Омарбек А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО "Казахский институт транспорта нефти и газа "№6 (П)
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ТОО "Феникс Фид Миллс" от 07.03.2018 года ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объекты имеют следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	хранения тн		15000		15000
Грузооборот	тн/год		100000		100000
Производительность	тн/год		60000		60000
Число рабочих мест	чел.		86		86

АБК имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м^2)	599,4	599,4
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе	3425,14	3425,0

В том числе подземной части	$м^3$	0	0
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	0	0

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Пятно 01 Административно-бытовой корпус:

Здание административно-бытового корпуса – двухэтажное, отапливаемое, размерами в плане по координационным осям 24 х 14,3 м.

Кладка стен выполнена:

-наружная стена толщиной 640 мм из кирпичной кладки, облицовочная часть толщиной 120мм из лицевого керамического пустотелого кирпича. Кладку выполнять по серии 2.130-8, тип кладки "А-64".

-несущую часть стены, толщиной 380мм выполнять из кирпича КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на растворе М100.

Пятно 02 Производственный комплекс:

Здание производственного комплекса прямоугольное с размерами в плане 17.4х9.6 м. на отметке -5.000 и по кровле, 17.4х19.8 на отметках 0.000, +6.000 и +12.000, 17.4х15 на отметках +17.000 и + 23.000. Здание разновысотное, разделено вертикальными антисейсмическими швами: в осях «2»-«4» имеет высоту 29 м. по металлоконструкции, по оси «1» - 11.5 м., по оси «5» - 22.42 м. В здании предусмотрен технический подземный этаж.

Каркас производственного комплекса стальной рамно-связевой, колонны и балки стальные из прокатных элементов двутаврового сечения по СТО АСЧМ 20-93.

Пятно 03 Ремонтно-механический цех с гаражом:

Здание ремонтно-механического цеха с гаражом – одноэтажное, отапливаемое, размерами в плане по координационным осям 22,9 х 12 м. Высота гаража - 4м.

Наружные стены толщиной 390 мм из шлакобетонные блоки полнотелые, облицовку лицевую выполнить керамическим пустотелым кирпичом по ГОСТ 530-2007.

Пятно 04 Котельная с парогенератором:

Котельная с парогенератором представляет собой прямоугольное модульное здание.

В основании котельной фундаментная плита, представляющая собой конструкцию из монолитного армированного железобетона, толщиной 200 мм, размером в плане 6000х9000мм.

Пятно 05 Железнодорожный подъездной путь:

Проектируемый путь №203 примыкает в нецентрализованной зоне к подъездному железнодорожному пути №200 на расстоянии 40.23 метра от центра стрелочного перевода №102, проектируемым стрелочным переводом №103. На ПК0+31.08 проектируемый путь, поворачивает вправо, радиусом-400 метров, на ПК2+23.00 заканчивается, при общей длине кривой 191.92. Далее проектируемый путь проходит по прямой до упора ПК9+60.00. На ПК2+50.00 укладывается сбрасывающий остряк №103СО.

Наименование параметров	Един. измер.	Проектные данные параметров
Категория по СНиП 2.05.07-91*		Внешний подъездной ж.д. путь, III технической категории
Наименьший радиус кривой в плане	м	400
Максимальный уклон в профиле	%о	1.7
Ширина раздельного земляного полотна	м м	5.80 6.00
Марка стрелочных переводов	компл.	1/7, Р-65
Тип рельса	тип	Р-65 новые.
Тип шпал	тип	железобетонные Ш1 новые.
Количество шпал на прямой на кривой	шт/км шт/км	1600 1840
Род балласта -однослойный – щебень	см.	25
Род балласта на стрелочных переводах		Щебень
Ширина балластной призмы	м.	3.20
Уширение балластной призмы на кривой	м.	0.2

Пятно 06 Склад напольного сырья и компонентов:

Здание склада напольного сырья и компонентов - одноэтажное, отапливаемое, размерами в плане по координационным осям 49,9х24,0м., высота до низа несущих конструкций 7,2 м, максимальная высота здания по коньку составляет 8.785м.

Конструктивная схема здания - каркас из сварных двутавровых профилей с гофрированными стенками (по ГОСТ 19903-74* и ГОСТ 19904-90*). Пространственную жесткость каркаса обеспечивают жёсткие рамы, а также горизонтальные и вертикальные связи по каркасу. Шаг колонн 6.0м х 6.0м.

Пятно 07 Склад готовой продукции:

Здание склада напольного сырья и компонентов - одноэтажное, отапливаемое, размерами в плане по координационным осям 47,4х24,0м., высота до низа несущих конструкций 7,2 м, максимальная высота здания по коньку составляет 8.785м.

Конструктивная схема здания - каркас из сварных двутавровых профилей с гофрированными стенками (по ГОСТ 19903-74* и ГОСТ 19904-90*). Пространственную

жесткость каркаса обеспечивают жёсткие рамы, а также горизонтальные и вертикальные связи по каркасу. Шаг колонн 6.0м х 6.0м.

Пятно 08 Зерновые силоса:

Площадка зернового силоса прямоугольная в плане, размерами 35.82х53.12 м. под группу из шести сборных силосов полной заводской готовности.

Фундамент под силос представляет собой монолитную железобетонную конструкцию, состоящая из нижней ленты, верхней плиты и стеновой части. Нижняя плита толщиной 600мм, шириной 2000 - 3650мм, верхняя плита толщиной 650мм, стеновая часть толщиной 500-600мм и высотой 3300мм.

Пятно 09 Автоприем зерна:

Площадка Автомобильного приема зерна представляет собой монолитный подземный бункер с размерами 24,16 х 4,6м. на отм.-3,500 до отм.-5,500., а также отдельно стоящих фундаментов стаканного типа шагом 6,6 х 6м. для навеса.

Навес представляет собой рамно-связевой металлический каркас, состоящий из металлических стоек с шагом 6,6х6м и связей, обеспечивающих геометрическую устойчивость. Колонны, балки и связи приняты из трубы квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003.

Пятно 10 Железнодорожный прием зерна:

Железнодорожный прием зерна представляет собой монолитный подземный бункер с размерами 15,35 х 10,115м. на отм.-3,000 до отм.-6,000., а также отдельно стоящих фундаментов стаканного типа шагом 6 х 6м. для навеса.

Навес представляет собой рамно-связевой металлический каркас, состоящий из металлических стоек с шагом 6х6м и связей, обеспечивающих геометрическую устойчивость. Колонны, балки и связи приняты из трубы квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003.

Пятно 11 Емкости для хранения влажного зерна:

Площадка под емкости для хранения влажного зерна заводского изготовления прямоугольная с размерами в плане 19.8х10 м.

Фундаментная плита под площадку представляет собой конструкцию из монолитного армированного железобетона толщиной 600 мм, размером в плане 10000х19800 мм.

Пятно 13 Сушилка:

Фундаментная плита под сушилку заводского изготовления представляет собой конструкцию из монолитного армированного железобетона толщиной 400 мм. с закладными деталями.

Пятно 14 Автовесовая:

Сооружение автовесов представляет из себя приямок под автовесы размерами 4,03х18.86м. по наружному краю и навес над приямком выполнен размерами в плане 6.0х20,0 м. в осях.

Каркас навеса выполнен из металлических конструкций, минимальная высота до низа несущих конструкций 5,15 м. Колонны и балки выполнены из двутавра по СТО АСЧМ 26020-83. Шаг колонн в продольном направлении - 6м, в поперечном – 5м.

Пятно 15 Железнодорожная весовая :

Железнодорожная весовая представляет собой монолитный подземный фундамент с размерами 15,35 х 10,15м.

Пятно 16 Пандус железнодорожный:

Пандус железнодорожный монолитный железобетонный - с размерами в плане 40х3,5м., высота от земли 2.3 метра.

Пятно 17 Бункера железнодорожной отгрузки:

Бункера предусмотрены полной заводской готовности.

Фундаменты бункера железнодорожной отгрузки представляют собой отдельно стоящие, столбчатые, монолитные фундаменты с размерами 1500х1500 и 2800х1500.

Пятно 18 Бункера автоотгрузки:

Бункера предусмотрены полной заводской готовности.

Фундаментная плита представляет собой конструкцию из монолитного армированного железобетона толщиной 500 мм, размером в плане 6100х7000 мм. и отдельно стоящих фундаментов шагом 6000 х 6000мм. для навесов.

Навес представляет собой металлический каркас, состоящий из металлических стоек с шагом 6х6м и связей, обеспечивающих геометрическую устойчивость. Колонны, балки и связи приняты из трубы квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003.

Пятно 20 Склад для хранения инвентаря:

Склад представляет собой металлический каркас, состоящий из металлических стоек с шагом 6х6м и связей, обеспечивающих геометрическую устойчивость. Колонны, балки и связи приняты из трубы квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003.

Пятно 21 КПП1 для заезда автомобильной техники:

Здание КПП-1 для заезда автомобильной техники – двухэтажное, отапливаемое, размерами в плане по координационным осям 4,2 х 5 м. Здание модульное из стального каркаса.

Пятно 22 КПП2 для заезда железнодорожного состава:

Здание модульное из стального каркаса.

Фундаментная плита представляет собой конструкцию из монолитного железобетона толщиной 200 мм, размером в плане 3000х3000 мм.

Пятно 23 Помещение для хранения подсолнечного масла в металлических емкостях:

Здание представляет собой металлический каркас, состоящий из металлических стоек с шагом 6х6м и связей, обеспечивающих геометрическую устойчивость. Колонны, балки и связи приняты из трубы квадратного сечения по ГОСТ 30245-2003.

Пятно 24 Резервуары пожарной воды 500 м3 2шт:

Резервуар представляет собой сборное железобетонное сооружение с размерами в осях 12х12 м, принятый по Серии. Конструкции состоят из сборных железобетонных элементов.

Пятно 25 Лебедка электрическая маневровая:

Фундаментные плиты представляют собой конструкцию из монолитного железобетона толщиной 600 и 970 мм, размером в плане 3000х2500 мм. и 2200х800 мм. соответственно.

Пятно 26 КТП:

Здание модульное из стального каркаса полной заводской готовности.

Монолитная площадка представляет собой армированную фундаментную плиту, размерами 9300х6500 мм. с монолитными колоннами, сечением 400х400 мм.. Обвязка выполнена стальными балками из двутавра по СТО АСЧМ 20-93. По периметру расположены металлические площадки, расположенные на отдельно стоящих столбчатых фундаментах. Стойки и балки выполнены из швеллеров по ГОСТ 8240-97* и ГОСТ 103-2006.

Пятно 27 Насосная станция пожаротушения:

Здание насосной пожаротушения закрытого типа, одноэтажное с размерами в плане по осям 6,0м х 5,0м,

- шаг колонн - 6,0 м, пролет 12,0 м.

Каркас склада стальной рамно-связевой, сетка колонн 6х5м, колонны и балки стальные из прокатных двутавров СТО АСЧМ-20-93.

Пятно 28 Уборная:

Уборная на 1 очко разработана с каркасно-обшивными стенами с выгребом из монолитного железобетона на сульфатостойком цементе.

Пятно 29 Дезбарьер:

Сооружение дезбарьера представляет из себя приямок с уклоном для заезда автотранспорта 4,03х14.8м. по наружному краю и навес над приямком выполнен размерами в плане 6.0х14,0 м. в осях .

Пятно 30 Прожекторная мачта:

Сооружение прожекторной мачты представляет собой решетчатую стальную конструкцию 3,3х3,3 м в осях и высотой 32,3м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2018 г. ;

месяц, год

окончание работ февраль 2020г. ;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24 ;

фактически, месяц: 24 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "Строительство комбикормового завода и элеватора" в Алматинской области, Панфиловского района, на территории специальной экономической зоны "Хоргос восточные ворота" готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Баймагамбетов Н.Ж. 15.03.2021

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

КР Алматы БСН 020640012305 Prosystems Energy (Просистемс Энерджи) РК г. Алматы БИН 020640012305