Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"01" 11 2024 года

Заказчик Филиал Компании «Jupiter Energy Pte.Ltd.» (Юпитер Энерджи Пти. Лтд) в Республике Казахстан , 130000, Актау, 12 микрорайон, 12 микрорайон, 79

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 07 октября 2024г, ТОО «Зап Каз Агро Пром Grupp», Директор Конакбаев Д.Н. 130000, РК, Мангистауская область, г.Актау, 13 мкр., дом 26, кв.8, БИН:090940017022,**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от 07 октября 2024г, ТОО "ASAD LLP", Директор Иманбай Қ.С., БИН 120640010598, Мангистауская область, РК, Мангистауская область, г. Актау, 17 микрорайон, 96 дом, 3 офис,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от 07 октября 2024г, ТОО «Caspian HES Consulting» Директор Маркабаева Э.Н., БИН: 050940006426, РК, г.Актау, Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 2, 74**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство газопроводов на месторождениях Аккар Восточный, Аккар Северный (Восточный блок) в Мангистауской области Компании «Jupiter Energy Pte.Ltd (1 очередь), первый – повышенный уровню ответственности**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Мангистауская область, Мунайлинский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

правоустанавливающего документа на земельных участках, Мунайлинского района:

Постановление ГУ «Акимат Мангистауской области» о предоставлении права временного возмездного землепользования (аренды) от 18 июля 2023 года №103, акт на земельный участок №2023-107590;

Постановление ГУ «Акимат Мунайлинского района» №266-қ от 17.07.2014; акт на зем участок №0191550, кадастровый номер №13-203-011-164;

Постановление ГУ «Акимат Мунайлинского района» №265-қ от 11.12.2023; акт на зем участок №2023-919550, кадастровый номер №13-203-011-535;

Постановление ГУ «Акимат Мунайлинского района» №77-қ от 28.06.2011; акт на зем участок №0154230, кадастровый номер №13-203-011-098;

Постановление ГУ «Акимат Мунайлинского района» №290-қ от 07.12.2015; акт на зем участок №0222611, кадастровый номер №13-203-011-077;

Постановление ГУ «Акимат Мунайлинского района» №180-қ от 18.06.2014; акт на зем участок №0189035, кадастровый номер №13-203-011-159;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области " Акимат Мангистауской области №KZ33REA00396714 от 12.06.2024; KZ03REA00426742 от 23.10.2024

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Caspian HES Consulting», JPT23-2067**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Филиал Компании «Jupiter Energy Pte.Ltd.» (Юпитер Энерджи Пти. Лтд) в Республике Казахстан, № 25 от 03.04.2024 года;

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **"12" июня 2024 года;**

окончание работ **"07" октября 2024 года;**

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:**2;**

фактически, месяц:**4;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь территории в условных границах	м2	746	746	746	746
Площадь застройки	м2	88	88	88	88
Протяженность газопровода	м	6673,07	6673,07	6673,07	6673,07

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_Газопровод выполнены из стальной бесшовной горячедеформированной трубы Ø108х5 мм по ГОСТ 8732-78*, проложенный надземно на опорах высотой не менее 0,350 метра до низа трубы и подземно, на глубине -1,0 м от поверхности земли до верхней образующей трубопровода.

Для сбора влаги и газового конденсата образующегося при транспортировки нефтяного газа в низкой точке рельефа, выполнены установка конденсатосборника объемом 2,5 м3.

Площадка технологического узла учета газа находится возле точки врезки в существующий газопровод ПУ "Жетыбаймунайгаз" АО "Мангистаумунайгаз" в районе ГУ «Аккар».

Представляет собой открытую бетонную площадку, на которой установлен технологический узел учета газа в блочном исполнении.

Узел учета газа выполнен с двумя измерительными трубопроводами (основной и резервный), смонтированными на раме с входным и выходным коллекторами, входными и выходными отсечными клапанами по каждой измерительной линии, системой управления, сбора и обработки информации, и панелью управления.

Оборудование полностью оснащено трубами, клапанами, контрольно-измерительными приборами и проводкой.

В месте пересечения существующей подъездной автодороги устанавлены защитный футляр Ø325 мм, на одном конце которого предусмотрена вытяжная свеча.

Площадка узла учета газа с дренажной емкостью представляет из себя огражденную насыпную площадку, с габаритами по ограждению 20х17м. Площадка расположена возле точки врезки в существующий газопровод ПУ "Жетыбаймунайгаз" АО "Мангистаумунайгаз" в районе ГУ «Аккар». Внутри ограждения выполнены строительство открытой бетонной площадки под узел учета газа в блочном исполнении и подземной дренажной емкости ЕП-1 объемом 30м3.

Ограждение площадки узла учета газа выполнено из сетчатых панелей ПМ30.20 высотой 2м. В ограждении выполнены ворота для обслуживания и калитка для персонала.

Для электроснабжения потребителей на напряжении 0,4 кВ выполнена установка понижающей подстанции напряжением 6/0,4 кВ мощностью 25кВА. Размеры КТП в осях 1,55х1,18 м. Подстанция выполнена в индивидуальном сетчатом ограждении высотой 2.м, габаритами в плане 6х5,5м. Для доступа обслуживающего персонала в ограждении КТП выполнена калитка.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **427 164,23922** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **371108,23922** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **56 056,00** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания **не квалифицируется;**

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство газопроводов на месторождениях Аккар Восточный, Аккар Северный (Восточный блок) в Мангистауской области Компании «Jupiter Energy Pte.Ltd.», Мунайлинский район** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Филиал Компании «Jupiter Energy Pte.Ltd.» (Юпитер Энерджи Пти. Лтд) в Республике Казахстан, генеральный директор Жапаров А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) **Бамбердиев Сакен Саттыгулович №KZ80VJE00085378 по объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования; Бамбердиев Сакен Саттыгулович № KZ07VJE00085140 по объектам первого уровня ответственности - в части инженерных сетей; Бамбердиев Сакен Саттыгулович № KZ36VJE00084715 по объектам первого уровня ответственности - в части несущих и ограждающих конструкций**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО "ASAD LLP", Директор Иманбай Қаныржан Серікұлы**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «Caspian HES Consulting», Директор Маркабаева Э.Н.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Зап Каз Агро Пром Групп", Директор Конакбаева Д.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения10 кВ	км	0,171
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	-
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-
5	Площадь опор	м2	8
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	4
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	0,171
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	2
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
	4) светодиодными лампами	шт	2
10	Кабели:		
	1) марки ВБбШВнг-1 напряжением 0,6/1 кВ с сечением 4х4мм²	км	0,130
	1) марки ВБбШВнг-1 напряжением 0,6/1 кВ с сечением 3х2,5мм²	км	0,120
	2) марки ВВГнг-1 напряжением 0,6/1 кВ с сечением 3х2,5мм²	км	0,010
11	Муфты соединительные...	шт	-
12	Муфты концевые	шт	-
13	Контуры заземления	шт	16
14	Устройства грозозащиты	шт	7
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м2	-
	2) булыжные	м2	-

	3) тротуары	м2		-

Заказчик **Жапаров А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Маркабаева Э.Н.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	6 673,07	
	Протяженность воздушной прокладки:	м	77,87	
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м	77,87	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	4	
	Протяженность подземной прокладки:	м	6 595,20	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	6 595.2	
2	Количество колодцев (камер)	шт	2	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d = 100	шт	4	
6	Вентили (клапан) d =100	шт	2	
7	Кран проходной d =150	шт	6	
	d =100	шт	4	
	d =80	шт	7	
	d =50	шт	19	
	d =25	шт	1	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	18	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

13-203-011-164

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Бексұбан А.С

Күні 2024 ж. «31» 10

13-203-011-535

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Бексұбан А.С

Күні 2024 ж. «31» 10

13-203-011-098

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Бексұбан А.С

Күні 2024 ж. «31» 10

13-203-011-077

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Бексұбан А.С

Күні 2024 ж. «31» 10

13-203-011-159

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Бексұбан А.С

Күні 2024 ж. «31» 10

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Коли- чество	Примечание
1	Строительство газопроводов на месторождениях Аккар Восточный, Аккар Северный (Восточный блок) в Мангистауской области Компании «Jupiter Energy Pte.Ltd.»	Ст20	Стальная бесшовная труба	108х5мм	6 673,07	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик **Жапаров А.Б.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Маркабаева Э.Н.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Қоғамның Маңғыстау облысы бойынша
Сағыздының Мұнайлы аудандық бөлімі

1

Өтініш: 0022640 42744 | Тіркеу № 42578
Тіркелген күні 01.11.24
Кад. нөмірі 13-203-011-164 | Тіркелген уақыты 15:13
Жылжымайтын мүлік: р-н Мунайлинский
Тіркеуші (маман) Отарбаева К. | Қолы
Бөлім басшысы Алигулов Б. | Қолы

Қоғамның Маңғыстау облысы бойынша

1

Өтініш: 0022640 43605 | Тіркеу № 30492
Тіркелген күні 01.11.24
Кад. нөмірі 13-203-011-077 | Тіркелген уақыты 15:27
Жылжымайтын мүлік: с.о. Когозитобе, мест. Аккар
Тіркеуші (маман) Отарбаева К. | Қолы
Бөлім басшысы Алигулов Б. | Қолы

Қоғамның Маңғыстау облысы бойынша
Сағыздының Мұнайлы аудандық бөлімі

1

Өтініш: 0022640 43197 | Тіркеу № 42544
Тіркелген күні 01.11.24
Кад. нөмірі 13-203-011-098 | Тіркелген уақыты 15:25
Жылжымайтын мүлік: с.о. Когозитобе, мест. Аккар
Тіркеуші (маман) Отарбаева К. | Қолы
Бөлім басшысы Алигулов Б. | Қолы

Қоғамның Маңғыстау облысы бойынша
Сағыздының Мұнайлы аудандық бөлімі

1

Өтініш: 0022 640 42710 | Тіркеу ісі № 45615
Тіркелген күні 01.11.24
Кад. нөмірі 13-203-011-555 | Тіркелген уақыты 15:18
Жылжымайтын мүлік: р-н Мунайлинский
Тіркеуші (маман) Отарбаева К. | Қолы
Бөлім басшысы Алигулов Б. | Қолы

Қоғамның Маңғыстау облысы бойынша
Сағыздының Мұнайлы аудандық бөлімі

1

Өтініш: 0022640 43984 | Тіркеу ісі № 30488
Тіркелген күні 01.11.24
Кад. нөмірі 13-203-011-158 | Тіркелген уақыты 15:30
Жылжымайтын мүлік: с.о. Когозитобе, мест. Аккар
Тіркеуші (маман) Отарбаева К. | Қолы
Бөлім басшысы Алигулов Б. | Қолы

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
количество листов
Подпись
ФИО