Утвержден
приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

"22" декабря 2020 года

Заказчик **КГУ«Отдел жилищно –коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Петропавловска», 150008 СКО, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 21.12.2020 г., ТОО «СК-Максимум» Щёголев Юрий Владимирович, 150000 Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Универсальная, 15**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 21.12.2020 г ТОО «TechEngineering (ТехИнжиниринг)», Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр.А.Шажимбаева, 15-123, эксперт Кабиев Ж.С., атт.№ KZ12VJE00026365, KZ77VJE00026359 от 19.05.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 20.12.2020 г, ТОО «Севгражданпроект», ГИП Макашев Аблай Маликович**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция водовода Д500 по ул.Шухова от ул.Уалиханова до пр.Я.Гашека в г.Петропавловске СКО.** Реконструкция, объект I уровня ответственности – технически сложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, по ул.Шухова от ул.Уалиханова до пр.Я.Гашека**,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

Строительство объекта осуществлено на основании:

1) **решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: от 26 апреля 2017 года №754;**;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области», 31.10.2019 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) рабочего проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Севгражданпроект», №7992**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата г.Петропавловск», 5.03.2020г.**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **август 2019 г;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2020 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5,5 месяцев;**

фактически, месяц: **5,5 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| **Реконструкция водовода:** | | | | | |
| Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 560 х 33,2 «питьевая» | м. | 1128 | | 1128 | |
| в т. ч. прокладка методом ГНБ трубы ПЭ100 SDR17 560х33,2 «питьевая» | м. | 482 | | 482 | |
| **Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 SDR17-225х13,4** | м. | 370 | | 435,8 | |
| в т. ч. прокладка труб ПЭ100 SDR 17 225х13,4 методом ГНБ | м. | 186 | | 251,8 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Трубопровод ПЭ100 SDR 26-800х30,6 (футляр) | м. | 30 | | - | |
| Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 1200х88,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (футляр) | м. | - | | 42 | |
| **Колодцы прямоугольные из бетона**<br>2500х4500<br>3000х2500<br>2000х2500<br>2500х2500 | .<br><br>шт<br>шт<br>шт<br>шт | <br><br>1<br>-<br>12<br>2 | | <br><br>-<br>1<br>11<br>1 | |
| **Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR 17 «питьевая»** | | | | | |
| Ø 160х9,5 | п.м. | 26 | | 28 | |
| Ø 110х6,6 | п.м. | 3 | | 15 | |
| Ø 63х3,8 | шт | 10 | | 10 | |
| **Колодцы круглые водопроводные из сборных железобетонных элементов по т.п. 901.09-11.84 Д-2000 м** | шт | 2 | | 5 | |
| **Трубопровод из стальных эл.сварных труб ГОСТ 10704-91** | | | | | |
| - Ø 219х4,0 | м | 14 | | 2,5 | |
| - Ø 159х4,0 | м | 20 | | 20 | |
| - Ø 114х3,5 | м | 34 | | - | |
| Задвижки фланцевые с обрезиненным клином PN10, Д N900 BV-05-47 типа Belgicast | компл. | 2 | | - | |
| Задвижки фланцевые с обрезиненным клином типа Chevron PN10 DN500 | компл. | 3 | | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 500 ГОСТ 5762-2002 | компл. | - | | 3 | |
| Тоже DN200 | компл. | 6 | | 6 | |
| Тоже DN150 | компл. | 6 | | 3 | |
| Тоже DN100 | компл. | 6 | | 6 | |
| Тоже DN50 | компл. | 2 | | 3 | |
| Гидрант пожарный | компл. | 2 | | 2 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Основные показатели по генплану:

| Наименование | Ед. изм. | Количество |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | - | - | - | - | - | - |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Реконструкция водовода Д500 по ул. Шухова от ул. Уалиханова до пр. Я.Гашека в г. Петропавловске СКО**

**Система водоснабжения – объединённая, низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 по ГОСТ 18599-2001. Применение труб из полиэтилена**

**обусловлено заданием на проектирование, а также повышенной их надежностью в работе, простотой монтажа, абсолютной гарантией чистоты трубопровода. На отводах предусмотрена запорная арматуры для возможности проведения ремонтных работ и промывки сети. Согласно письма эксплуатационной организации ТОО «Кызылжар су» установка пожарных гидрантов на водоводе по ул. Шухова не предусмотрена (существующие пожарные гидранты установлены в данном районе согласно нормативным документам на разводящих сетях в непосредственной близости у потребителей).**

**По трассе водовода предусмотрено устройство железобетонных камер и колодцев с установкой отключающих задвижек и пожарных гидрантов. Водопроводные колодцы и камеры приняты из сборных железобетонных элементов для мокрых грунтов по т.п. 901-09.11.84.**

**Пересечения дороги водоводом производятся методом ГНБ с прокладкой рабочей трубы в футляре.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **205 889,906 тыс.тенге**, строительно-монтажных работ **134 223,587 тыс.тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **177 794,433 тыс.тенге** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **158 745,029 тыс.тенге;**

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

**РЕШИЛ**:

**Реконструкция водовода Д500 по ул. Шухова от ул. Уалиханова до пр. Я.Гашека в г. Петропавловске СКО**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Руководитель Куандыков А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор: **Кабиев Ж.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **Макашев А.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Заместитель директора Щёголев Ю. В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта

в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество, протяженность | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водопровод | | | | |
| 1 | Водоводы (общая протяженность) | м | 1639,3 | |
| | 1) из стальных труб | м | 22,5 | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 4) из железобетонных труб | м | - | |
| | 5) из полиэтиленовых труб | м | 1616,8 | |
| 2 | Распределительная сеть (общая протяженность) | м | - | |
| | 1) из стальных труб | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 4) из полиэтиленовых труб | м | - | |
| | 5) из полиэтиленовых труб | м | - | |
| 3 | Прочие устройства | | | |
| | Смотровой колодец | шт | 18 | |
| | Задвижка d-500 | шт | 3 | |
| | " d-200 | шт | 6 | |
| | " d-150 | шт | 3 | |
| | " d-100 | шт | 6 | |
| | " d-50 | шт | 3 | |
| | Вентили d- | шт | | |
| | Кран d- | шт | | |
| | " d- | шт | | |
| | " d- | шт | | |
| | Гидрант | шт | 2 | |
| | Водопроводный ввод | шт | - | |
| | Водоразборная колонка | шт | - | |
| | Стальной футляр | шт | - | |
| | Питьевой фонтанчик | шт | - | |
| Канализация | | | | |
| 1 | Коллекторы (общая протяженность) | м | - | |
| | 1) из керамических труб | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | - | |
| | 3) из бетонных труб | м | - | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 4) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 5) из железобетонных труб | м | - | |
| | 6) | м | - | |
| | 7) | м | - | |
| 2 | Канализационная сеть (общая протяженность) | м | - | |
| | 1) из керамических труб | м | - | |
| | 2) из чугунных труб | м | | |
| | 3) из бетонных труб | м | - | |
| | 4) из асбестоцементных труб | м | - | |
| | 5) из железобетонных труб | м | - | |
| | 6) | м | - | |
| 3 | Прочие устройства | | - | |
| | Смотровой колодец | шт | - | |
| | Выпуск | шт | - | |

Горизонтальный разрез колодца

Масштаб _____

Спецификация

| п/п | Наименование | Марка | Материал | Диаметр (мм) (размеры) | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Максимов А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВГРАЖДАНПРОЕКТ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН СКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСК