Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"17" 03 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) _ ТОО "Көлсай Строй" , директор Ахмедов А.А. Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, М.Толебаева, 74, 55

наименование организации, юридический адрес

в лице _директора Ахмедова А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту:"Строительство внеплощадочных инженерных сетей в мкр.Кунгей (Алматы, 104 участков) г. Караганда"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является_ГУ «Отдел строительства города Караганды».

Жакатиев М.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Astana building energy company», ТОО «Таир»**

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация)_ТОО "Укспроект-2006", 135-19--00 135-19-00-НВК,135-19-00-ЭС1,135-19-00-ЭС2,135-19-00-ОС,135-19-00-ГП,135-19-00-ЭС1-ПК.135-19-00-НВК-ПС,135-19-00-ЭС1-ПС,135-19-00-ЭС2-ПС.135-19-00-АС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)_ГУ «Отдел строительства города Караганды» № 134 от28.08.2019г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

[illegible]	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая с учетом ранее принятых	В том числе пускового комплекса или очереди
[illegible]	м	7836		7668	
[illegible]	м	9984		9845	
[illegible]	м	16398		16398	
[illegible]	м2	5,76		5,76	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	
[illegible]	м2	4,4		4,4	

[illegible] дом имеет следующие показатели:

[illegible]	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
[illegible]	метр в квадрате (далее–м2)		
[illegible]	этаж		
[illegible]	метр в кубе (далее–м3)		
[illegible]	м3		
[illegible] встроенных, встроенно-[illegible] и пристроенных [illegible]	м2		

[illegible]	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
[illegible] квартир, в том числе:						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						
[illegible]						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: водоснабжение- запроектирован из полиэтиленовых труб PE100 SDR21 □110х5,3, □225х10.8. Проектом предусматривается установка указателей пожарных гидрантов.По трассе водопроводных сетей В1 в колодцах предусмотрена установка задвижек для отключения ремонтных участков. Колодцы приняты из железобетонных элементов Ø2000мм, Ø1500 мм. В местах пересечения проезжей части трубы прокладываются в футлярах Ø325х4мм по. Стальные трубопроводы уложенные в грунт, покрываются весьма усиленной антикоррозийной изоляцией. Колодцы перекрываются люками типа "Т".Для пропуска труб через стенки колодцев предусмотрены гильзы. Сети самотечной канализации -запроектированы из гофрированных двухслойных труб из полипропилена SN8 □160, □200, □315 мм.Сети напорной канализации - запроектированы из полиэтиленовых труб PE100 SDR 21 □110х5.3. Насосная станция- предусматривается в модульном исполнении подземного исполнения заводской поставки из стеклопластика. Диаметр корпуса 1200 мм, высота подземной части 4600 мм, общая высота 4800 мм. Оснащена 2 насосами - 1 рабочий, 1 -резервный. В насосной станции применены погружные насосы BIOM V.50-245.140.30.303D. Общая производительность насосной 24,67 м³/ч и 423м3сут, напор 15 метров. Насосная станция оборудована комплектом автоматики, датчиками уровня воды, запорной арматурой, обратными клапанами. Корпус КНС крепится к фундаментной плите анкерными болтами, входящими в комплект поставки.Фундамент под КНС - монолитная железобетонная плита толщиной 300мм из бетона кл. В25 W4F75 Технологический павильон 2,4х2,4х2,5 м. Смотровые колодцы монтируются из сборных железобетонных элементов □1000мм, □1500мм. Колодцы перекрыты чугунными люками типа "Т".В местах пересечения проезжей части трубы прокладываются в футлярах Ø377х4мм, Ø426х4мм, Ø530х5мм.Предусмотрена подземная прокладка водопроводных и канализационных сетей с глубиной заложения труб и укладкой основания согласно продольному профилю. Электроснабжение - установлено 12 подстанций КТПН-10/0,4 мощностью 160кВА Выходы из КТПН выполняются бронированным кабелем марки АВБбШв, подъем которого на опору осуществляется в стальной трубе соответствующего диаметра, соединение с ВЛИ выполняется специальными концевыми муфтами. На концевых опорах с устанавливаемыми кабельными муфтами предусмотрен монтаж комплектов ограничителей напряжения. Напряжение сети — 380/220В, Разрешенная к использованию мощность - 604 кВт, понижающие силовые трансформаторы приняты масляными типа ТМ-160кВА, со стороны 10 кВ защищаются высоковольтными предохранителями.В отсеке РУ-0,4кВ устанавливаются автоматические выключатели. ТЭП- 10кВ выполнено при выходе из ЦРП-29 кабелем марки ААШв, прокладка в траншее, питающие лини выполняются воздушными. На первых опорах №№1, 17 устанавливаются разъединители РЛНД-10кВ, кабельные муфты и комплекты ОПН. Подъем на опоры №№ 1,17 выполняется в стальной трубе- вводы в КТПН №№1÷5 выполняются воздушными. Вводы в КТПН №№ 6÷12 выполняются кабельными в связи со стесненными условиями для установки опор вблизи проектируемых КТПН, Фундаменты под КТПН-10/0,4 (№1÷12) запроектированы из сборных железобетонных стоек по четыре стойки на фундамент ;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;
7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия,предусмотренные проектом выполнены;
8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работачало работ декабрь 2019 года;
месяц,год
окончание работ декабрь 2021 года;
месяц,год
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:5 месяцев;
фактически,месяц:25 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1.Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 88,87 % и фактически применено 88,87 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном обьеме, в том числе в электронном виде.
11. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
12. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Қарағанды СУ» _____ Надыгбаев К.А
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

ТОО «КАРАГАНДЫ СУ» Республика Казахстан 100008, г. Караганда ул. Привокзальная, 56-19-14

Место печати(при наличии)

ТОО «ГорКомХоз», гл. инж. Горелов Ю.И. _____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата 02 2022 г.

Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
ганами социальной защиты населения_____;
милия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

есто печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: "Строительство_____
неплощадочных инженерных сетей в мкр.Кунгей (Алмалы, 299 участков)г.Караганда
наименование объекта (комплекса)
товым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных
роительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство
транять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно
рантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
одрядчик (генеральный подрядчик) директор Ахмедов А.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати
при наличии)