Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма
Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

«18» августа 2023 года.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Полное товарищество ЕРКЕН и К, Актюбинская обдасть Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович, 54а**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Нұртаза Аслана Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-детский сад "Айголек" в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области», Республика Казахстан, Актюбинская область, Каргалинский район, Бадамшинский с.о., с.Бадамша Айтеке би, 28**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственнок коммунальное казенное предприятие «Ясли-детский сад «Айголек» ГУ «Отдел образования Каргалинского района Управления образования Актюбинской области», Заведующая Кужакова Майра Сарсенгалиевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «БерекетПроект» «Капитальный ремонт ГККП "Ясли-детский сад "Айголек" в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственная экспертиза Алниязов Рамазан Сантайулы ТОО «БерекетПроект» от 10.09.2021г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное,

Согласно проекту выполнен демонтаж металлопластиковых труб диаметром Ø20,Ø50,стальных труб Ø100, чугунных радиаторов и элеваторного узла.
Расчетная температура наружного воздуха для отопления принята -29,9 С.
Источником теплоснабжения детского сада служит городские наружные сети теплоснабжения.
Система отопления - двухтрубная, горизонтальная, тупиковая, поэтажная.
В качестве нагревательных приборов выполнены радиаторы типа МС-90-108.
Удаление воздуха из системы отопления осуществляется через краны конструкции Маевского.
В системе отопления предусмотрена отключающая арматура, позволяющая отключать отдельные ветки системы.
В игровых комнатах на первом этаже предусмотрены теплые полы. Для смешивания горячей воды предусмотрен коллектор со смесительным
узлом. Температура в контуре напольного отопления 35-25 С. Средняя температура на поверхности пола поддерживается в пределах 23 °С.
Трубопроводы для разводки систем отопления и стояки выше нулевой отметки выполнены полипропиленовыми армированными трубами
диаметрами d20, d25, d32, d40, d50 по ГОСТ 52134-2010, а стояки в подвале и магистральные трубопроводы по подвалу диаметрами dy20, dy32, dy40, dy100 из стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75 и электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Магистральные трубопроводы, проложенные по подвалу изолированы матами Мс-50. Покровный слой - стеклопластик рулонный. Перед изоляцией
стальные трубопроводы покрыты антикоррозийным покрытием - краской БТ177 в два слоя по грунтовке ГФ-021 в один слой.
В местах прохода труб через перекрытия, стены - установлены гильзы из обрезков труб большего диаметра.

ВЕНТИЛЯЦИЯ

Согласно проекту и согласно тех. обследования система вентиляции замене не подлежит и проектом не предусматривается.
После окончания монтажа и наладочных работ все проходы трубопроводов и воздуховодов через перегородки и перекрытия заделаны несгораемыми материалами, обеспечивающими необходимый предел огнестойкости.

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ.

Канализация бытовая
Согласно проекту выполнена замена канализации из чугунных труб Ду 100 мм, протяженность канализации составляет 73 метра. Трубопровод заменен на ПВХ трубы Ду 110. Замененный отводящий трубопровод проложен под потолком подвала с уклоном 0,02 в сторону выпуска. Присоединение существующих стояков в заменяемую отводящую сеть канализации выполнен с помощью отводов. Выпуски осуществлены в существующий трубопровод канализации. Монтаж внутренних сетей канализации произведен в соответствии со СНиП 3.05.01-85.
Водопровод в здании детского сада замены не требует.

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Этажность здания		1		1	
Площадь застройки	м2	795,4	-	765,4	-
Общая площадь здания	м2	1323,6		1323,6	
Строительный объем	м3	6125	-	6125	-

3. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Данным проектом на строительство выполнены следующие виды работ:

1. Произведена замена изношенных окон на новые пластиковые окна с тройным стеклопакетом.;
2. Произведена замена наружных деревянных дверных блоков;
3. Выполнен ремонт и замена змеевиков теплого пола в игровых комнатах 1 этажа с устройством пола, исключены перепады по высоте;
4. Заменены наружные надземные трубопроводы диаметром 100 мм централизованной системы отопления в две нитки на новые;
5. Произведен ремонт с полной заменой системы отопления;
6. Произведен демонтаж гипсокартонных коробов с защитным экраном;
7. Выполнена замена наружных трубопроводов системы отопления от точки подключения до ввода в здание, с устройством теплоизоляции;
8. Произведена очистка подвального помещения, выполнен ремонт лестницы спуска, выполнено устройство навеса входа в подвал;
9. Произведена замена существующих канализационных труб
10. Смонтирован навес главной входной группы центрального входа в здание;
11. По периметру здания произведены работы по устройству бетонной отмостки шириной 1000 мм с уклоном 3%.

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ.

Теплоноситель - вода с параметрами 90-70С.

Трубопроводы надземных тепловых сетей выполнены из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Труба d108x4,0мм с толщиной изоляции б=40,0мм,

Тепловые сети надземной прокладки смонтированы на скользящих и неподвижных опорах по серии 3.006.1-2.87.

Компенсация тепловых удлинений произведена за счет углов поворота трассы.

Все трубопроводы после окончания монтажа в соответствии с "Правилами устройства безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" Госгортехнадзора, подвергнуты гидравлическим испытаниям.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ.

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены:

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«01» мая 2023 г.**

окончание работ **«15» августа 2023 года**;

при продолжительности строительства, месяц: **3,5**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,5**;

фактически, месяц: **3,5**;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия);

9-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-детский сад "Айголек" в селе Бадамша Каргалинского района Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ПТ «ЕРКЕН и К» Нұртаза Аслан Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.