Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«2» июня 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Полное товарищество ЕРКЕН и К, Актюбинская обдасть Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Цеханович,54а**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Нуртаза Аслана Еркінулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Строительство линии электросвещения автомобильной дороги по улице Биекенова (от улицы Кайдауыл до Южного железнодорожного моста) в городе Шалкар Актюбинской области» Республика Казахстан, Актюбинская обл., Шалкарский район, Шалкарская г.а., г.Шалкар, ул.Биекенов**
наименование, местонахождения объект

заказчиком которого является **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" руководитель Садуакасова Шуга Аяпбергеновна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации

Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Толағай-Нұр» РП А-14-20 «Строительство линии электроосвещения автомобильной дороги по улице Биекенова (от улицы Кайдауыл до Южного железнодорожного моста) в городе Шалкар Актюбинской области»**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

1. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Фактически общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Стойка металлическая оцинкованная, граненная коническая, фланцевая толщиной 3мм	шт	33	-	33	-
Общая протяженность кабельных линий	м	1235	-	1235	-
Щит с монтажной панелью типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт	1	-	1	-
Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 3x230/400 В, 10(100) А	шт	1	-	1	-

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными :

Данным проектом на капитальный ремонт выполнены следующие виды работ:

НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ

Система наружного освещения (ЭН) обеспечивает:

- Автоматическое и ручное включение/выключение. Ручное управление работой освещения с кнопки щита объекта;
- Равномерную освещенную полосу шириной 3-4 м;
- Изделия рассчитаны на круглосуточную работу в условиях открытого пространства и сохранять свои характеристики при температуре от -50С до +50С и относительной влажности воздуха до 95 %;

Щит наружного освещения в составе автоматов, контактора, промежуточного реле прибора учета установлен на существующей опоре ВЛ-0,4кВ.

Наружное освещение выполнена светильником ДКУ-LED-02-150W "Кобра".

Мощность светильника 150 Вт. Светильники установлены на опору освещение на базе стойки СТ-8 с кронштейном ИВА вылет 1.5м. накл 20гр Ф 48. Высота опора освещение с кронштейном составляет 8,65м.

Предохранители проходные ПП-1 установлены внутри опоры освещения в монтажном окне. Опоры освещение установлены вдоль автомобильной дороги.

Опоры восьмигранные серии СТ-8 имеют оголовник, представляющий собой трубу, вваренной в верхней части опоры. Кронштейны устанавливаются насадку Н2 с помощью 4х болтов М12х35. Все поверхности опоры и кронштейны защищены от воздействия агрессивных сред окружающей среды антикоррозийным покрытием.

Установка опоры произведена на железобетонный фундамент с помощью фланцевого крепления болтами или шпильками к металлической закладной детали фундамента. Фундамент состоит из закладного металлического элемента (анкерный закладной элемент) и армированного бетона.

Питание опор освещения выполнено подземной кабельной линией. Марка кабеля алюминиевый бронированный кабель АВБбШв-1 сечением 4х16мм².

При обеспечений мероприятии по прокладке КЛ-0,38кВ проектируемые кабельные трассы расположены в траншее согласно плана в соответствии с типовым проектом А5-92. Кабели уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций кабелей.

При прокладке кабельной линии непосредственно в земле, в траншеях, устроены снизу подсыпка, а сверху засыпка слоем песчано - гравийной смеси, не содержащего камней, строительного мусора и шлака.

Заземление

Для заземления опор освещения выполнено повторное заземление на каждой 5 опоре и на конечной опоре групп.

Для выполнения повторного заземления опоры применена полосовая сталь, в качестве горизонтального контура, и сталь круглая в качестве вертикального элеткрода. Согласно проектом выполнен 1 вертикальный электрод, длиной 3 метра, который в свою очередь приварен к полосе горизонтального контура. Для крепления полосовой стали к опоре предусмотрено отверстие в полосе, равное диаметру отверстий в анкере опоры. Полоса одета на резьбовую шпильку, на которую прикручена стойка (одета поверх анкерной плиты опоры), и затянута сверху, гайкой с шайбой.

Электромонтажные работы выполнены в соответствии с ПУЭ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предумотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«02» мая 2023года**

окончание работ: **«02» июня 2023года**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1;

фактически, месяц: 1 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __90___% и фактически применено ___90___% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)

(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство линии электросвещения автомобильной дороги по улице Биекенова (от улицы Кайдауыл до Южного железнодорожного моста) в городе Шалкар Актюбинской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ИП ЕРКЕН иК **Нуртаза Аслана Еркінұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан