Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"8" июня 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Павлодарская область, г. Павлодар, лицензия № 19007070 от 26.03.19года**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мукаева Бахтияра Капановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер» (КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта акимата города Экибастуза" Павлодарская область, г.Экибастуз, Энергетиктер,62 БИН 981140001958 И.о. руководителя Сакен Талгат Оразович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г, директор Шакенов Н.Н.;

ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, д.67/2, кв.12, директор Истамбеков А.Б., ГСЛ №002249 от 13.05.2022 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП «МОДУЛОР-ЭК» № 00583 от 13.02.2018г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону No 06-0200/19 от 22.08.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Архитектурно-строительные решения.

Существующее здание АБК прямоугольной конфигурации, одноэтажное, капитального типа, на заглубленных фундаментах. Высота помещений от чистого пола до низа ограждающих конструкций 3,6 м. В процессе капитального ремонта здания АБК с заменой входных металлических ворот с ограждением производятся демонтажные и монтажные работы. Демонтажные работы помещений здания АБК: очистка стен и потолков от водоэмульсионной окраски, от масляной окраски, от старых обоев; разборка облицовки стен из керамической плитки; разборка обшивки потолков типа «Армстронг»; разборка покрытия полов из линолеума и релина, керамической плитки; разборка плинтусов деревянных, ПВХ, бетонных; разборка дощатого покрытия полов; разборка лаг из досок и брусков; разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконниками; разборка деревянных заполнений дверных проемов. Демонтажные кровельные работы здания АБК: разборка рубероидного ковра из 4 слоев рубероида на битумной мастике с учетом примыканий к парапету и стенам; разборка разрушенной цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм; разборка разрушенной пароизоляции. Ворота входные металлические: демонтаж старых металлических ворот с двумя калитками; демонтаж погнутых элементов секции ограждения. Монтажные работы помещений здания АБК: установка оконных блоков из поливинилхлоридных профилей, тройное остекление по ГОСТ 30674-99:2, установка подоконного профиля из ПВХ ГОСТ 30673-99 установка дверных блоков ПВХ с ручкой и замком по ГОСТ 30970-2002; деревянных дверных блоков с ручкой и замком по ГОСТ 6629-88; металлических ГОСТ 31173-2016; сплошное выравнивание стен сухими смесями, улучшенная водоэмульсионная окраска стен за 2 раза, облицовка стен и перегородок глазурованной керамической плиткой; простая штукатурка внутренних откосов окон, толщиной 230 мм, облицовка внутренних откосов окон толщиной 500 мм (пластиком), улучшенная штукатурка наружных оконных откосов; устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием толщиной 0,7 мм, шириной 300 мм; штукатурка наружных и внутренних дверных откосов; монтаж подвесного потолка типа «Армстронг»;

устройство полов с покрытием из линолеума на теплоизолирующей подоснове; из керамической плитки с шероховатой поверхностью ГОСТ 6787-2001; с покрытием из бетона класса В15; устройство плинтусов из ПВХ тип 2.1.1, ГОСТ 19111-77; окраска фасада перхлорвиниловой краской. Монтажные кровельные работы здания АБК: устройство мягкой кровли: устройство пароизоляции из 1 слоя рубероида РКП-350б на битумной мастике, устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 20 мм, устройство основного водоизоляционного ковра из двух слоев наплавляемого рулонного битумно- полимерного материала марки ХПП-4,0 ГОСТ 30547-97, устройство покрытия кровли из одного слоя наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала марки ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97; Монтажные работы при устройстве новых металлических ворот: кирпичная кладка столбов входной группы стадиона «Шахтер» из силикатного желтого кирпича марки; монтаж новых металлических ворот; замена погнутых элементов секции ограждения на новые.

Фундамент - ленточный из ФБС в удовлетворительном состоянии. Стены наружные и внутренние - выполнены из силикатного кирпича, признаков разрушений не имеет. Перегородки - выполнены из силикатного кирпича, повреждений и отклонений по вертикали при визуальном осмотре не обнаружено. Перекрытие - сборные железобетонные по серии 1.141-1, в удовлетворительном состоянии. Кровля - выполнена из рулонных материалов, в следствии того, что длительное время не проводился капитальный ремонт кровля местами пришла в негодность под воздействием атмосферных осадков и окружающей среды.

Электроосвещение

Проект разработан на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Категория надежности электроснабжения - III. Напряжение электросети - 220В. Расчетная нагрузка электроосвещения - 2,99кВт. Проектом капитального ремонта предусмотрен демонтаж старых, потолочных светильников с люминесцентными лампами (в помещениях, которых, в ходе капитального ремонта, будет монтироваться подвесной потолок), и после монтажа подвесного потолка типа «Армстронг», монтаж новых встраиваемых светодиодных светильников. Питание новых светильников выполнено от существующих распределительных коробок, кабелем не поддерживающем горение ВВГнг-LS открыто в запотолочном пространстве. Величины освещенности приняты согласно СП РК 2.04-104-2012 «Естественное и искусственное освещение» и ПУЭ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **10.03.2022;**

месяц,год

окончание работ **10.06.2022**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3** ;

фактически, месяц: **3**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Капитальный ремонт здания АБК стадиона "Шахтер» (КГКП ДЮСШ № 1) с заменой входных металлических ворот с ограждением»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мукаев Б.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)