Приложение 3
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

« 23 » сентябрь 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазМунайКурылыс» г. Тараз ул. Махамбет батыра, д.8 А
наименование организации, юридический адрес

в лице генерального директора Жантаева Асылбека Жасузаковича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Газоснабжение средней школы им. Естемесова в с.Коккайнар Шуского района Жамбылской области», с.Коккайнар Шуский район, Жамбылская область.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области» руководитель Муздыбеков Руслан Орынбекович наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Bliss LTD» ГСЛ №17013947 от 04.08.2017 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата ШУского района», №9-н/к от 11.01.2021 года.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

-1-

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Котельная					
Теплота сгорания	Ккал/м3	7600			
Удельный вес	Кг/м3	0,73			
Давление в точке подключение	МПа	0,18			
Расчетный расход газа	м3/час	96,60			
Газопровод	м	130			
Газовая горелка VG 3					
Энергоснабжение	V			220	
Расход газа	Ккал/ч			20,1-40,2	
Давление газа	кПа			2.0	
Газовая горелка VG 3L					
Энергоснабжение	V			220	
Расход газа	Ккал/ч			25.0-50.0	
Давление газа	кПа			2.0	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Сейсмичность участка - 7 баллов, Грунты - 1 слой - насыпной слой, гравий,

суглиной; 2 слой – супесь желто-серая, твердая, непросадочная, с линзами песка мелкого. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 23.08.2021 года;
месяц, год

окончание работ 23.09.2021 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 месяца;

фактически, месяц: 1 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 65% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. АО "ИЦА" Шуское ГХ инженер Сатжанов А.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Газоснабжение средней школы им. Естемесова в с.Коккайнар Шуского района Жамбылской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «КазМунайКурылыс»

генеральный директор Жантаев А.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись 27.09.2021 г.
дата

М.П.

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 4 (четыре) листов

Должность _____

_____

Подпись _____ / _____ /

«____» _____ 20____ года М.П.