Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235

Декларация о соответствии

«04» 09 **2020 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазМунайКурылыс» ГСЛ №12008435 от 26.06.2012г. Жамбылская область, Таласский район, г.Каратау,ул.Шакирова,17

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жантаева Асылбека Жантаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Строительство внутриквартальной газификации в ауле Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области. »

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

в лице руководителя Сейтбекова Ерболата Оразбаковича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Таразстрой -2004» ГСЛ №16017311 от 11.11.2016г

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Джунусова Меирбека Амансариевича.

фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Проект (проектно-сметная документация) разработана ТОО «Каз Центр Проект», без номера

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Приказ №33 от 26.02.2020г. руководителем КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
	ГАЗОПРОВОД					
1	Общая протяженность газопровода	км	7,719		7,719	
	из труб ПЭ 100SDR11 32х3,0мм	км	1,483		1,483	
	из труб ПЭ 100SDR11 63х5,8мм	км	2,040		2,040	
	из труб ПЭ 100SDR11 90х8,2мм	км	3,357		3,357	
	из труб ПЭ 100SDR11 110х8,0мм	км	0,028		0,028	
	из труб ПЭ 100SDR11 125х11,4мм	км	0,731		0,731	
	из стальных труб наземный(вход,выход)	м	80		80	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных	-	-	-	-	-	-

2

трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Газоснабжение: Данным проектом предусматривается строительство внутриквартальных инженерных сетей газопровода низкого давления из труб полиэтиленовых марки ПЭ100 SDR11 32х3,0мм; ПЭ100 SDR11 63х5,8мм; ПЭ100 SDR11 90х8,2мм; ПЭ100SDR11 110х8,0мм; ПЭ100SDR11 125х11,4мм;Подключение сети газопровода осуществляется от строящегося газопровода после ГРПШ в селе.

Прокладка осуществляется по улицам поселка до точки подключения к абоненту из полиэтиленовых труб. В местах выхода и входа из земли газопровода – из стальных электросварных труб D=25х3,0мм ; D=76х3,0мм; D=219х4,0мм по ГОСТ 10705-91.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **04.06. 2020г.**;
месяц, год

окончание работ **04.09.2020г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц**: 3,0**

по норме или по проекту организации строительства, месяц**: 3,0**;

фактически, месяц **: 3,0**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жуалинское газовое хозяйство ЖФП АО КазТрансГаз Аймак, директор Бойдосов Аскар Бауржанулы.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

"Строительство внутриквартальной газификации в ауле Шынбулак Жуалынского района Жамбылской области»

наименование, местонахождения объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «КазМунайКурылыс»

Директор Жантаев Асылбек Жантаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 8 страниц