Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 14 » ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алматы жолдары»
Алматинская область, Талгарский район, г. Талгар, ул. Промышленная д. 5
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Сапаргалиева М.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень", км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области.
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" заместитель руководителя управления Самуратов Серик Зейноллаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектдорстрой».
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" приказ ***№76/1 от 23.04.2018г***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность	м	8,909	8,909	8,909	8,909

дороги					
Категория		V	V	V	V
Ширина земляного полотна	м	8	8	8	8
Ширина проезжей части	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Количество полос движения	шт	1	1	1	1
Ширина полосы движения	м	4,5	4,5	4,5	4,5
Ширина обочин	м	1,75	1,75	1,5	1,5
Продолжительность производства ремонтных работ	мес	8	8	8	8

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень", км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области:

I. Подготовительные работы

1.1 Восстановление и закрепление оси трассы 2 категория сложности

Изготовление и установка знаков (реперов) шт 12,000

Проложение ходов км 8,909

Отыскание и обозначение на местности трассы существующего трубопровода, рекогносцировочное обследование автомобильных дорог, выбор маршрута безрельсовой транспортировки тяжеловесного оборудования км 8,909

1.2 Демонтаж дорожных знаков и барьерных ограждений

Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках с погрузкой на базу расстояние 20км шт/тн 14/0,21

Демонтаж барьерных ограждений 11-ДО м/тн 64/0,96

1.3 Демонтаж существующих искусственных сооружений

1 Устройство прогала в насыпи из грунтов II группы экскаватором 1 м3 в отвал м3 23,10

2 Доработка прогала вручную м3 4,62

3 Демонтаж железобетонных конструкций с применением отбойных молотков с погрузкой в автосамосвалы м3/т 59,65/149,125

4 Транспорт обломков на свалку до 20 км 149,13 т

II. Земляные работы

2.1 Устройство дорожных насыпей

1 Разработка грунта II группы растительного слоя грунта бульдозером 79 кВТ с перемещением до 20 м 7462 м3

2 Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. при перемещении до 50 м в насыпь 10941м3

3 Разработка грунта II группы бульдозером 108 л.с. при перемещении до 50 м в отвал 446 м3

4 Разработка грунта из выемки II гр. экскаватором емкостью ковша 1м3 с погрузкой на автосамосвалы 10938 м3

5 Транспорт грунта γ=1,75т/м3 на трассу

до 1 км т 13430 7674 м3

до 2 км т 1381 789 м3

до 3 км т 4331 2475 м3

6 Уплотнение грунта пневмокатками 25т при 6 проходах по одному следу и толщине слоя 30 см с поливом водой 21879 м3

7 Обратная надвижки ранее снятого растительного грунта бульдозером 79 кВТ с перемещением до 20 м 7462 м3

2.1 Планировочные и укрепительные работы

1 Планировка верха земляного полотна механизированным способом, грунт 2гр. 86287 м2

2 Уплотнение катком массой 8тн за 2 прохода по одному следу, при толщине слоя 0,2м 17257 м3

3 Планировка откосов насыпей механизированным способом, грунт 2гр. 59265 м2

4 Планировка откосов выемки механизированным способом, грунт 2гр. 1390 м2

5 Планировка дна кюветов и откосов насыпи механизированным способом, грунт 2гр. 20741 м2

6 Планировка дна кюветов и откосов выемки механизированным способом, грунт 2гр. 3357 м2

7 Планировка обочин механизированным способом, грунт 2гр. 30772 м2

8 Укрепление откосов посевом многолетних трав механизированным способом 59265 м2

III. Дорожная одежда

3.1. Устройство дорожной одежды

1 Подстилающий слой из песчано-гравийной смеси толщиной 15 см 8363 м3

2 Устройство основания из щебеночно-гравийной смеси С6=40 мм, толщиной 15 см 46355 м2

3 Розлив вяжущих материалов 0,8 т/1000 м2 м2/т 41012/32,81

4 Устройство покрытия толщиной 7 см из холодной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Бх марки II м2 41012 на битуме СГ130/200

5 Устройство присыпных обочин из ПГС 6561 м3

6 Укрепление обочин толщиной 7 см из ПГС 30290 м2

7 Одиночная поверхностная обработка 41012 м2

Устройство круглых металлических труб диаметром 0,5 м на ПК42+66,00; ПК43+91,00; ПК65+00,00

Круглые ж/б трубы диаметром 1,0 м (5 шт) на ПК20+90,00; ПК30+05,00; ПК39+40,00; ПК58+63,00; ПК67+47.

Круглая ж/б труба диаметром 1,5 м ПК78+49.

Удлинение ж/б труб диаметром 1,0 м (6 шт) на ПК55+00; ПК63+39; ПК69+22; ПК75+01; ПК83+96; ПК85+83.

Удлинение круглой ж/б трубы диаметром 1,5 м ПК28+40.

Укрепление двухочковой прямоугольной ж/б трубы отверстием 2х2,0х2,0м на ПК41+00.

Укрепление круглой ж/б трубы диаметром 1,0 м на ПК51+05.

Установка дорожных знаков и оградительных приспособлений

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2019 г. ;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2019 г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ;

фактически, месяц: 8 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Капитальный ремонт а/д "Кокпек-Кольжат-Малый Дехан-Кетмень", км 17,5-26,35 Уйгурского района Алматинской области **готовым к приемке в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течение 2 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алматы жолдары» директор Сапаргалиев М.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата

М.П.

«14» ноябрь 2019 г.