Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"17" октября 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алюминстрой»
Костанайский область г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 72
(наименование организации, юридический адрес)

в лице Муканов Абай Куспанович директор
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Реконструкция здания склада (Литер И) под убойный пункт и здания склада (литер Ж) под цех мясных полуфабрикатов, расположенных в городе Аркалык, улица Кайырбекова, 31»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ТОО «Торғай Ет» директор Муканов Расул Абаевич
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)) ТОО «Строн-Холдинг», номер проекта 08/17
(наименование проектной организации, номер проекта)

и утверждена ТОО «Алюминстрой», приказ №25 п от 26 февраля 2018 года
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность по убою КРС	Голов/смену	30		30	
Мощность по убою МРС	Голов/смену	100		100	
Площадь участка	га	4,9074		4,9074	
Убойный пункт, этажность	эт	1		1	
Цех мясных полуфабрикатов, этажность	эт	1		1	
Загон предубойного содержания скота, этажность	эт	1		1	

Продолжительность строительства	Мес.	6		6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Технологические решения

По функциональному назначению проектируемый объект предусмотрено разделить на блоки: дезбарьер; участок приема и содержания скота; участок убоя и обработки туш; холодильный блок; санитарно-бытовой блок; цех мясных полуфабрикатов.

В соответствии с произведённым расчетом Производственной программы убойного пункта, расчета выхода продукции при переработке скота, мощность проектируемого убойного пункта:

по убою крупного рогатого скота - 30 голов/сут

или убою мелкого рогатого скота - 100 голов/сут;

по переработке мяса и продуктов убоя животных (шкуры, субпродукты, ливер, кишки) - 10 т/сутки.

Предусмотренное проектом технологическое оборудование: холодильное оборудование (страна - производитель Польша), запорная арматура, трубопроводы, оборудование автоматического контроля за технологическим процессом, система климат-контроля.

Штат работающих: 22 человека. Режим работы Режим работы - прерывная, 5-дневная рабочая неделя. Продолжительность рабочего дня - 1 смена (8 часов), 250 дн/год

Цех полуфабрикатов

Проектируемый цех мясных полуфабрикатов предусмотрен на выпуск 500 кг пельменей в смену. В состав цеха входят следующие помещения функционального назначения: производственные -цех подготовки, пельменный цех; помещения для хранения -склад сырья, муки, упаковочного материала, белья; административно-бытовые -рабочие кабинеты, гардеробные, душевая, санузлы для персонала, комната отдыха и приема пищи.

2. Архитектурно-планировочные решения

Убойный пункт.

Здание одноэтажное. В плане имеет прямоугольную форму

Ориентация здания – широтная, с естественным освещением рабочих помещений.

Цех полуфабрикатов.

Здание одноэтажное. В плане имеет прямоугольную форму.

Ориентация здания – диагональная, с естественным освещением.

Загон предубойного содержания скота.

Здание одноэтажное. В плане имеет прямоугольную форму.

Ориентация здания – широтная, без естественного освещения.

Дезинфекционный барьер.

Здание одноэтажное. В плане имеет прямоугольную форму.

Ориентация здания – широтная, без естественного освещения.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; **Выполнены по СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 года**;
(месяц, год)

окончание работ **октябрь 2018 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть) месяц**;

фактически, месяц: **6 (шесть) месяц**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов; **Соответствует;**

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Алюминстрой» директор Муканов А.К.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

«17» **октября** 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция здания склада (Литер И) под убойный пункт и здания склада (литер Ж) под цех мясных полуфабрикатов, расположенных в городе Аркалык, улица Кайырбекова, 31»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алюминстрой»**

Директор Муканов Абай Куспанович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

«17» **октября** 2018 г.

Место печати (при наличии)