Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжениринг"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды» по адресу г. Атырау, село Дамба улица Габбас Кабышев 13 Б"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
	Основной договор	№14	10.04.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды» по адресу г. Атырау, село Дамба улица Габбас Кабышев 13 Б"	113 867 117,71	101 667 069,39							12 200 048,33	**113 867 117,71**
Аванс 30%	34 160 135,31	30 500 120,82							3 660 014,49	34 160 135,31
Итого к оплате (с учетом аванса)	79 706 982,40	71 166 948,56							8 540 033,83	**79 706 982,40**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области"

Директор _____ **Тулегенова М.С.**

Подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжениринг"

_____ **Ниязбеков Г. Д.**

Технадзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Эксперт _____ **Молдабаев Ж.М.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды" отдела образования города Атырау Управления образования Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды» по адресу г. Атырау, село Дамба улица Габбас Кабышев 13 Б"

Договор №14 от 10.04.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1
за июнь месяц 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**83000000**
		Отдел 1.				**21864755**
		Раздел 1. Демонтажные работы				**17454422**
1	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	2 060	690	1421400
2	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	28,84		
3	1208-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	$м^2$ кровли	2 060	1 020	2101200
4	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	18,54		
5	1208-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	$м^2$ кровли	2 060	314	646840
6	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	16,686		
7	1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	2 060	423	871380
8	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	10,712		
9	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	7 018,2	1 037	7277873

1	2	3	4	5	6	7
10	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	131	5 869	768839
11	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	13,9646		
12	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Переплеты оконные остекленные. Снятие	$м^2$	508,48	2 026	1030180
13	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	17,390016		
				Двери деревянные		
14	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	52	8 718	453336
15	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	5,46		
16	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	100,38	1 519	152477
17	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	1,184484		
				Двери металлические		
18	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	$м^2$	5,67	7 066	40064
19	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	$м^2$	6,3	6 498	40937
				Двери пластиковые		
20	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 718	8718
21	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,105		
22	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	3,15	1 519	4785
23	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,03717		
24	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	104,4	3 460	361224
25	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	5,4288		
26	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	1 523,8	467	711615
27	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	7,16186		

1	2	3	4	5	6	7
28	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из линолеума и релина/GRABOFLEKS START. Разборка покрытия	$м^2$	178,5	467	83360
29	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,83895		
30	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	5	7 204	36020
31	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,33		
				Демонтаж покрытия крыльца		
32	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	41,1	3 460	142206
33	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	2,1372		
				Демонтаж покрытия лестницы и пандуса		
34	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	16,5	3 460	57090
35	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,858		
				Демонтаж покрытия входной группы		
36	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	38	3 460	131480
37	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	1,976		
				Электроосвещение		
38	1121-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *К=0,4*	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж	шкаф	1	14 691	14691
39	1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Щиток освешения. Демонтаж	шт.	3	1 243	3729
40	1217-0101-0703 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	294	256	75264
41	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	2 430	103	250290
42	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0972		
43	1121-0502-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28* *К=0,4*	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА.Демонтаж	шт.	1	2 938	2938
				Водопровод		
44	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=0,4*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	85	1 391	118235
45	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 26* *К=0,4*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода	35	1 336	46760

1	2	3	4	5	6	7
46	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* *К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	112	2 404	269248
47	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	30	2 596	77880
48	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	40	2 833	113320
49	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж	м трубопровода	20	3 132	62640
50	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	3	3 395	10185
51	1215-0101-0308 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1	1 367	1367
52	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,016		
53	1215-0101-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Фильтр. Демонтаж	прибор	1	2 842	2842
54	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0027		
55	1215-0101-0306 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	23	2 783	64009
56	261-107-0831 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный	т	0,0598		
	Раздел 2.	Отопление				4410333
57	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* *К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	540	2 404	1298160
58	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	280	2 596	726880
59	1116-0501-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж	м трубопровода	170	2 833	481610
60	1116-0501-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж	м трубопровода	175	3 132	548100
61	1116-0501-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* *К=0,4*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Демонтаж	м трубопровода	140	3 395	475300
62	1215-0102-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	28	3 191	89348

1	2	3	4	5	6	7
63	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32 К=0,4*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука.Демонтаж	м трубопровода	10	594	5940
64	1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	140	4 666	653240
65	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	123,83	254	31453
66	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1 238,3	81	100302
	Отдел 2.	**Общестроительные работы**				**61123531**
	Раздел 3.	**Проемы**				**28686270**
				Окна		
67	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	373,94	8 997	3364338
68	223-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м²	373,94	52 723	19715239
69	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м²	56,8	7 848	445766
70	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	м²	56,8	50 578	2872830
71	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	215,33	5 790	1246761
72	223-501-0117 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 400 мм	м	215,33	2 307	496766
73	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	215,33	2 529	544570
	Раздел 4.	**Отделочные работы**				**9817797**
				Второй этаж		
				Стены в/э		
74	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м²	1 339,5	1 650	2210175

1	2	3	4	5	6	7
75	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5 522,7585	112	618549
76	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	1 339,5	1 462	1958349
77	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3 682,2855	112	412416
78	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	72,6	1 650	119790
79	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	299,3298	112	33525
80	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	72,6	1 462	106141
81	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	199,5774	112	22353
82	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	261,9	1 650	432135
83	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	1 079,8137	112	120939
84	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	261,9	1 462	382898
85	232-501-0301 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	719,9631	112	80636
86	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	102	3 602	367404
87	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,5402	36 476	56180
88	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	2,8254	1 071	3026
89	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	102	8 161	832422
90	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	104,04	2 523	262493
				Откосы		
91	6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе толщина до 10 мм	$м^2$	345,36	4 297	1484012
92	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	4 427,5152	71	314354
	Раздел 5.	**Полы**				5046434

1	2	3	4	5	6	7
				Второй этаж		
				Тип I		
93	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	167,9	1 520	255208
94	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,42516	31 418	107612
95	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	167,9	63	10578
96	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,71258	31 418	53806
97	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	$м^2$	167,9	13 393	2248685
				Тип II		
98	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	41,7	1 520	63384
99	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,85068	31 418	26727
100	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	41,7	63	2627
101	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,42534	31 418	13363
102	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	41,7	9 035	376760
				Тип III		
103	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	741,9	1 520	1127688
104	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	15,13476	31 418	475504
105	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	741,9	63	46740
106	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,56738	31 418	237752
	Раздел 6.	**Кровля**				**13239890**
				Тумбы		
107	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Тумба. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,3	139 834	181784
108	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1*	Кладка столба прямоугольного неармированного. *При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.*	$м^3$	0,103968	73 861	7679

1	2	3	4	5	6	7
109	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0205857	29 984	617
110	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	4,3358	259 440	1124880
111	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	4,8	33	158
112	217-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	14,6	38	555
113	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	3,10884	243 910	758277
114	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	28,02	10 976	307548
115	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	$м^2$	412	5 544	2284128
116	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	1 895,2	2 984	5655277
117	6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного карниза и фронтона сталью профлистом по дереву	$м^2$	47,72	1 149	54830
118	214-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	52,492	2 810	147503
119	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	715,88	840	601339
120	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	303,88	3 539	1075431
121	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	46,94946	22 149	1039884
	Раздел 7.	**Фасад**				**4333140**
122	6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	210	9 525	2000250
123	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	462	355	164010
124	217-109-0102 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	701,4	30	21042
125	217-109-0106 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	1 764	55	97020
126	234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	22,05	35 212	776425
127	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	231	3 089	713559
128	6112-0401-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	48,344	6 631	320569
129	261-102-0380 *РСНБ РК 2022*	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П	м	50,7612	355	18020

1	2	3	4	5	6	7
130	261-107-0605 *РСНБ РК 2022*	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	50,7612	954	48426
131	261-107-0608 *РСНБ РК 2022*	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	50,7612	665	33756
132	6112-0401-0202 *ЕСД РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	41,93	1 967	82476
133	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	44,0265	443	19504
134	261-107-0815 *РСНБ РК 2022*	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	57,569	865	49747
		Итого по акту без оборудование	Тенге			83000000
		Оборудование	Тенге			
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	Тенге			4 731 000,00
		ИТОГО	Тенге			87 731 000,00
		Сметная прибыль 5%	Тенге			4 386 550,00
		Непредвиденные затраты 5%	Тенге			4 386 550,00
		ИТОГО	Тенге			96 504 100,00
		В том числе в текущих ценах на 2024 года - 100%, К=1,075	Тенге			103 741 907,50
		ИТОГО по акту с учетом коэф.пониж. К=0,980000000363	Тенге			101 667 069,39
		НДС 12%	Тенге			12 200 048,33
		ВСЕГО по акту	Тенге			113 867 117,71

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды" отдела образования города Атырау управления образования Атырауской области"

Директор _____ **Тулегенова М.С.**

Технический надзор:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
Эксперт _____ **Молдабаев Ж.М.**

Авторский надзор:
ТОО "Актобе КапСтрой"
_____ **Иргалиев Р. Д.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Bem Stroy Group инжиниринг"
_____ **Нурбеков Г. Д.**