приложение 4-1
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
РК от 19.09.2018 № 656

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»
Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»
Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
октябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО	20029651	17883617	16560347	16560347					2146034	20029651

Заказчик

Подрядчик

Заказчик: ТОО «СК-Максимум»

Подрядчик: ТОО «ЭталонСеверВодСтрой»

Стройка: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Объект: "Реконструкция разводящих сетей водопроводов и отводов сельских населенных пунктов, подключенных к Булаевскому групповому водопроводу с.Киялы Аккайынского района СКО"

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**4004**	**147,44**	**140,48**	**590354**	**562486**	**--**	**109054**	**755361**
		НР - 72%. СП - 8%				**6,96**	**30,87**	**27868**	**123596**		**55953**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний	чел-ч	0,0091	36,48	764,00		27868,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0198	79,28							
1.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0198	79,2792		7095,00		562486,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0198	79,2792		1559,00		123596,27			
2	**Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**		**12308**	**236,07**	**224,91**	**2905499**	**2768211**	**--**	**536798**	**3717681**
		НР - 72%. СП - 8%				**11,15**	**49,42**	**137288**	**608265**		**275384**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	179,7	764,00		137288,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	390,16							
2.3	2263 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	390,1636		7095,00		2768211,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	390,1636		1559,00		608265,05			

3	**Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**499**	**2624,83**	**--**	**1309791**	**--**	**--**	**943050**	**2433068**
		НР - 72%; СП - 8%				**2624,83**	**--**	**1309791**	**--**		**180227**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	2,98	1485,02	882,00		1309791,00				
4	**Е11-010205-0107 1101-0205-0107 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**22**	**1728,72**	**--**	**38032**	**--**	**--**	**27383**	**70648**
		НР - 72%; СП - 8%				**1728,72**	**--**	**38032**	**--**		**5233**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,96	43,12	882,00		38032,00				
5	**Е11-010205-0109 1101-0205-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**	**м3 грунта**		**111**	**3360,42**	**--**	**373007**	**--**	**--**	**268565**	**692897**
		НР - 72%; СП - 8%				**3360,42**	**--**	**373007**	**--**		**51326**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	3,81	422,91	882,00		373007,00				
6	**Е11-010205-1002 1101-0205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**		**297**	**519,19**	**23,14**	**154199**	**6874**	**92550**	**41408**	**211255**
		НР - 72%; СП - 8%				**184,43**	**9,21**	**54775**	**2736**		**15649**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,202	59,99	913,01		54775,00				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0072	2,14							
6.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,8613		4326,00		3726,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,8613		1559,00		1342,77			
6.4	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0043	1,2771		2465,00		3148,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0043	1,2771		1091,00		1393,32			
6.5	131020 С	Отдельные конструктивные элементы зданий	т	0,00011	0,03267	408888,00				13358,00		
6.6	275941 С	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,22	65,34	1212,00				79192,00		
7	**Е11-010104-0403 1101-0104-0403 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**12392**	**35,78**	**35,78**	**443351**	**443351**	**--**	**109598**	**597184**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**12,28**	**--**	**152219**		**44236**	

7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	116,73							
7.2	257 С	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00942	116,73264		3798,00		443351,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00942	116,73264		1304,00		152219,36			
8	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**12392**	**157,31**	**74,75**	**1949386**	**926302**	**--**	**1040813**	**3229414**
		НР - 72%; СП - 8%				**82,56**	**34,09**	**1023084**	**422490**		**239216**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	1598,57	640,00		1023084,00				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	387,25							
8.3	660 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа	маш.-ч	0,03125	387,25		2336,00		904616,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	387,25		1091,00		422489,75			
8.4	1866 С	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	1549		14,00		21686,00			
9	**Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**1821**	**1013,98**	**--**	**1846458**	**--**	**--**	**1329449**	**3429980**
		НР - 72%; СП - 8%				**1013,98**	**--**	**1846458**	**--**		**254073**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,21	2203,41	838,00		1846458,00				
		ВОДОВОД										
25	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,518**	**298956,16**	**92447,84**	**752772**	**232784**	**12445**	**564691**	**1422859**
		НР - 99%; СП - 8%				**201566,00**	**24960,89**	**507543**	**62852**		**105397**	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	194	488,49	1039,00		507543,00				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	67,56							
25.3	116 С	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	61,9428		3542,00		219401,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	61,9428		913,00		56553,78			
25.4	783 С	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,80576		3997,00		3221,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,80576		1304,00		1050,71			
25.5	2011 С	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	30,216		65,00		1964,00			
25.6	2349 С	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,50002		1420,00		4970,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	3,50002		1091,00		3818,52			
25.7	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,30936		2465,00		3228,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	1,30936		1091,00		1428,51			
25.8	135545 С	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,10792	228,00				253,00		
25.9	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	45,324	269,00				12192,00		
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**16560347**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**5317845**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**4940007**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**1372158**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**104995**		
		- Накладные расходы	Тенге								**4970809**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1226694**	
		Итого по главам 1-7	Тенге									**16560347**
		Временные здания и сооружения 2,9%										**480250**
		Итого										**17040597**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,63%										**618574**
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ										**782971**
		Итого										**18442142**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										**353183**
		Итого										**18795325**
		Итого с к=0,9514927632349										**17883617**
		НДС 12%										**2146034**
		ВСЕГО ПО АКТУ										**20029651**

Заказчик:

Подрядчик: