Декларация о соответствии

«30» июня 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Сатурн 17», г.Костанай, ул.Каирбекова, д.310 Б

наименование организации, юридический адрес

в лице: Бекишева Д.Ш., директор

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здания поликлиники) ГККП «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области"

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГККП «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации;

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «Projectus», заказ: 170207

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГККП «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области, И.О. главного врача Буяльская Е.В., 01.02.2018г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее		Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	Главный корпус	$м^2$	859,2		859,2	
	поликлиника	м2	600,9		600,9	
Общая площадь	Главный корпус	м2	1387,3		1387,3	
	поликлиника	м2	883,8		883,8	
Число этажей	Главный корпус	этаж	2		2	
	поликлиника	этаж	2		2	
Объем здания	Главный корпус	м2	4251		4251	
	поликлиника	м2	4679		4679	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: а)Главный корпус: фундамент – ленточные из сборных железобетонных блоков стен подвалов и плит, стены – из мелких шлакоблоков на цементном растворе , толщиной 600 мм, фасад- облицован металлопрофилем, перекрытия-сборные железобетонные с круглыми пустотами, чердачное перекрытие и частично перекрытие между первым и вторым этажами имеют участки с деревянными конструкциями перекрытий, из балок и щитов, с последующей штукатуркой цементно-песчанным раствором, крыша- чердачная, вентилируемая с организованным водостоком, с деревянной стропильной системой, кровля- металлочерепица по деревянным стпропилам и обрешетке, полы- деревянные с покрытием из линолеума, окна- из ПВХ, двери- из ПВХ, отмостка- асфальтобетонная
б)Поликлиника: фундамент – ленточные из сборных железобетонных блоков стен подвалов и плит, стены – из мелких шлакоблоков на цементном растворе , толщиной 600 мм, фасад- облицован металлопрофилем, перекрытия-сборные железобетонные с круглыми пустотами, чердачное перекрытие и частично перекрытие между первым и вторым этажами имеют участки с деревянными конструкциями перекрытий, из балок и щитов, с последующей штукатуркой цементно-песчанным раствором, крыша- чердачная, вентилируемая с организованным водостоком, с деревянной стропильной системой, кровля- металлочерепица по деревянным стпропилам и обрешетке, полы- деревянные с покрытием из линолеума, окна- из ПВХ, двери- из ПВХ, отмостка- асфальтобетонная

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2018г;
месяц, год
окончание работ июнь 2018г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;
фактически, месяц: 2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: "Капитальный ремонт крыш двух зданий (здание главного корпуса и здания поликлиники) ГККП «Кушмурунская сельская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области"
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик)

Бекишева Д.Ш., директор
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ «Сатурн 17» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ