Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«03» декабря 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «Казахдорстрой», г.Нур Султан, район Есильский район, ул.Сыганак, д. 10/2

наименование организации, юридический адрес

в лице Тена Олега Петровича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения «Шучинск-Зеренда» км 0-80, участок км 47-80

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Акционерное общество «Национальная компания «КазАвтоЖол», в лице Акмолинского областного филиала Акционерного общества «Национальная компания «КазАвтоЖол» Абилов Рустем Аскарович,

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шахар-Кокше" № 00431 от 02.06.2006г., Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетау Жолдары" №12016100 от 08.08.2012г., Товарищество с ограниченной ответственностью "АК-ГИМАРАТ 1 плюс" №0001045 от 21.02.2017г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «СЕМДОРПРОЕКТ», № 08-1СЛ 004110, ТОО НИ Кустанайдорпроект», КСЛ №II-1066, №12021006

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом Комитет автомобильных дорог Министерства инвестиции и развитие РК за № 69 от 06.05.2016 г.

наименование организации, утвердившей (перутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ № п.п.	Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактический	
			Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6	7
1	Категория дороги		III	III	III	III
2	Строительная длина	км	30,265	30,265	30,265	30,265

3	Расчетная интенсивность движения на 20 летнюю перспективу	авт/сут	2 833	2 833	2 833	2 833
4	Расчетная скорость движения	км /час	100	100	100	100
5	Число полос движения	шт	2	2	2	2
6	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5	3,5	3,5
7	Ширина дорожной одежды	М	8	8	8	8
8	Ширина проезжей части	м	7	7	7	7
9	Ширина земляного полотна	м	12	12	12	12
10	Ширина обочин	м	2,5	2,5	2,5	2,5
11	Ширина укрепления обочин по типу основной дороги	м	0,5	0,5	0,5	0,5
12	Поперечный уклон проезжей части	‰	20	20	20	20
13	Наибольший продольный уклон	‰	39	39	39	39
14	Наименьший радиус кривых в плане	м	350	350	350	350
15	Наименьшие расстояния видимости -поверхности дороги (для остановки) - встречного автомобиля	 м м	 200 350	 200 350	 200 350	 200 350
16	Объем оплачиваемых земляных работ	тыс.м^3	949,73	949,73	949,73	949,73
17	Тип дорожной одежды		Капитальный	Капитальный	Капитальный	Капитальный
18	Вид покрытия – асфальтобетон	тыс.м^2	244,18	244,18	244,18	244,18
19	Железобетонные трубы: - на основной дороге Ø 1,5м - на основной дороге Ø 2х1,5 - на основной дороге Ø 3х1,5 - на основной дороге Ø 3(2,4х4) - на съездах Ø 1,0 м - на съездах Ø 2х0,5 м	 шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм шт/пм	 8/131,3,6 1/17,96 1/15,93 1/17,32 1/11,87 11/127,6	 8/131,36 1/17,96 1/15,93 1/17,32 1/11,87 11/127,6	 8/131,36 1/17,96 1/15,93 1/17,32 1/11,87 11/127,6	 8/131,36 1/17,96 1/15,93 1/17,32 1/11,87 11/127,6
20	Примыкания	шт	23	23	23	23
21	Пересечения	шт	11	11	11	11
27	Продолжительность строительства	мес	21	21	25	25

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м^2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м^3		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Реконструкция автомобильной дороги «Щучинск-Зеренда» км 0-80, участок км 47-80 находится в Акмолинской области в пределах Казахского мелкосопочника. и относится холмогорий, мелкосопочников и возвышенных равнин. Является связующим звеном между Щучинско-Боровской и Зерендинской курортными зонами.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ август 2017 года;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, 21 месяцев; фактически 27 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и /или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Кокшетау Энерго»
Главный инженер Улсков Мурат Шингазиевич 03.12.2019 года.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертными заключением выдавасмым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Реконструкция автомобильной дороги «Щучинск-Зеренда» км 0-80, участок км 47-80 готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Тен Олег Петрович _____ 03.12.2019 года.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.