Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 17 " ноября 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алюминстрой»**
Костанайский область г. Аркалык, ул. Ш. Жанибека, 72
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Муканов Абай Куспанович Директор ТОО «Алюминстрой»**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Реконструкция ул.Демченко г.Аркалыка, протяженностью 416 м.**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка" и.о. руководителя Батырбеков Амангали Куанышкалиевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация)) **ТОО «АСКОС+»**
(наименование проектной организации, номер проекта)

и утверждена ГУ "Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции акимата города Аркалыка", и.о. руководитель Тулегенов М.З. приказ №101/1 от 18 августа 2017 года.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	Км.	0,416		0,402,7	
Площадь тротуаров с брусчатым покрытием	м2.	1340		1340	
Площадь дорожной оджеды по основным полосам проезжай части	м2.	3307,20		3851,6	

Площадь автобусных остановок	м2	171,6		171,6	
Площадь проектируемых стоянок	м2	145,20		143,26	
Постоянные дорожные знаки	Шт	30		42	
Мощность наружного освещения	кВт.	3,9		3,9	
Протяженность трассы наружного освещения	м.	500		500	
Продолжительность реконструкции	Месяцев.	6,6		5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Ширина проезжай части – 8 метров;

Для организации пешеходного движения с двух сторон предусматривается устройство тротуаров шириной 1,5 м;

За начальную точку (ПК0) проектриуемого участка принята точка пересечения оси ул.Демченко и кромки дорожной одежды ул.Кайырбекова;

Недостающий растительный грунт доставляется автовозкой из внетрассового резерва;

Дорожная одежда на съездах и автобусных остановках, на стоянках: принята аналогично дорожной одежды основных полос проезжай части;

На пересечениях тротуаров с проезжай частью основной улицы и проездов предусмотрено устройство пандусов; Рабочим проектом предусмотрено строительство двух автобусных остановок для обслуживания организованных пассажирских перевозок;

На всём протяжении ул.Демченко пересекает ряд городских улиц, имеющих различную категоричность. Пересекаемые улицы имеют дорожное покрытие;

Типоразмер дорожных знаков принят – II. Дорожные знаки приняты со световозвращающей пленкой Тип-2. Дорожные знаки устанавливаются на металлических стойках. Расстояние от нижнего края знака до поверхности проезжай части (высота установки) должно быть не менее -2,0 м;

Электроснабжение наружного освещения ул.Демченко г.Аркалык выполнено в соответствии с техническими условиями электроснабжение 09-1466 от 17-07-14 г. Источник питания ТП-10/0,4 №81-2х400 кВа на балансе КГП «КЮЭС» в ТП установлен РПС-250 с предохранителем 25А;

Светильники приняты со светодиодными лампами мощностью 126 ВТ;

_____;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; **Выполнены по СНиП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **17 июля 2017 года** ;
(месяц, год)
окончание работ **17 ноября 2017 года**;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 (шесть) месяц** ;
фактически, месяц: **5 (пять) месяц** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов; **Соответствует;**

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. **Автомобильная дорога;**

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Алюминстрой» директор Муканов А.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

« 17 » ноября 2017 г. Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция ул.Демченко г.Аркалыка, протяженностью 416 м.** готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса))

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алюминстрой»**

Директор Муканов Абай Куспанович
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии) **« 17 » ноября 2017 г.**