Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: "Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	07.07.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге										
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"	2 445 880 183,28	1 726 072 706,28	284 117 558,03	1 998 553 862	261 521 991					34 094 106,96	318 211 664,99

Заказчик:
КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области» БИН 030140002400
_____ Ю.Г. Галеев
М.П. (подпись)

Подрядчик:
ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Директор ТОО "Кабылан эксперт" БИН 060340007781
_____ Байдаров Ж.М.
М.П. (подпись)

Заказчик : **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400, г.Петропавловск, ул.Конституции Казахстана, 23, тел.:8(7152)36-01-70**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Зерттеу СК" БИН 021140006937 г.Петропавловск, ул.Ленинградская, 116, тел.:8(7152)53-20-56**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Проектирование и строительство школы-интерната на 300 мест со спальным корпусом на 50 мест в г.Петропавловске (без внешних сетей и благоустройства территории)"**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№89 от 07.07.2022 г.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13

за сентябрь 2024 года (месяц, год) на работы

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-1.Конструкции железобетонные.										
			РАЗДЕЛ 2. Пол монолитный подстилающий										
1	18	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0863501	347 145	--	29976	--	29976	--	32374	
			СП - 8%			--	--	--	--		2398		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29976	--	29976	--	32374	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	2398		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				29976					
			Сметная прибыль	Тенге				29976					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2398					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				32374					
								32374					
			РАЗДЕЛ 3. Фундаменты										
2	37	**214-210-0202 РСНБ РК 2022**	**Выпуски арматурные**										
			Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0091078	292 993	--	2669	--	2669	--	2882	
			СП - 8%			--	--	--	--		213		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2669	--	2669	--	2882	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	--	--	213		
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2669					
			Сметная прибыль	Тенге				2669					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				213					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2882					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				2882					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				32645	--	32645	--	35256	
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				--	--	--	2611		
			Сметная прибыль	Тенге				32645					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32645					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-1	Тенге				2611					
								35256					
			Локальная смета №2-1-3.Архитектурно-строительные решения.										
			РАЗДЕЛ 7. Крыльца										
			Крыльцо КР-4 /1 шт/										
3	459	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	2,8	12 923,18	3 492,7	36185	9780	20895	9485	49323	

			НР - 93%; СП - 8%										
4	460	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	2,8	1 967,78	1 674,65	5510	4689		3654		
			НР - 94%; СП - 8%			13 787,17	12,72	38604	36	16114	21106	64487	
5	461	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	2,856	8 019,13	--	22454	--		4777		
			СП - 8%			25 044	--	71526	--	71526	--	77248	
			Крыльцо КР-6 /1 шт/			--	--	--	--		5722		
6	462	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,6	12 923,18	3 492,7	7754	2096	4477	2032	10569	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	1181	1005		783		
7	463	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,6	13 787,17	12,72	8272	8	3453	4523	13818	
			НР - 94%; СП - 8%			8 019,13	--	4811	--		1024		
8	464	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	0,612	25 044	--	15327	--	15327	--	16553	
			СП - 8%			--	--	--	--		1226		
			Крыльцо КР-7 /1 шт/										
9	465	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	1,5	12 923,18	3 492,7	19385	5239	11194	5081	26423	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	2952	2512		1957		
10	466	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	1,5	13 787,17	12,72	20681	19	8633	11307	34547	
			НР - 94%; СП - 8%			8 019,13	--	12029	--		2559		
11	467	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	1,53	25 044	--	38317	--	38317	--	41382	
			СП - 8%			--	--	--	--		3065		
			Крыльцо КР-8 /2 шт/										
12	468	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,5	12 923,18	3 492,7	6462	1746	3732	1694	8808	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	984	837		652		
13	469	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	0,5	13 787,17	12,72	6894	6	2878	3769	11516	
			НР - 94%; СП - 8%			8 019,13	--	4010	--		853		
14	470	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	0,51	25 044	--	12772	--	12772	--	13794	
			СП - 8%			--	--	--	--		1022		
			Крыльцо КР-9 /1 шт/										
15	471	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м^3 основания	1,8	12 923,18	3 492,7	23262	6286	13434	6097	31708	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	3542	3014		2349		
16	472	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	1,8	13 787,17	12,72	24817	23	10360	13568	41456	
			НР - 94%; СП - 8%			8 019,13	--	14434	--		3071		
17	473	212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м^3	0,612	25 044	--	15327	--	15327	--	16553	
			СП - 8%			--	--	--	--		1226		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				345585	25239	248439	78662	458185	
		Стоимость общестроительных работ						71907	12057	--	33940		
		Материалы		Тенге				345585					
		Всего заработная плата		Тенге				95171					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					83964				
								153269					

			Накладные расходы	Тенге				78662					
			Сметная прибыль	Тенге				33940					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458187					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					83964				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				458187					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					83964				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	**Тенге**				345585	25239	248439	78662	458185	
								71907	12057	--	33940		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				345585					
		Материалы		Тенге				95171					
		Всего заработная плата		Тенге					83964				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				153269					
			Накладные расходы	Тенге				78662					
			Сметная прибыль	Тенге				33940					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				458187					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					83964				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-3	Тенге				458187					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39	
			Сметная заработная плата	Тенге					83964				
			Локальная смета №2-1-4.Архитектурные решения.										
			РАЗДЕЛ 15. Полы /лист 41/										
			Полы на отм. + 6.600 /чердачное помещение/										
18	**266**	**1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**2 048,99**	**200,34**	**18,31**	**410495**	**37517**	**--**	**356297**	**828136**	
			НР - 92%; СП - 8%			**182,03**	**6,98**	**372978**	**14302**		**61343**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**410495**	**37517**	**--**	**356297**	**828136**	
								372978	**14302**	**--**	**61343**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**410495**					
		Всего заработная плата		Тенге					**387280**				
			Накладные расходы	Тенге				**356297**					
			Сметная прибыль	Тенге				**61343**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**828135**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**387280**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**828135**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**164**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**387280**				
			РАЗДЕЛ 16. Проемы /лист 42/										
			Оконные проемы										
19	**307**	**1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-1, Ок-2, Ок-4/**	**$м^2$**	**40**	**5 665,68**	**334,25**	**226627**	**13370**	**127589**	**83809**	**335271**	
			НР - 90%; СП - 8%			**2 141,71**	**186,33**	**85668**	**7453**		**24835**		
20	**309**	**223-102-0208 РСНБ РК 2022**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**$м^2$**	**40**	**54 922**	**--**	**2196880**	**--**	**2196880**	**--**	**2372630**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**175750**		
			Подоконные доски										
21	**316**	**прайс**	**Доска подоконная деревянная 34х350х1350 мм**	**шт**	**3**	**10 840,18**	**--**	**32521**	**--**	**32521**	**--**	**35123**	

			СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**		--	--	--	--		2602		
		Стоимость общестроительных работ						2456028	13370	2356990	83809	2743024	
		Материалы		Тенге				85668	7453	--	203187		
		Всего заработная плата		Тенге				2456028					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				127589					
			Накладные расходы	Тенге					93121				
			Сметная прибыль	Тенге				2229401					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				83809					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				203187					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				2743024					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге									40
			Нормативная трудоемкость	Тенге					93121				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				2743024					
				Тенге									40
									93121				
			РАЗДЕЛ 18. Отмостка /лист 63/										
22	330	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	39,977	12 923,18	3 492,7	516630	139627	298337	135420	704215	
			НР - 93%; СП - 8%			1 967,78	1 674,65	78666	66947		52164		
23	331	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	6,34	6 648,95	2 047,01	42154	12978	11106	19596	66690	
			НР - 91%; СП - 8%			2 850,12	546,42	18070	3464		4940		
24	332	212-101-0401 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,4668	22 741	--	147061	--	147061	--	158826	
			СП - 8%			--	--	--	--		11765		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				705845	152605	456504	155016	929731	
		Стоимость общестроительных работ						96736	70411	--	68869		
		Материалы		Тенге				705845					
		Всего заработная плата		Тенге				309443					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					167147				
			Накладные расходы	Тенге				147061					
			Сметная прибыль	Тенге				155016					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				68869					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				929730					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									73
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге					167147				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				929730					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									73
				Тенге					167147				
			РАЗДЕЛ 19. Крыльца /лист 70/										
			Крыльцо КР-1 /1 шт/										
25	333	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук**	$м^2$ покрытия	14,638	12 301,43	518,37	180068	7588	80858	88589	290150	
			НР - 94%; СП - 8%			6 259,19	179,1	91622	2622		21493		
			Крыльцо КР-2 /10 шт/										
26	336	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 $м^2$ до 4 штук**	$м^2$ покрытия	104,5	12 301,43	518,37	1285499	54170	577244	632433	2071367	
			НР - 94%; СП - 8%			6 259,19	179,1	654085	18716		153435		
			Крыльцо КР-3 /1 шт/										

27	339	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2 покрытия	36,07	12 301,43	518,37	443713	18697	199247	218295	714969	
			НР - 94%; СП - 8%			6 259,19	179,1	225769	6460		52961		
			Крыльцо КР-4 /1 шт/										
28	342	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2 покрытия	15,398	12 301,43	518,37	189417	7982	85056	93189	305214	
			НР - 94%; СП - 8%			6 259,19	179,1	96379	2758		22608		
			Крыльцо КР-5 /1 шт/										
29	345	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2 покрытия	10,57	12 301,43	518,37	130026	5479	58387	63970	209515	
			НР - 94%; СП - 8%			6 259,19	179,1	66160	1893		15520		
			Крыльцо КР-6 /1 шт/										
30	348	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2 покрытия	11,86	12 301,43	518,37	145895	6148	65513	71777	235085	
			НР - 94%; СП - 8%			6 259,19	179,1	74234	2124		17414		
			Крыльцо КР-7 /1 шт/										
31	351	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2 покрытия	12	12 301,43	518,37	147617	6220	66287	72624	237860	
			НР - 94%; СП - 8%			6 259,19	179,1	75110	2149		17619		
			Крыльцо КР-8 /2 шт/										
32	354	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2 покрытия	7,92	12 301,43	518,37	97427	4105	43749	47932	156988	
			НР - 94%; СП - 8%			6 259,19	179,1	49573	1418		11629		
			Крыльцо КР-9 /1 шт/										
33	357	1111-0101-3103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из мраморных плит на клеевом растворе из сухих смесей. Устройство. Количество плит на 1 м^2 до 4 штук	м^2 покрытия	12,29	12 301,43	518,37	151185	6371	67889	74379	243609	
			НР - 94%; СП - 8%			6 259,19	179,1	76925	2201		18045		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				2770847	116760	1244230	1363188	4464757	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1409857	40341	--	330724		
		Материалы		Тенге				2770847					
		Всего заработная плата		Тенге				1244228					
			Накладные расходы	Тенге					1450198				
			Сметная прибыль	Тенге				1363188					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				330724					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4464759					
			Сметная заработная плата	Тенге								592	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге					1450198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4464759					
			Сметная заработная плата	Тенге								592	
									1450198				
			РАЗДЕЛ 21. Козырек /лист 72/ /16 шт/										
			Козырек К-1										
34	368	1115-0504-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Козырьки входные	м^2 поверхности козырька	33,6	2 475,44	89,02	83175	2991	--	65199	160243	
			НР - 80%; СП - 8%			2 386,42	39,12	80184	1314		11870		

35	369	прайс ТОО "Comfort-Astana"	Козырек из многослойного стекла по типу крепления "Спайдер"	м²	33,6	102 678,57	--	3450000	--	3450000	--	3726000	
			СП - 8%			--	--	--	--		276000		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3533175	2991	3450000	65199	3886243	
								80184	1314	--	287870		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3533175					
		Всего заработная плата		Тенге					81498				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3450000					
			Накладные расходы	Тенге				65199					
			Сметная прибыль	Тенге				287870					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3886244					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					81498				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				3886244					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					81498				
			РАЗДЕЛ 25. Ограждения /лист 75/										
			Ограждения /Ог-4/ /1 шт/										
36	390	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,01806	243 007,81	57 822,44	4389	1045	216	2483	7422	
			НР - 69%; СП - 8%			173 203,97	26 053,37	3128	471		550		
37	391	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01806	1 145 627	--	20690	--	20690	--	22345	
			СП - 8%			--	--	--	--		1655		
			Ограждения /Ог-5//10 шт/										
38	392	1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Ограждения, лестницы, перила. Монтаж	т конструкций	0,01002	243 007,81	57 822,44	2435	579	120	1378	4118	
			НР - 69%; СП - 8%			173 203,97	26 053,37	1736	261		305		
39	393	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01002	1 145 627	--	11479	--	11479	--	12397	
			СП - 8%			--	--	--	--		918		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				38993	1624	32505	3861	46282	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4864	732	--	3428		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32169					
			Сметная прибыль	Тенге				32169					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2573					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				34742					
		Материалы		Тенге				6824					
		Всего заработная плата		Тенге				336					
			Накладные расходы	Тенге					5596				
			Сметная прибыль	Тенге				3861					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				855					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				11540					
			Сметная заработная плата	Тенге								2	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге					5596				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				46282					
			Сметная заработная плата	Тенге								2	
			ИТОГО ПО ЛСМ2-1-4	Тенге					5596				
		Стоимость общестроительных работ						9915383	324867	7540229	2027370	12898173	
		Материалы		Тенге				2050287	134553	--	955421		
		Всего заработная плата		Тенге				9908559					
				Тенге				1681260					
									2179244				

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5858631					
			Накладные расходы	Тенге				2023509					
			Сметная прибыль	Тенге				954566					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12886634					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								902	
			Сметная заработная плата	Тенге					2179244				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				6824					
		Материалы		Тенге				336					
		Всего заработная плата		Тенге					5596				
			Накладные расходы	Тенге				3861					
			Сметная прибыль	Тенге				855					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11540					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					5596				
		ИТОГО ПО ЛС№2-1-4		Тенге				12898174					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								904	
			Сметная заработная плата	Тенге					2184840				
		Локальная смета №2-1-5.Водопровод и канализация.											
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1											
40	1	1307-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования**	шт.	1	84 052,4	2 603,44	84052	2603	1914	48951	143643	
			НР - 61%; СП - 8%			79 535,12	712,42	79535	712		10640		
41	2	511-703-0107 СпрСЦ 09.2023	**Установка повышения давления с тремя насосами (2 рабочих и 1 резервный) Hydro Multi-E 3 CME 15-2, Q 14,85 - 50 м³/ч, H 49 - 35 м.вод.ст, арт. 99133628**	комплект	1	9 819 349	--	9819349	--		--	9819349	
42	10	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	5	10 306,69	464,67	51533	2324	15117	34029	92407	
			НР - 98%; СП - 8%			6 818,34	126,33	34092	632		6845		
43	11	242-106-0104 РСНБ РК 2022	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80**	шт.	5	19 736	--	98680	--	98680	--	106574	
			СП - 8%			--	--	--	--		7894		
44	12	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	3 566,37	--	14265	--	11579	2633	18249	
			НР - 98%; СП - 8%			671,59	--	2686	--		1352		
45	13	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	3	10 306,69	464,67	30920	1394	9071	20417	55444	
			НР - 98%; СП - 8%			6 818,34	126,33	20455	379		4107		
46	14	242-106-0104 РСНБ РК 2022	**Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 80**	шт.	3	19 736	--	59208	--	59208	--	63945	
			СП - 8%			--	--	--	--		4737		
			Водомерный узел /Общедомовой/										

47	15	1116-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	54 378,6	2 003,54	54379	2003	18022	34330	95805	
			НР - 98%; СП - 8%			34 353,96	676,47	34354	676		7097		
48	16	244-301-0801 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 50, Qп 50 м^3/ч, Tmax 50°	шт.	1	191 826	--	191826	--	191826	--	207172	
			СП - 8%			--	--	--	--		15346		
49	21	242-204-1901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый для спуска воздуха, из кованой стали, стандартнопроходной, тип присоединения сварка/резьба, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	55 217	--	55217	--	55217	--	59634	
			СП - 8%			--	--	--	--		4417		
50	24	519-101-1704 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, корпус из ВЧШГ, с электроприводом AUMA, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	1 560 426	--	3120852	--		--	3120852	
						--	--	--	--	3120852	--		
51	28	242-101-0402 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	4	36 185	--	144740	--	144740	--	156319	
			СП - 8%			--	--	--	--		11579		
			В ИТП										
52	40	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	5 568,01	198,11	16704	594	4545	11501	30462	
			НР - 98%; СП - 8%			3 854,99	57,05	11565	171		2256		
53	41	242-101-1102 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	115 878	--	231756	--	231756	--	250296	
			СП - 8%			--	--	--	--		18540		
54	42	242-101-1101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 40	шт.	1	100 389	--	100389	--	100389	--	108420	
			СП - 8%			--	--	--	--		8031		
55	43	245-502-0207 РСНБ РК 2022	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°С ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 2", Kvs 14,28 м^3/ч, DN 50	шт.	1	82 086	--	82086	--	82086	--	88653	
			СП - 8%			--	--	--	--		6567		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14155956	8918	1024150	151861	14417224	
								182687	2570	12940201	109408		
		Стоимость оборудования		Тенге				12940201					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				12940201					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				84052					
		Материалы		Тенге				1914					
		Всего заработная плата		Тенге					80247				
			Накладные расходы	Тенге				48951					
			Сметная прибыль	Тенге				10640					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				143643					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	

			Сметная заработная плата	Тенге					80247				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				963902					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				963902					
			Сметная прибыль	Тенге				77111					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1041013					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				167801					
		Материалы		Тенге				58334					
		Всего заработная плата		Тенге					105010				
		Сдача и испытание		Тенге				78					
			Накладные расходы	Тенге				102910					
			Сметная прибыль	Тенге				21657					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				292368					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					105010				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				14417225					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73	
			Сметная заработная плата	Тенге					185257				
			РАЗДЕЛ 2. КЗН										
56	44	1307-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Насос погружной. Монтаж оборудования**	шт.	4	58 982,08	–	235928	–	–	143916	410232	
			НР - 61%; СП - 8%			58 982,08	–	235928	–		30388		
57	45	511-101-0101 РСНБ РК 2022	**Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 м^3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин**	шт.	4	158 943	–	635772	–	–	–	635772	
						–	–	–	–	635772	–		
58	46	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	3 707,64	83,65	74153	1673	40310	32136	114792	
			НР - 98%; СП - 8%			1 608,48	31,09	32170	622		8503		
59	47	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	9	5 568,01	198,11	50112	1783	13634	34504	91385	
			НР - 98%; СП - 8%			3 854,99	57,05	34695	513		6769		
60	48	242-101-0301 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50**	шт.	6	21 067	–	126402	–	126402	–	136514	
			СП - 8%			–	–	–	–		10112		
61	49	242-304-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	3	22 636	–	67908	–	67908	–	73341	
			СП - 8%			–	–	–	–		5433		
62	50	прайс	**Сифон прямой чугунный СФП диаметром 100 мм**	шт	3	206 876,79	–	620630	–	620630	–	670280	
			СП - 8%			–	–	–	–		49650		
63	51	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5	708	–	3540	–	3540	–	3823	
			СП - 8%			–	–	–	–		283		
64	52	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м^2	4,5	173,24	3,52	780	16	334	298	1165	
			НР - 69%; СП - 8%			95,56	0,57	430	3		86		

65	53	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	4,5	471,62	9,17	2122	42	1702	266	2579	
			НР - 69%; СП - 8%			83,91	1,71	378	8		191		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1817347	3514	874460	211120	2139883	
		Стоимость оборудования		Тенге				303601	1146	635772	111415		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				635772					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				635772					
		Всего заработная плата		Тенге				235928					
			Накладные расходы	Тенге					235928				
			Сметная прибыль	Тенге				143916					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				30388					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				410232					
			Сметная заработная плата	Тенге								83	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					235928				
		Материалы		Тенге				200752					
		Всего заработная плата		Тенге				2037					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					819				
			Накладные расходы	Тенге				197850					
			Сметная прибыль	Тенге				564					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16105					
			Сметная заработная плата	Тенге				217421					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					819				
		Материалы		Тенге				744895					
		Всего заработная плата		Тенге				53944					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					68000				
			Накладные расходы	Тенге				620630					
			Сметная прибыль	Тенге				66640					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				64922					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				876457					
			Сметная заработная плата	Тенге								26	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					68000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2139882					
			Сметная заработная плата	Тенге								109	
									304747				
			РАЗДЕЛ 3. Водопровод хоз-питьевой В1										
66	73	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	975	186,32	1,51	181662	1472	3832	172831	382852	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	--	176358	--		28359		
67	74	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	250	195,76	1,51	48940	378	3342	44316	100716	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	--	45220	--		7460		
68	75	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	5 568,01	198,11	16704	594	4545	11501	30462	
			НР - 98%; СП - 8%			3 854,99	57,05	11565	171		2256		
69	76	242-207-0905 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	1	18 522	--	18522	--	18522	--	20004	
			СП - 8%			--	--	--	--		1482		

70	77	242-207-0904 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	2	12 353	--	24706	--	24706	--	26682	
			СН - 8%			--	--	--	--		1976		
71	78	242-207-0903 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	8 198	--	81980	--	81980	--	88538	
			СН - 8%			--	--	--	--		6558		
72	79	242-207-0902 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	11	5 327	--	58597	--	58597	--	63285	
			СН - 8%			--	--	--	--		4688		
73	80	242-207-0901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	3 808	--	38080	--	38080	--	41126	
			СН - 8%			--	--	--	--		3046		
74	81	242-207-0802 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	29	3 389	--	98281	--	98281	--	106143	
			СН - 8%			--	--	--	--		7862		
75	82	242-207-0801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	107	2 092	--	223844	--	223844	--	241752	
			СН - 8%			--	--	--	--		17908		
76	83	242-207-3601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	31	5 340	--	165540	--	165540	--	178783	
			СН - 8%			--	--	--	--		13243		
77	84	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,7	708	--	19612	--	19612	--	21181	
			СН - 8%			--	--	--	--		1569		
78	94	Прайс ТОО "PNA Company"	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-25/20	шт	51	1 627,68	--	83012	--	83012	--	89653	
			СН - 8%			--	--	--	--		6641		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1059480	2444	823893	228648	1391177	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				233143	171	--	103048		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				812174					
			Сметная прибыль	Тенге				812174					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				64973					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				877147					
		Материалы		Тенге				247306					
		Всего заработная плата		Тенге				11720					
			Накладные расходы	Тенге					233314				
			Сметная прибыль	Тенге				228648					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				38075					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				514029					
			Сметная заработная плата	Тенге								70	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					233314				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1391176					
			Сметная заработная плата	Тенге								70	
									233314				

			РАЗДЕЛ 4. Противопожарный водопровод В2										
80	96	244-401-0101 РСНБ РК 2022	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**	шт.	60	1 205	--	72300	--	72300	--	78084	
			СП - 8%			--	--	--	--		5784		
81	97	244-402-0101 РСНБ РК 2022	**Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм**	м	600	1 535	--	921000	--	921000	--	994680	
			СП - 8%			--	--	--	--		73680		
82	98	244-401-0102 РСНБ РК 2022	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50**	шт.	30	1 216	--	36480	--	36480	--	39398	
			СП - 8%			--	--	--	--		2918		
83	100	248-307-0105 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	шт.	30	32 133	--	963990	--	963990	--	1041109	
			СП - 8%			--	--	--	--		77119		
84	101	248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	60	18 097	--	1085820	--	1085820	--	1172686	
			СП - 8%			--	--	--	--		86866		
85	103	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	7	10 306,69	464,67	72147	3252	21167	47640	129370	
			НР - 98%; СП - 8%			6 818,34	126,33	47728	884		9583		
86	104	242-101-1002 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 65**	шт.	7	58 491	--	409437	--	409437	--	442192	
			СП - 8%			--	--	--	--		32755		
87	108	прайс	**Шкаф пожарный УВПК**	шт.	6	5 000	--	30000	--	30000	--	32400	
			СП - 8%			--	--	--	--		2400		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3591174	3252	3540194	47640	3929919	
								47728	884	--	291105		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3489027					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3489027					
			Сметная прибыль	Тенге				279122					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3768149					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				102147					
		Материалы		Тенге				21166					
		Всего заработная плата		Тенге					48612				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30000					
			Накладные расходы	Тенге				47640					
			Сметная прибыль	Тенге				11983					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				161770					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					48612				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3929919					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					48612				
			РАЗДЕЛ 5. Горячий водопровод Т3, Т4										
88	123	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1 092	186,32	1,51	203461	1649	4291	193571	428794	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	--	197521	--		31763		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				203461	1649	4291	193571	428794	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				197521	--	--	31763		
								203461					

		Материалы		Тенге				4292					
		Всего заработная плата		Тенге					197521				
			Накладные расходы	Тенге				193571					
			Сметная прибыль	Тенге				31763					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				428795					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58	
			Сметная заработная плата	Тенге					197521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				428795					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58	
			Сметная заработная плата	Тенге					197521				
		ИТОГО ПО ЛС№2-1-5		**Тенге**				**20827418**	**19777**	**6266988**	**832840**	**22306997**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**964680**	**4771**	**13575973**	**646739**		
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**13575973**					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**13575973**					
		Материалы		Тенге				**319980**					
		Всего заработная плата		Тенге				**1914**					
			Накладные расходы	Тенге					**316175**				
			Сметная прибыль	Тенге				**192867**					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**41028**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**553875**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**114**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**316175**				
		Материалы		Тенге				**5465855**					
		Всего заработная плата		Тенге				**2037**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**819**				
			Накладные расходы	Тенге				**5462953**					
			Сметная прибыль	Тенге				**564**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**437311**					
			Сметная заработная плата	Тенге				**5903730**					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					**819**				
		Материалы		Тенге				**1465610**					
		Всего заработная плата		Тенге				**149456**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**652457**				
		Сдача и испытание		Тенге				**650630**					
			Накладные расходы	Тенге				**78**					
			Сметная прибыль	Тенге				**639409**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**168400**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**2273419**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**216**	
		ИТОГО ПО ЛС№2-1-5		Тенге					**652457**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**22306997**					
			Сметная заработная плата	Тенге								**330**	
									969451				
		Локальная смета №2-1-6.Отопление и вентиляция.											
		РАЗДЕЛ 1. Отопление											
89	**84**	**1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Конвекторы. Установка**	**кВт**	**1**	**2 472,29**	**106,56**	**2472**	**106**	**58**	**2316**	**5171**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2 308,18**	**55,2**	**2308**	**55**		**383**		
90	**85**	**245-201-0201 РСНБ РК 2022**	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	**шт.**	**1**	**17 993**	**–**	**17993**	**–**	**17993**	**–**	**19432**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1439**		
91	**86**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**121**	**173,24**	**3,52**	**20962**	**426**	**8973**	**8026**	**31307**	
			НР - 69%; СП - 8%			**95,56**	**0,57**	**11563**	**69**		**2319**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**41427**	**532**	**27024**	**10342**	**55910**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13871**	**124**	**–**	**4141**		
		Материалы		Тенге				**38955**					
		Всего заработная плата		Тенге				**8973**					
									11632				

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17993					
			Накладные расходы	Тенге				8026					
			Сметная прибыль	Тенге				3758					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50739					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге					11632				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				2472					
			Материалы	Тенге				58					
			Всего заработная плата	Тенге					2363				
			Сдача и испытание	Тенге				70					
			Накладные расходы	Тенге				2316					
			Сметная прибыль	Тенге				383					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5171					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге					2363				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55910					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге					13995				
			РАЗДЕЛ 3. Теплоснабжение калориферов систем П1-П6										
92	164	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	6	1 437,8	3,63	8627	22	879	7579	17503	
			НР - 98%; СП - 8%			1 287,7	1,26	7726	8		1296		
93	165	242-312-0505 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный, с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	3	155 522	–	466566	–	466566	–	503891	
			СП - 8%			–	–	–	–		37325		
94	166	242-312-0305 РСНБ РК 2022	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	3	140 375	–	421125	–	421125	–	454815	
			СП - 8%			–	–	–	–		33690		
95	167	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	1 408,74	3,63	1409	3	94	1287	2912	
			НР - 98%; СП - 8%			1 311,98	1,26	1312	1		216		
96	168	245-501-0119 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 Т 130°С, PN 16, DN 25**	шт.	1	83 544	–	83544	–	83544	–	90228	
			СП - 8%			–	–	–	–		6684		
97	169	1116-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	5	1 586,27	3,63	7931	18	732	7043	16172	
			НР - 98%; СП - 8%			1 436,17	1,26	7181	6		1198		
98	170	245-501-0104 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 32**	шт.	2	127 128	–	254256	–	254256	–	274596	
			СП - 8%			–	–	–	–		20340		
99	171	245-501-0105 РСНБ РК 2022	**Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40**	шт.	3	84 625	–	253875	–	253875	–	274185	
			СП - 8%			–	–	–	–		20310		

100	172	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	5 588	--	11176	--	11176	--	12070	
			СП - 8%			--	--	--	--		894		
101	173	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	4 372,86	198,11	43729	1982	3197	38338	88632	
			НР - 98%; СП - 8%			3 854,99	57,05	38550	571		6565		
102	174	242-207-0604 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	6	9 164	--	54984	--	54984	--	59383	
			СП - 8%			--	--	--	--		4399		
103	175	242-207-0605 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	16 165	--	64660	--	64660	--	69833	
			СП - 8%			--	--	--	--		5173		
104	176	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	8 036,73	464,67	24110	1394	2261	20417	48090	
			НР - 98%; СП - 8%			6 818,34	126,33	20455	379		3562		
105	177	242-207-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	3	73 632	--	220896	--	220896	--	238568	
			СП - 8%			--	--	--	--		17672		
106	178	242-207-1901 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2 137	--	25644	--	25644	--	27696	
			СП - 8%			--	--	--	--		2052		
107	179	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Воздухоотводчики. Установка	шт.	6	5 060,65	576,13	30364	3457	520	27562	62560	
			НР - 98%; СП - 8%			4 397,77	289,63	26387	1738		4634		
108	180	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	6	3 686	--	22116	--	22116	--	23885	
			СП - 8%			--	--	--	--		1769		
109	181	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1 621,08	34,9	25937	558	11824	13521	42615	
			НР - 98%; СП - 8%			847,18	15,12	13555	242		3157		
110	182	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	135	2 179,56	34,9	294241	4711	175161	114082	440989	
			НР - 98%; СП - 8%			847,18	15,12	114369	2041		32666		

111	183	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	86	2 277,69	34,9	195881	3001	120023	72675	290040	
			НР - 98%; СП - 8%			847,18	15,12	72857	1300		21484		
112	184	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3 707,64	83,65	74153	1673	40310	32136	114792	
			НР - 98%; СП - 8%			1 608,48	31,09	32170	622		8503		
113	185	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	155	4 745,74	101,43	735590	15721	424120	295356	1113422	
			НР - 98%; СП - 8%			1 908,06	36,35	295749	5634		82476		
114	186	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	257	186,32	1,51	47884	388	1010	45556	100916	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	--	46486	--		7475		
115	187	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	155	195,76	1,51	30343	234	2073	27476	62444	
			НР - 98%; СП - 8%			180,88	--	28036	--		4625		
116	194	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	70	173,24	3,52	12127	247	5191	4643	18112	
			НР - 69%; СП - 8%			95,56	0,57	6689	40		1342		
117	195	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	$м^2$	70	471,62	9,17	33013	642	26497	4135	40120	
			НР - 69%; СП - 8%			83,91	1,71	5874	120		2972		
118	196	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140	708	--	99120	--	99120	--	107050	
			СП - 8%			--	--	--	--		7930		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3543301	34051	2791854	711806	4595519	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				717396	12702	--	340409		
		Материалы		Тенге				2023102					
		Всего заработная плата		Тенге				31689					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12723				
			Накладные расходы	Тенге				1977962					
			Сметная прибыль	Тенге				8778					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				162552					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2194432					
			Сметная заработная плата	Тенге								5	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					12723				
		Материалы		Тенге				1520199					
		Всего заработная плата		Тенге				782201					
		Сдача и испытание		Тенге					717375				
			Накладные расходы	Тенге				869					
			Сметная прибыль	Тенге				703028					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				177857					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2401084					
			Сметная заработная плата	Тенге					717375			260	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4595516					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								264	
			Сметная заработная плата	Тенге					730098				
			РАЗДЕЛ 4. Приточно-вытяжная установка П6-П7										
			Приточная часть П6										
119	211	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	12 279,02	151,69	12279	152	1058	10877	25009	
			НР - 98%; СП - 8%			11 069,32	29,95	11069	30		1853		
120	218	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	310	775	--	240250	--	240250	--	259470	
			СП - 8%			--	--	--	--		19220		
			Вытяжная часть В7										
121	227	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	1	12 279,02	151,69	12279	152	1058	10877	25009	
			НР - 98%; СП - 8%			11 069,32	29,95	11069	30		1853		
122	232	246-301-0502 РСНБ РК 2022	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	кг	193,9	775	--	150272	--	150272	--	162294	
			СП - 8%			--	--	--	--		12022		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				415080	304	392638	21754	471782	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22138	60	--	34948		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				390522					
			Сметная прибыль	Тенге				390522					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				31242					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				421764					
		Материалы		Тенге				24558					
		Всего заработная плата		Тенге				2116					
		Сдача и испытание		Тенге					22198				
			Накладные расходы	Тенге				1068					
			Сметная прибыль	Тенге				21754					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3706					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				50018					
			Сметная заработная плата	Тенге								9	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					22198				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				471782					
			Сметная заработная плата	Тенге								9	
									22198				
			РАЗДЕЛ 7. Система П3										
123	264	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	камера	1	130 381,32	5 568,59	130381	5569	12430	112025	261799	
			НР - 98%; СП - 8%			112 381,62	1 929,87	112382	1930		19393		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				130381	5569	12430	112025	261799	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				112382	1930	--	19393		
		Материалы		Тенге				130381					
		Всего заработная плата		Тенге				12431					
		Сдача и испытание		Тенге					114312				
			Накладные расходы	Тенге				5617					
			Сметная прибыль	Тенге				112025					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				19393					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				261799					
												45	

			Сметная заработная плата	Тенге					114312				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				261799					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					114312				
			РАЗДЕЛ 8. Система П4										
124	**283**	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**130 381,32**	**5 568,59**	**130381**	**5569**	**12430**	**112025**	**261799**	
			НР - 98%; СП - 8%			**112 381,62**	**1 929,87**	**112382**	**1930**		**19393**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**130381**	**5569**	**12430**	**112025**	**261799**	
								112382	**1930**	**--**	**19393**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**130381**					
		Материалы		Тенге				**12431**					
		Всего заработная плата		Тенге					**114312**				
		Сдача и испытание		Тенге				**5617**					
			Накладные расходы	Тенге				**112025**					
			Сметная прибыль	Тенге				**19393**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**261799**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					114312				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				261799					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					114312				
			РАЗДЕЛ 9. Система П5										
125	**296**	**1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**130 381,32**	**5 568,59**	**130381**	**5569**	**12430**	**112025**	**261799**	
			НР - 98%; СП - 8%			**112 381,62**	**1 929,87**	**112382**	**1930**		**19393**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**130381**	**5569**	**12430**	**112025**	**261799**	
								112382	**1930**	**--**	**19393**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**130381**					
		Материалы		Тенге				**12431**					
		Всего заработная плата		Тенге					**114312**				
		Сдача и испытание		Тенге				**5617**					
			Накладные расходы	Тенге				**112025**					
			Сметная прибыль	Тенге				**19393**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**261799**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					114312				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				261799					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					114312				
			РАЗДЕЛ 10. Система В1										
126	**309**	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**22 193,72**	**2 102,86**	**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
			НР - 98%; СП - 8%			**15 065,26**	**979,91**	**15065**	**980**		**3033**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
								15065	**980**	**--**	**3033**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22194**					
		Материалы		Тенге				**5026**					
		Всего заработная плата		Тенге					**16045**				
		Сдача и испытание		Тенге				**818**					
			Накладные расходы	Тенге				**15724**					

			Сметная прибыль	Тенге				3033					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					16045				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				40951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					16045				
			РАЗДЕЛ 11. Система В2										
127	**326**	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**22 193,72**	**2 102,86**	**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
			НР - 98%; СП - 8%			**15 065,26**	**979,91**	**15065**	**980**		**3033**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
								15065	**980**	**--**	**3033**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22194**					
		Материалы		Тенге				**5026**					
		Всего заработная плата		Тенге					**16045**				
		Сдача и испытание		Тенге				**818**					
			Накладные расходы	Тенге				**15724**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3033**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**40951**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					16045				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				40951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					16045				
			РАЗДЕЛ 12. Система В3										
128	**341**	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**22 193,72**	**2 102,86**	**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
			НР - 98%; СП - 8%			**15 065,26**	**979,91**	**15065**	**980**		**3033**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
								15065	**980**	**--**	**3033**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22194**					
		Материалы		Тенге				**5026**					
		Всего заработная плата		Тенге					**16045**				
		Сдача и испытание		Тенге				**818**					
			Накладные расходы	Тенге				**15724**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3033**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**40951**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					16045				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				40951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					16045				
			РАЗДЕЛ 13. Система В4										
129	**354**	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**22 193,72**	**2 102,86**	**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
			НР - 98%; СП - 8%			**15 065,26**	**979,91**	**15065**	**980**		**3033**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
								15065	**980**	**--**	**3033**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22194**					
		Материалы		Тенге				**5026**					

		Всего заработная плата		Тенге					16045				
		Сдача и испытание		Тенге				818					
			Накладные расходы	Тенге				15724					
			Сметная прибыль	Тенге				3033					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				40951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					16045				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				40951					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					16045				
				РАЗДЕЛ 14. Система В5									
130	**368**	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**22 193,72**	**2 102,86**	**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
			НР - 98%; СП - 8%			**15 065,26**	**979,91**	**15065**	**980**		**3033**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
								15065	**980**	**--**	**3033**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22194**					
		Материалы		Тенге				**5026**					
		Всего заработная плата		Тенге					**16045**				
		Сдача и испытание		Тенге				**818**					
			Накладные расходы	Тенге				**15724**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3033**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**40951**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**16045**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				**40951**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**16045**				
				РАЗДЕЛ 15. Система В6									
131	**378**	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**22 193,72**	**2 102,86**	**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
			НР - 98%; СП - 8%			**15 065,26**	**979,91**	**15065**	**980**		**3033**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
								15065	**980**	**--**	**3033**		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**22194**					
		Материалы		Тенге				**5026**					
		Всего заработная плата		Тенге					**16045**				
		Сдача и испытание		Тенге				**818**					
			Накладные расходы	Тенге				**15724**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3033**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**40951**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**16045**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**40951**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**16045**				
				РАЗДЕЛ 16. Система В8									
132	**389**	**1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**22 193,72**	**2 102,86**	**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	
			НР - 98%; СП - 8%			**15 065,26**	**979,91**	**15065**	**980**		**3033**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**22194**	**2103**	**5026**	**15724**	**40952**	

		Стоимость сантехнических работ		Тенге				15065	980	--	3033		
		Материалы		Тенге				22194					
		Всего заработная плата		Тенге				5026					
		Сдача и испытание		Тенге					16045				
			Накладные расходы	Тенге				818					
			Сметная прибыль	Тенге				15724					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3033					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40951					
			Сметная заработная плата	Тенге								6	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге					16045				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				40951					
			Сметная заработная плата	Тенге								6	
									16045				
			РАЗДЕЛ 17. Кондиционирование										
			К1										
133	**398**	**1120-2601-1603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	**1 сплит-система**	**1**	**13 958,09**	**13,42**	**13958**	**13**	**196**	**13474**	**29627**	
			НР - 98%; СП - 8%			**13 749,2**	**--**	**13749**	**--**		**2195**		
134	**400**	**1312-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный до 18 мм. Монтаж оборудования**	**м трубопровода**	**34**	**2 555,19**	**174,92**	**86876**	**5947**	**1146**	**50455**	**148318**	
			НР - 61%; СП - 8%			**2 346,55**	**86,2**	**79783**	**2931**		**10987**		
135	**401**	**прайс**	**Труба медная отожженная диаметр 6,35 мм**	**кг**	**1,80285**	**8 265,18**	**--**	**14901**	**--**	**14901**	**--**	**16093**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1192**		
136	**402**	**прайс**	**Труба медная отожженная диаметр 12,7 мм**	**кг**	**2,06545**	**19 816,07**	**--**	**40929**	**--**	**40929**	**--**	**44203**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3274**		
137	**406**	**1116-0501-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**12**	**2 135,31**	**2,95**	**25624**	**35**	**167**	**24921**	**54589**	
			НР - 98%; СП - 8%			**2 118,53**	**0,62**	**25422**	**7**		**4044**		
138	**407**	**244-302-0603 РСНБ РК 2022**	**Комплект фитингов типа Sensus для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25**	**шт.**	**12**	**4 387**	**--**	**52644**	**--**	**52644**	**--**	**56856**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4212**		
139	**408**	**241-205-1302 РСНБ РК 2022**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	**м**	**11,88**	**423**	**--**	**5025**	**--**	**5025**	**--**	**5427**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**402**		
140	**409**	**261-301-0219 РСНБ РК 2022**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**12**	**708**	**--**	**8496**	**--**	**8496**	**--**	**9176**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**680**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				**248453**	**5995**	**123504**	**88850**	**364289**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				118954	2938	--	26986		
		Материалы		Тенге				86876					
		Всего заработная плата		Тенге				1146					
			Накладные расходы	Тенге					82714				
			Сметная прибыль	Тенге				50455					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				10987					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148318					
			Сметная заработная плата	Тенге								31	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					82714				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66165					
			Сметная прибыль	Тенге				66165					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5294					
								71459					

			Стоимость сантехнических работ	Тенге				95412					
			Материалы	Тенге				361					
			Всего заработная плата	Тенге					39178				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				55830					
			Сдача и испытание	Тенге				655					
			Накладные расходы	Тенге				38395					
			Сметная прибыль	Тенге				10705					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				144512					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					39178				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				364289					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44	
			Сметная заработная плата	Тенге					121892				
			РАЗДЕЛ 18. ВЕ34-ВЕ36										
141	**434**	**1113-0301-1707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30**	**м²**	**250**	**2 521,41**	**31,35**	**630353**	**7837**	**489964**	**91610**	**779720**	
			НР - 69%; СП - 8%			530,21	0,86	132552	215		57757		
142	**435**	**246-301-0502 РСНБ РК 2022**	**Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210**	**кг**	**850**	**775**	**--**	**658750**	**--**	**658750**	**--**	**711450**	
			СП - 8%			--	--	--	--		52700		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				**1289103**	**7837**	**1148714**	**91610**	**1491170**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				132552	215	--	110457		
			Материалы	Тенге				1289103					
			Всего заработная плата	Тенге				489962					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					132767				
			Накладные расходы	Тенге				658750					
			Сметная прибыль	Тенге				91610					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				110457					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1491170					
			Сметная заработная плата	Тенге								47	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				1491170	132767				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47	
			Сметная заработная плата	Тенге					132767				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	**Тенге**				**6083865**	**80147**	**4556206**	**1370505**	**8050731**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				1447512	28689	--	596351		
			Материалы	Тенге				86876					
			Всего заработная плата	Тенге				1146					
			Накладные расходы	Тенге					82714				
			Сметная прибыль	Тенге				50455					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				10987					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				148318					
			Сметная заработная плата	Тенге								31	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					82714				
			Материалы	Тенге				3807847					
			Всего заработная плата	Тенге				530624					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					157122				
			Накладные расходы	Тенге				3111392					
			Сметная прибыль	Тенге				108414					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				313303					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4229564					
			Сметная заработная плата	Тенге								56	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					157122				
			Материалы	Тенге				2189142					
			Всего заработная плата	Тенге				857211					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1236365				
			Сдача и испытание	Тенге				55830					
								25239					

			Накладные расходы	Тенге				1211636					
			Сметная прибыль	Тенге				272061					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3672839					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								461	
			Сметная заработная плата	Тенге					1236365				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	Тенге				8050721					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								547	
			Сметная заработная плата	Тенге					1476201				
	Локальная смета №2-1-7. Электромонтажные работы.												
	РАЗДЕЛ 1. Школа-интернат												
			Оборудование светотехническое										
143	72	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка /датчик движения/**	шт.	12	3 169,27	–	38031	–	362	27122	70365	
			НР - 72%; СП - 8%			3 139,07	–	37669	–		5212		
144	74	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	66	1 560,57	31,23	102998	2061	1081	72592	189637	
			НР - 72%; СП - 8%			1 512,97	14,64	99856	966		14047		
145	76	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	шт.	5	3 370,15	298,75	16851	1493	120	11484	30602	
			НР - 72%; СП - 8%			3 047,64	142,48	15238	712		2267		
146	77	247-203-0103 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30**	шт.	5	18 901	–	94505	–	94505	–	102065	
			СП - 8%			–	–	–	–		7560		
			Установочные изделия										
147	78	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	244	622,37	0,63	151858	154	11448	101042	273132	
			НР - 72%; СП - 8%			574,82	0,33	140256	81		20232		
148	79	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	110	519,72	0,55	57169	61	1664	39941	104879	
			НР - 72%; СП - 8%			504,04	0,27	55444	30		7769		
149	85	243-906-2202 РСНБ РК 2022	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	350	2 349	–	822150	–	822150	–	887922	
			СП - 8%			–	–	–	–		65772		
			Кабели, трубы и аксессуары к ним										
150	86	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	4 583	612,53	251,95	2807225	1154687	308252	1302679	4438697	
			НР - 72%; СП - 8%			293,32	101,46	1344286	464991		328792		
151	87	243-107-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	4,67466	419 775	–	1962305	–	1962305	–	2119289	
			СП - 8%			–	–	–	–		156984		

152	88	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением**	м	922,0387	717,08	4,63	661176	4269	15002	462298	1213352	
			НР - 72%; СП - 8%			696,18	0,19	641905	175		89878		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6714268	1162725	3216889	2017158	9429940	
								2334654	466955	--	698513		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2862107					
		Материалы		Тенге				308734					
		Всего заработная плата		Тенге					1862896				
			Накладные расходы	Тенге				1341285					
			Сметная прибыль	Тенге				336271					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4539663					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								708	
			Сметная заработная плата	Тенге					1862896				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3852161					
		Материалы		Тенге				29194					
		Всего заработная плата		Тенге					938713				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2878960					
			Накладные расходы	Тенге				675873					
			Сметная прибыль	Тенге				362242					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4890276					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								389	
			Сметная заработная плата	Тенге					938713				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9429939					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1096	
			Сметная заработная плата	Тенге					2801609				
			РАЗДЕЛ 2. Спальный корпус										
			Оборудование для распределения энергии										
153	91	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене /ЩО-1-О/**	шкаф	1	10 084,31	215,26	10084	216	3112	4936	16222	
			НР - 72%; СП - 8%			6 755,96	99,56	6756	100		1202		
154	92	247-201-1005 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41**	шт.	1	3 719	--	3719	--	3719	--	4017	
			СП - 8%			--	--	--	--		298		
155	96	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене /ЩО-2-О/**	шкаф	1	10 084,31	215,26	10084	216	3112	4936	16222	
			НР - 72%; СП - 8%			6 755,96	99,56	6756	100		1202		
156	97	247-201-1004 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	1	2 517	--	2517	--	2517	--	2718	
			СП - 8%			--	--	--	--		201		
157	101	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене /ЩО-3-О/**	шкаф	1	10 084,31	215,26	10084	216	3112	4936	16222	
			НР - 72%; СП - 8%			6 755,96	99,56	6756	100		1202		
158	102	247-201-1004 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41**	шт.	1	2 517	--	2517	--	2517	--	2718	
			СП - 8%			--	--	--	--		201		